

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 007

г. Москва

« 11 » марта 2014 г.

Выдано **ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии - Атомстрой»**

Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе,
дом 43, стр. 2

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 005с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранени я нарушени й
1.	Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:	22.04.2014
1.1	Отсутствуют квалифицированные специалисты: - в категории «ИТР» для выполнения видов работ: № 24.1-24.14, 24.19-24.23, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30 в количестве 20 специалистов; № 15.2, 15.4, 18.1-18.5 в количестве 3 специалистов; - в категории «Линейные работники» для выполнения видов работ №№ 1.1, 1.2; 4.2-4.5; 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 15.1, 15.2, 15.4-15.6; 16.1-16.4; 17.1-17.4, 17.7; 18.1-18.5; 20.1, 20.2, 20.8, 20.10, 20.12; 23.1-23.6, 23.18-23.20, 23.31-23.33; 29.1, 29.2, 29.7 в количестве 18 специалистов; - в категории «Квалифицированные рабочие», имеющие	

	<p>подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ №№ 1.1, 1.2; 4.2-4.5; 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 16.1-16.4; 7.1-17.4, 17.7; 18.1-18.5; 20.1, 20.2, 20.8, 20.10, 20.12; 29.1, 29.2, 29.7 в количестве 73 специалистов.</p> <p>Недостаточное количество квалифицированных рабочих, имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ: №№ 2.1-2.4 в количестве 4 специалистов; №№ 7.1-7.3 в количестве 4 специалистов; №№ 9.1, 9.2 в количестве 6 специалистов; №№ 10.1-10.6 в количестве 7 специалистов; №№ 12.7-12.12 в количестве 5 специалистов; №№ 15.4-15.6 в количестве 9 специалистов; №№ 23.1-23.6, 23.18-23.20, 23.31-23.33 в количестве 21 специалиста.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.2	<p>Недостаточное количество квалифицированного персонала в следующих структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами), недостаточно трех специалистов (необходимо 10); - в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию недостаточно 10 специалистов (необходимо 36). <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 4-х человек.</p> <p>Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске</p>	22.04.2014
3.	<p>Организация не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: в филиале ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске у 71 рабочего не подтверждена заявленная квалификация.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4</p>	22.04.2014

	к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
4.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009:	
4.1	представленная частная программа обеспечения качества выполнения работ на объектах ФГУП «ПО «Маяк» ПОК 01-Маяк/08-01-2009, введенная в действие приказом № 01 от 13.01.2010, разработана на основании и содержит ссылки на отмененные / замененные нормативные документы: РБ 003-98, НП 041-02, НП 043-03, РД 3-3-85, СНиП 3.01.01-85* и т.д. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.2	представленная политика в области качества, включенная в ПОК 01-Маяк/08-01-2009, не устанавливает приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, не устанавливает методы достижения основных целей в области качества. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 14 НП 090-11.	
4.3	не представлены записи, подтверждающие осуществление проверки выполнения и оценку результативности своей частной ПОК, а также осуществления контроля за выполнением и оценку результативности выполнения частных ПОК своих подрядных организаций. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 6 НП 090-11.	22.04.2014
4.4	корректирующие действия, указанные в «Плане мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутренней проверки системы менеджмента качества филиала ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озёрске, проходившей в период с 03.12.2013 по 06.12.2013, согласно Акту о внутренней проверке от 09.12.2013 № 32-2013», не содержат мероприятий, направленных на устранение причин возникновения несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	

5.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00009-2010; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013; СТО СРО-С-60542960-00005-2012:	22.04.2014
5.1	не разработана процедура по проведению филиалом ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озёрске входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем. Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.2 СТО 95 135 – 2013.	
5.2	не установлен порядок проверки знаний нормативных документов, устанавливающих требования к качеству работ. Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010.	
5.3	не соблюден порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ (далее - ППР) - не учтены исходные данные (требования к составу и содержанию ППР), не проводится входной контроль при поступлении от подразделения-разработчика ППР, ППР согласованы при отсутствии обязательных разделов с соответствующим содержанием. Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	
5.4	не осуществляется входной контроль проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (заказчиком). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011:	22.04.2014
5.4.1	рабочий проект «Строительство комплекса производства деталей... Здание 192» ФП.12.10.1-КЖ16 (разработчик - ФГУП «ПО «Маяк») не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с). Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.	
5.4.2	рабочая документация «Модернизация наружных трубопроводов (НВК) в районе здания 498 и сооружения 498а» шифр 1025-498-НВК (разработчик – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), по которой выполняются работы	

	<p>по устройству промышленной канализации d 800 (ПК) одна нитка и d 1400 две нитки (ПК 1 и ПК 2) и рабочая документация «Замена колодца № 34. Схема расположения колодца. Планы на отм. 257.50, 251.73» шифр Ф23.2.13.12276-АС (разработчик – ФГУП «ПО «Маяк»), по которой выполняются работы по устройству колодца, не выпущена «В производство работ» заказчиком ФГУП «ПО «Маяк».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>
5.4.3	<p>рабочая документация «Модернизации наружных трубопроводов (НВК) в районе здания 498 и сооружения 498а» шифр 1025-498-НВК» шифр 1025-498-НВК не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.3 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.</p>
5.4.4	<p>рабочая документация «Замена колодца № 34. Схема расположения колодца. Планы на отм. 257.50, 251.73» шифр Ф23.2.13.12276-АС не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.4 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.</p>
5.5	<p>не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и внесение записей по качеству (п.п. 3.8.1, 3.8.2, 3.14.7.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 РД-11-05-2007.</p>
5.6	<p>ППР «Завод 156. Реконструкция системы производственного водоснабжения, сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, электросетей. 1-й этап. Резервуар V=250 м³ (здание 534/4.5)» шифр ТО.12-0534/4-1-ППР не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.9 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>
5.7	<p>не контролируется проведение процедуры выпуска ППР в производство работ - ППР (шифр ТО.12-0534/4-1-ППР)</p>

	<p>не имеет штампа «В производство работ» с подписью ответственного должностного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
5.8	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны Организации за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Завод 20. Здание 191», на объекте «Здание 226» и на объекте Завод 23 ФГУП «ПО «Маяк» (п.п. 3.11.1 – 3.11.6, 3.11.19, 3.11.20, 3.12.2, 3.14.1, 3.14.2, 3.15.1 - 3.15.9 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями.</p>	22.04.2014
5.8.1	<p>имеются случаи отсутствия проверки Организацией полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиками входного контроля и достоверности документирования его результатов (п.п. 3.11.7 – 3.11.9, 3.11.16 – 3.11.18, 3.11.22.2 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО 95 137-2013; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
5.8.2	<p>допускается выполнение работ подрядными организациями в отсутствии организационно-технологической документации (п.п. 3.11.10 – 3.11.14 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 5.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.</p>	
5.8.3	<p>при въезде на площадку «Завод 20. Здание 191» не установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика),</p>	

	<p>исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности</p> <p>и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.</p>	
5.8.4	<p>на мобильных зданиях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах «Завод 20. Здание 191» отсутствует информация о наименовании и номер телефона исполнителя работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.</p>	
5.8.5	<p>на строительной площадке «Завод 20. Здание 191» применяются средства измерений: нивелиры VEGA L 24 заводские №№ 02931 и 02933; теодолит 3Т5КП заводской № 76410, без документов, подтверждающих проведение плановой поверки средств измерений.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.10 СНиП 12-01-2004; п. 4.10 СП 48.13330.2011.</p>	22.04.2014
5.9	при производстве строительно-монтажных работ на объекте «Здание 226» допущены следующие нарушения:	
5.9.1	<p>на отметке 0.000 проводилась сварка по ремонту шести камер фильтров тонкой очистки. Работы проводились при отсутствии проектной и рабочей документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.1.2 СТО 95 135-2013.</p>	22.04.2014
5.9.2	работы по сварке проводились без проведения операционного и приёмочного контроля:	
5.9.2.1	<p>кромки листов металла, собранные под сварку, имеют заусенцы.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.5.2 СТО 95 135-2013.</p>	22.04.2014
5.9.2.2	<p>сварка производилась по поверхности, не зачищенной от коррозии и грязи.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010;</p>	

	п. 9.2.5.2 СТО 95 135-2013.	
5.9.2.3	сварные соединения не зачищены от шлака и имеют неравномерную поверхность. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.7.2 СТО 95 135-2013.	
5.9.2.4	на заваренные соединения отсутствует учётная и исполнительная документация. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.3.5.4 СТО 95 135-2013; раздел VIII РД 03-606-03.	
5.10	при производстве строительно-монтажных работ в котловане объекта «Здание 192» допущены следующие нарушения:	
5.10.1	проекты производства работ «Завод 20. ППР на реконструкцию существующих площадей завода» 03-17/АС ТМ.12.07-012, «Строительство комплекса производства деталей...Здание 192» № 192/001 (разработчик проектов ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске) не содержат в своем составе необходимых разделов (п. 3.13.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с). Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	
5.10.2	отсутствует регистрационный журнал обращаемости опалубки. Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.	22.04.2014
5.10.3	отсутствуют данные о наличии в организации необходимого подразделения для проведения гидрогеологического мониторинга грунтов. Нарушены требования п. 6.1.2.4 СТО 95 135 – 2013.	
5.10.4	не предусмотрены инженерно-геологические скважины для измерения температуры грунтов. Нарушены требования п. 6.1.7.6 СТО 95 135 – 2013.	
5.10.5	не проводится измерение температуры грунтов. Нарушены требования п. 6.1.2.7 СТО 95 135 – 2013.	
5.10.6	при въезде на площадку не установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности	

	<p>и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.</p>
5.10.7	<p>отсутствует документарное подтверждение осуществления контроля за чистотой бетонного основания (поверхность оснований фундамента) (удаление цементной пленки, неровностей, пыли и т.п.) перед последующей укладкой бетонной смеси в конструкцию фундаментов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 5.3.1 СП 70.13330.2012.</p>
5.10.8	<p>отсутствуют протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, морозостойкость и водопроницаемость.</p> <p>Нарушены требования п. 7.7.1 СТО 95 135-2013.</p>
5.10.9	<p>отсутствует документированное подтверждение приемки работ по устройству ж/б оснований фундаментов, дальнейшие работы производятся – установлен армокаркас колонн фундамента, выставлена опалубка (от отм. – 4.200 и выше).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.2, 7.3.8 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>
5.10.10	<p>отсутствует технологическая карта, с необходимой привязкой к объекту, на производство работ по нанесению изоляционного слоя на поверхность фундаментов; работы производятся с нарушениями – не определен изоляционный материал, способы нанесения и контроля за производством работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.2, 7.2, 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.</p>
5.10.11	<p>на территории объекта закладные и арматурные изделия повсеместно свалены в кучу, без применения прокладок, не укрыты от воздействия атмосферных осадков.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.8 ГОСТ 10922-90.</p>
5.10.12	<p>отсутствует документированное подтверждение о приемке опалубки перед началом бетонирования.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.3 СП 70.13330.2012.</p>

5.10.13	<p>не осуществляется контроль за влажностью воздуха при бетонировании.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2 табл. 5.2 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.14	<p>выпуска арматуры забетонированных конструкций фундаментов по окончании бетонирования не укрываются и не утепляются на высоту не менее чем 0,5 м.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.11.5 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.15	<p>отсутствует технологическая карта, описывающая процесс выдерживания бетона в зимний период (п. 3.13.15 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с)</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.16	<p>отсутствуют данные о замерах температуры в процессе выдерживания бетона фундаментов при тепловой обработке</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.16, 7.9.2 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.17	<p>отсутствует температурный журнал.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.16, 7.9.3 СТО 95 135-2013; п. 5 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.18	<p>не определены участки забетонированных конструкций фундаментов, подверженных наибольшему охлаждению и нагреву, для определения температуры бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 7.9.4 СТО 95 135-2013.</p>	
5.10.19	<p>не производится контроль за разностью температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 8 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.20	<p>не производится контроль за скоростью остывания бетона по окончании тепловой обработки.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 7 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.21	<p>отсутствует проведение входного контроля бетонной смеси – не контролируется удобоукладываемость смеси, не контролируется время транспортировки смеси, отсутствуют паспорта качества на смесь.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п. 6.3, 6.4 ГОСТ 7473-2010.</p>	

5.10.22	<p>локально на бетонных поверхностях фундаментов имеются места непроработанного бетона – каверны, раковины, места с отсутствием заполнения цементным молочком зернового наполнителя бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.12 СТО 95 135-2013; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; приложения Ц (стр. 277) СП 70.13330.2012.</p>
5.10.23	<p>отсутствует организационно - технологическая документация на проведение работ по обратной засыпке котлована. Указанные работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011</p>
5.10.24	<p>отсутствуют акты на скрытые работы по выполнению обратной засыпки котлована (от оси А-15 к оси А-13).</p> <p>Нарушены требования п. 6.2.3 СТО 95 135-2013.</p>
5.10.25	<p>не определяется гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратной засыпки.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 1 табл. М1 СП 45.13330.2012.</p>
5.10.26	<p>производство обратной засыпки котлована допускается грунтом с включением древесины и волокнистых материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2 табл. М1 СП 45.13330.2012.</p>
5.10.27	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствует технология (описание процесса) удаления (демонтажа) креплений опалубки.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>
5.10.28	<p>отсутствует документированное подтверждение о проведении операционного контроля при выполнении работ по нанесению гидроизоляции на бетонную поверхность фундаментов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.6.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>
5.10.29	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствуют решения</p>

	<p>по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
5.10.30	<p>отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве СМР по устройству фундаментов (п. 3.13.30 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; табл. 5.2, табл. 5.10, табл. 5.11, табл. 5.12 СП 70.13330.2012.</p>	
5.10.31	<p>не выполнены сигнальные ограждения и освещение прогреваемых участков бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.7 п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; абз. 2 Указаний по бетонированию в зимних условиях, лист 6 «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов».</p>	
5.10.32	<p>отсутствует расчет системы электропрогрева бетона.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 5.7 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; абз. 2 Указаний по бетонированию в зимних условиях, лист 6 «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов».</p>	
5.10.33	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствует технология (описание процесса) производства арматурных работ с необходимыми графическими материалами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
5.11	<p>Организация не осуществляет входной контроль проектной и рабочей документации, предоставленной заказчиком ФГУП «ПО «Маяк», на объекте выполняются работы по рабочей документации, не выпущенной в производство работ с подписью заказчика, а также по рабочей документации, не содержащей необходимых сведений (п.п. 3.14.3.1 - 3.14.3.3 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p>	

	(Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.4 СП 48.13330.2011; п. 5.2.1 СТО 95 135-2013).	
5.12	<p>не осуществляется контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, установленным нормам и правилам (п.п. 3.14.4, 3.16 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 56 Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
5.13	<p>в процессе строительства не осуществляется проведение контроля за соблюдением подрядчиком утвержденных проектом и рабочей документацией строительных решений (п.п. 3.14.5.1 - 3.14.5.4 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 4 Примечаний РД шифр Ф23.2.13.12276-АС; РД шифр 1025-498-НВК).</p>	
5.14	<p>отсутствует контроль выполнения подрядчиком последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, а также своевременное устранение нарушений (п. 3.14.6.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.7.5 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 10 Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
5.15	<p>не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и записей по качеству (п. 3.17.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.1, 8.6 РД-11-05-2007.</p>	
6	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», в части организации работ по охране труда, планирования	

	<p>капитального строительства. Общие требования», в части организации работ по охране труда, планирования работ по охране труда, организации проверок, контроля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда в подразделениях предприятия, не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе с подрядчиками при выполнении СМР на объектах ФГУП «ПО «Маяк» (п.п. 4.2.18, 4.2.25, 4.5, 4.6 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.1, 4.2, 4.8 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».</p>	24.03.2014
6.1	при производстве СМР на объектах Завода 20 – здания 226, 191, 192, 195а допущены нарушения:	
6.1.1	<p>на производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники не обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.10 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.2	<p>не определен перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001).</p>	
6.1.3	<p>не определен перечень профессий и видов работ, выполняемых в условиях действия опасных производственных факторов; не определен порядок прохождения стажировки на рабочем месте при допуске к выполнению работ в условиях действия опасных производственных факторов, стажировка не проводится.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.12 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.4	<p>«Проект организации строительства» 0301.020.00000-ПОС том 6 (разработчик УФ ОАО «ГСПИ» «УПИИ «ВНИПИЭТ»), «Проект производства работ на реконструкцию существующих площадей завода» 03-17/АС ТМ.12.07-012 (разработчик ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске) - ПТД для зданий 191 и 226 - не содержат необходимых данных (п. 4.1.4 Акта</p>	

	<p>проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 4.18 Приложения Ж СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.5	<p>проходы к рабочим местам и на рабочих местах в здании 191 на отм. 0.000, + 6.000, +12.000, в здании 226 на отм. 0.000, + 3.600 и в здании 195а на отм. 0.000 загромождены мусором и складываемыми материалами; проходы к рабочим местам в котловане здания 192 не очищаются от снега.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.6	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а и внутри здания 226 на отм. 0.000, не осматриваются прорабом каждые 10 дней, записи осмотра отсутствуют.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.17 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.7	<p>материалы (кирпич на поддонах, арматура) складированы на невыровненных площадках перед входами в здания 191 и 226, арматура без подкладок на земной поверхности, локально в снегу.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.1.8	<p>не вывешены графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы в местах производства работ на объектах: Завод 20 здания 191, 226, 192, 195а, завод 156 – очистные сооружения оборотного водоснабжения.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2	на объекте «Здание 191 и 195а» «Завода № 20» допущены следующие нарушения:	24.03.2014
6.2.1	<p>перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п. 4.2.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.2	электрические кабели напряжением 220-380 V проложены по полу, не подвешены и не защищены от механических повреждений.	

	Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.
6.2.3	<p>не определены приказом по организации сроки уборки пыли в производственных помещениях и на рабочих местах в здании 191; уборка пыли на отм. + 3.600 и + 12.000 проводилась 06.02.2014 в период с 1100 до 1300 метлами и вениками, без использования машин и других способов, при которых исключено вторичное пылеобразование.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.6.18 СНиП 12-03-2001.</p>
6.2.4	<p>не прикреплены к зданиям строительные леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а, организационно-технологическая документация (ППР, технологические карты, карты трудовых процессов) на выполнение фасадных работ отсутствует.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.7 СНиП 12-03-2001.</p>
6.2.5	<p>отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации в местах подъема людей на леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а; леса не оборудованы лестницами для подъема и спуска людей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.10 СНиП 12-03-2001.</p>
6.2.6	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а от отм. 0.000, имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм, не имеют ограждений и бортовых элементов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001.</p>
6.2.7	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а от отм. 0.000, эксплуатируются без приемки комиссией и без оформления акта; комиссии для приемки лесов и подмостей не назначены.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001.</p>
6.2.8	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а, не имеют двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), имеется только рабочий настил, а каждое рабочее</p>

	<p>место на лесах, примыкающих к зданиям, кроме того, не защищено сверху настилом, который должен быть расположен на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.15 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.9	<p>штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	
6.2.10	<p>допущено нахождение на строительной площадке лиц, не обеспеченных защитными касками.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.13 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.11	<p>не осуществляется соответствующая утилизация ламп дневного света, относящихся к первому классу токсичных отходов по содержанию ртути. Разбитые лампы находятся внутри объекта (помещение на отм. + 6.000, от оси 15 к 14, оси А-Б).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 34.3 СанПиН 2.2.3.1384-03.</p>	
6.2.12	<p>у въезда на стройплощадку не установлены (не вывешены) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 364 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	
6.2.13	<p>места производства работ не оснащены необходимым количеством огнетушителей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 465, 468 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	
6.2.14	<p>допускается производство работ в неосвещенных местах.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-</p>	

	2011; п. 6.2.11 СНиП 12-03-2001.	
6.2.15	<p>огнетушитель, находящийся в бытовке Организации, не имеет порядкового номера.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	
6.2.16	<p>бытовка Организации не оснащена соответствующей аптечкой с необходимыми медикаментами.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.14 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.17	<p>хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется без навинченных на их горловины предохранительных колпаков.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; подп. К п. 428 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	
6.2.18	<p>прокладка сварочных проводов в здании 191 на отм. + 3.600 не исключает повреждения их изоляции и соприкосновения с маслом, т.к. они хаотично разбросаны по полу в местах прохода людей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.19	<p>рабочее место сварщика в здании 191 на отм. + 3.600 расположено в проходе и не отделено несгораемым экраном (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.6 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.20	<p>место производства сварочных работ в здании 191 на отм. + 3.600 расположено вне постоянных сварочных постов, оно не определено письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Место производства сварочных работ не обеспечено средствами пожаротушения.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.8 СНиП 12-03-2001</p>	
6.2.21	<p>часть баллонов с газом (кислород, ацетилен) хранятся в здании 191 на отм. + 3.600 и + 6.000 в наклонном положении.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-</p>	

	2011; п. 9.4.3 СНиП 12-03-2001.	
6.2.22	<p>не обеспечены меры защиты баллонов с кислородом, расположенных в проходах и легко доступных для посторонних лиц местах здания 191 на отм. + 3.600 и + 6.000 от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.4.8 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.23	<p>не заземлены металлические строительные леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.9 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.24	<p>не вывешены графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы в месте производства работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.25	<p>отсутствуют устройства защитного отключения, которые должны быть установлены на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.</p>	
6.3	при производстве СМР в котловане объекта «Здание 192» допущены следующие нарушения:	
6.3.1	<p>допускается производство работ, связанных с нахождением работников в котловане с вертикальными стенками, высотой около 5 м, без необходимого крепления стенок.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.4.2 СНиП 12-04-2002.</p>	
6.3.2	<p>не испытаны статической нагрузкой приставные лестницы для подъема на подмости, предназначенные для выполнения работ по армированию, устройству опалубки и бетонирования отдельно стоящих фундаментов «Комплекса производств... Здание 192».</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.27 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.3	не имеют устройств, предотвращающих возможность сдвига и опрокидывания при работе, приставные лестницы для	

	<p>подъема не подмости, предназначенные для выполнения работ по армированию, устройству опалубки и бетонирования отдельно стоящих фундаментов «Комплекса производств... Здание 192»; нижние концы этих лестниц не имеют оковок с острыми наконечниками для установки на грунте.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.28 СНиП 12-03-2001.</p>	24.03.2014
6.3.4	<p>электрические кабели, идущие от трансформатора к месту прогрева бетона, проложены по земле и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p>	
6.3.5	<p>производственная территория при строительстве «Комплекса производств... Здание 192» не ограждена во избежание доступа посторонних лиц.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.2.2, 6.2.9 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.6	<p>распределительные щиты и рубильники не имеют запирающих устройств.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.7	<p>на производственной территории «Комплекс производств... Здание 192» (в котловане при устройстве фундаментов) открытыми кучами накапливаются опилки, предназначенные для утепления опалубки и бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.5.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.8	<p>проходы к противопожарному оборудованию не обозначены соответствующими знаками.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.5.4 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.9	<p>не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений («Комплекс производств...Здание 192»), а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений (здание 191, 226, 195а), но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-</p>	

	2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001.	
6.3.10	<p>не предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков для работающих на открытом воздухе (в котловане при возведении нулевого цикла) на производственной территории при строительстве «Комплекса производств... Здание 192».</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.12 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.11	<p>присоединение проводов для прогрева бетона к питающим линиям осуществляется скруткой, места соединений не заизолированы.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2.1.21 ПУЭ.</p>	
6.3.12	<p>лестницы, применяемые для перехода работников с одного рабочего места отм. -3.000 на другое отм. -5.200, не имеют поручней в соответствии требованиями НД.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 5.2.3, 7.22 СНиП 12-04-2002.</p>	
6.3.13	<p>отсутствует ограждение котлована, соответствующее требованиям в области охраны труда.</p> <p>Нарушены требования 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2.2 СНиП 12-04-2002; п. 6.2.9 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.3.14	<p>для производства СМР применяются самодельные средства подмащивания, не обладающие собственной расчетной устойчивостью и не соответствующие требованиям ППР.</p> <p>Нарушены требования 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.7 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.4	при выполнении СМР на объекте «Здание 226» допущены следующие нарушения:	
6.4.1	<p>в зоне постоянно действующего опасного производственного фактора вблизи от неогражденного перепада по высоте в 6.0 м (помещение 201, в осях 1-2/Г-Д, отм. +6.000) искусственно создан проем в перекрытии для подъема грузов, установлено сигнальное ограждение вместо защитного.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.10 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.4.2	<p>не выделена опасная зона на отм. 0.000, под проемом в перекрытии на отм. + 6.000, в осях 1-2/Г-Д, выполненного для подъема грузов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.21 СНиП 12-03-2001.</p>	


6.4.3	<p>электрические рубильники временных электрических сетей напряжением 380V не имеют повторного защитного заземления, на рубильниках отсутствуют запирающие устройства.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6, 2.2.4 ПТЭЭП.</p>	24.03.2014
6.4.4	<p>трансформатор ТСЗИ-04 зав. №44041161 с номинальным напряжением 380х36 V, используемый для питания электроосвещения 36V, не имеет повторного защитного заземления.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п. 2.7.6 ПТЭЭП.</p>	
6.4.5	<p>присоединение электрических патронов с электрическими лампами, напряжением в 36V, предназначенных для устройства освещения, осуществляется методом скрутки медных и алюминиевых проводов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2.1.21 ПУЭ.</p>	
6.4.6	<p>отсутствуют протоколы измерения сопротивления контура заземления бытовых вагончиков, расположенных на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.4.7	<p>отсутствуют устройства защитного отключения, устанавливаемые на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.7.50, 7.1.72 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.</p>	
6.5	<p>по результатам проверки документации по ОТ и ПБ в филиале Организации в г. Озерске выявлены следующие нарушения:</p>	24.03.2014
6.5.1	<p>не разработана СУОТ филиала Организации г. Озёрске в соответствии с разделами 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.5.2	<p>перечень СИЗ, выдаваемых работникам, не соответствует требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009г. №290н.</p> <p>Нарушены требования п.10.10. СТО СРО-С-60542960-</p>	

	00006-2011.	
6.5.3	<p>личные карточки учёта средств индивидуальной защиты (СИЗ) работников филиала не соответствуют действующим требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009г. №290н.</p> <p>Нарушены требования п.10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.5.4	<p>отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.5.5	<p>отсутствует приказ (распоряжение) о возложении обязанностей и ответственности за обеспечение безопасной работы на высоте.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.1-1.7 РД 10-34-93; п.п. 1.1-1.4 РД 10-40-93; приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 №37.</p>	
6.5.6	<p>не разработаны мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 Трудового Кодекса РФ.</p>	
6.5.7	<p>в филиале Организации в г. Озёрске отсутствует кабинет охраны труда (инженер ОТ размещается в не сданной в эксплуатацию пристройке здания ремонтной зоны, в которой размещены также службы ОГЭ, ОГМ, участок механизации, автотранспорта, медицинский пункт).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001.</p>	
7.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	
7.1	<p>в соответствии с Приказом № 39/459-П от 01.11.2013 «О создании Проектного офиса по управлению проектами капитального строительства ГУП ФГУП «ПО «Маяк» руководителем Проектного офиса по сооружению объектов назначен заместитель генерального директора по инжинирингу Федяев Л.С., не имеющий необходимого базового образования, а также повышения квалификации в области управления проектами.</p>	22.04.2014

	Нарушены требования: Приложения 5 Раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске; п. 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
7.2	в филиале Организации в г. Озёрске из документации на СУП, которая должна использоваться в процессах управления проектами, представлен только паспорт процесса ПП СМК 02-7.5-01-2009 «Управление проектами», разработанный ОАО «ИСК «Атомстрой», не представлено ни одного регламентирующего документа. Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	
8.	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор № 039/8871-Р от 11.06.2013 между ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (Генподрядчик) и ООО «Уралстройэнерго» (Подрядчик) не содержит раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» (нарушены требования п. 4 правил).	22.04.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)