

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 034

г. Москва

« 02 » июля 2014 г.

Выдано

ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 12.03.2014 № 016с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 03.04.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-044 об устранении выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания


ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов: №№ 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.8, 4.10, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1 – 6.4, 6.8 – 6.14, 8, 9, 10 предписания от 03.04.2014 № СРО-С-ПС-044 в срок до 30.09.2014 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 24.01.2014 № СРО-С-016-00139/6-24012014 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

Председатель дисциплинарной

комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ОАО «Объединенная Энергостроительная
Корпорация» нарушений, указанных в предписании
от 03.04.2014 №СРО-С-ПС-044**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«01» июля 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» об устранении нарушений от 20.06.2014 исх. № 14-1069-СК и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Результаты проверки |
|-------|--|--|
| 1. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске: | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения (копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений о повышении квалификации). |
| 1.1 | Недостаточное количество квалифицированного персонала в структурных подразделениях: осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в количестве 3 специалистов (необходимо 3); осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 2 специалистов (необходимо 6); осуществляющем надзор за строительно-монтажными работами в количестве 3 специалистов (необходимо 6). Нарушены требования п. 1 главы II разд. 3; приложений 1, 2, 3, 5 главы II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске. | |
| 1.2 | Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Не пройдена аттестация <u>четырьмя</u> руководителями | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие планирование и прохождение аттестации. |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>Организации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.10, 4.3 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p> | |
| 2. | <p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 (нарушены требования: п.п. 2.1, 2.4 стандарта):</p> | |
| 2.1 | <p>документы СМК не актуализированы в соответствии с изменением организационной структурой организации и выходом новых действующих нормативных документов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия приказа от 10.06.2014 № 72-ОР о введении в действие актуализированных документов СМК.</p> |
| 2.2 | <p>политика в области качества не утверждена генеральным директором Каспаровым С.А., не доведена до сведения персонала Организации (отсутствует подтверждение того, что политика в области качества доведена до сведения персонала организации и понята).</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Представлена копия утвержденной политики в области качества, <u>отсутствует подтверждение того, что политика в области качества доведена до сведения персонала организации и понята.</u></p> |
| 2.3 | <p>высшее руководство не обеспечивает наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества и постоянному улучшению ее результативности, а именно:</p> <p>отсутствуют документы по обеспечению разработки целей в области качества;</p> <p>отсутствуют документы по обеспечению проведения анализа со стороны руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 (с и d) ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о целях в области качества для «Управления строительством НвАЭС-2» - филиала ОАО «ОЭК»; о планировании проведения анализа со стороны руководства.</p> |
| 2.4 | <p>отсутствует анализ высшего руководства Организации «Политики в области качества» за 2013 год.</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о планировании проведения анализа со стороны руководства.</p> |
| 2.5 | <p>цели в области качества в целом по Организации на 2013 и 2014 г.г. не установлены. Установленные цели в области качества на 2014 год для <u>структурного подразделения</u></p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о целях в области качества для «Управления строительством НвАЭС-2» - филиала ОАО «ОЭК»</p> |

| | | |
|------|---|---|
| | <p>Нововоронежский филиал «Управление строительством Нововоронежской АЭС-2». №№ 1, 4, 5, 7 не измеримы.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | |
| 2.6 | <p>не осуществляется планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о планировании проведения анализа со стороны руководства.</p> |
| 2.7 | <p>входные данные для анализа СМК со стороны высшего руководства за 2013 год не содержат информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> о функционировании процессов и соответствии продукции; о последующих действиях, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства. <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о проведении сбора информации для проведения анализа СМК со стороны руководства, включая процессы управления персоналом, технологические процессы и т.д.</p> |
| 2.8 | <p>не проводится анализ со стороны руководства системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о планировании проведения анализа со стороны руководства.</p> |
| 2.9 | <p>отсутствуют исходные данные для анализа СМК со стороны высшего руководства за 2013 год, а именно: результаты аудитов (проверок), обратная связь от потребителей (не заполняются анкеты удовлетворенности Заказчика), функционирование процессов и соответствие продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы о сборе данных для проведения анализа СМК со стороны руководства.</p> |
| 2.10 | <p>не проводится мониторинг восприятия потребителями выполняемых услуг (разработанная и утвержденная «анкета уровня удовлетворенности Заказчика» не заполняется).</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 2.11 | <p>не планируются и не разрабатываются процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов, устанавливающих процессы обеспечения жизненного цикла продукции.</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | 9001-2011. | |
| 2.12 | отсутствует график проведения внутренних аудитов на 2014 год, не представлены результаты внутренних аудитов за 2013 год. Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011. | Нарушение устранено. Представлена копия программы проведения внутренних аудитов СМК и выполнения требования ПОК на 2014 год. |
| 2.13 | не проводится внешний аудит субподрядчиков. Нарушены требования: п. 2.3 СТО-П-00003-2009 п. 4.1 примеч. п. 3 ГОСТ ISO 9001-2011. | Нарушение устранено. Представлена копия программы проведения аудитов субподрядных организаций на 2014 год. |
| 2.14 | «Программа обеспечения качества строительно-монтажных работ при сооружении НВАЭС-2 NW20.W.547.&&&&&&.089.PN.0001», введенная в действие 11 августа 2010, содержит недостоверные сведения в части: сведений об организационной структуре управления организации; информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК; сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК; сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями и подрядными организациями. Нарушены требования п.п. 6, 12, 15 НП-090-11. | Нарушение устранено. Представлены копии материалов по пересмотру программы обеспечения качества и приведению ее в соответствие. |
| 2.15 | не планируются и не проводятся внутренние проверки ПОК. Нарушены требования п. 20 НП-090-11. | Нарушение устранено. Представлена копия программы проведения внутренних аудитов СМК и выполнения требования ПОК на 2014 год. |
| 2.16 | не определен порядок вывода из эксплуатации средств измерений, не прошедших поверку и калибровку, в установленные сроки. Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; п. 21 НП-090-11. | Нарушение устранено. Представлены копии материалов по актуализации документов СМК, определяющих управление устройствами для мониторинга и измерений. |
| 3. | Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001- | |

| | | |
|-----|--|--|
| | 2010: | |
| 3.1 | отсутствуют распоряжения о назначении руководителя проекта, о создании проектного офиса для каждого реализуемого проекта. Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010. | Нарушение устранено. Представлена копия положения о проектном офисе сооружения блока №1, определяющее должностное лицо Организации, курирующее данную деятельность. |
| 3.2 | специалисты управления организации атомного строительства не проходят курсы повышения квалификации в области управления проектами. Нарушены требования п. 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие прохождение специалистами Организации курсов повышения квалификации в области управления проектами. |
| 4. | Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013: | |
| 4.1 | в соответствии с договором субподряда от 31.01.2014 № 23С-150 Организацией привлечен «субподрядчик» ООО «ОЭК-Сервис» для выполнения СМР по устройству системы сбора и отвода стоков после пожаротушения на здании «10 УКС» (Вспомогательное реакторное здание). Указанный субподрядчик не имеет разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ). | Нарушение устранено. Представлена копия УДЛ с внесенными изменениями, в части проводимых работ. |
| 4.2 | в соответствии с дополнительным соглашением № 18 к договору субподряда от 05.08.2009 № 23С-22 Организацией привлечен «субподрядчик» ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» для выполнения СМР по монтажу оборудования, монтажу технологических трубопроводов, монтажу металлоконструкций на здании «10 УМА» | Нарушение устранено. Представлены материалы о прекращении договорных отношений с ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж». |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>и др. Указанный субподрядчик не имеет разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ).</p> | |
| 4.3 | <p>на вертикальной поверхности ж/б стен системы пассивного отвода тепла (СПОТ) здания реактора № 1 «10 UJA» (от отм. + 29.000 и выше, 200-2500, R=35.900) и на горизонтальной поверхности ж/б покрытия лестничной клетки здания реактора № 1 «10 UJA» (отм. + 38.700, ряды 1р-2р, оси Гр-Др) имеются трещины, раскрытием более 0,2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.18.4 (приложение Ц) СП 70.13330.2012.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы по устранению дефектов согласно технологическому регламенту.</p> |
| 4.4 | <p>допущено увеличение защитного слоя бетона в ж/б конструкции покрытия лестничной клетки здания реактора № 1 «10 UJA» (отм. + 38.700, ряды 1р-2р, оси Гр-Др), при проектном расстоянии в 35 мм, фактическое расстояние доходит до 80 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы по устранению несоответствия типа 1.</p> |
| 4.5 | <p>вертикальные бетонные поверхности ж/б конструкций здания реактора № 1 «10 UJA» (от отм. + 29.000 и выше) локально имеют дефекты – отклонения от плоскостей, включения частей опалубки, оголение корродирующих креплений (тяжей) опалубки и т.п. Отсутствует проведение контроля за оборачиваемостью опалубки с соответствующей фиксацией.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.12, п. 8 табл. 5.11</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы по устранению дефектов согласно технологическому регламенту.</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | СП 70.13330.2012. | |
| 4.6 | <p>отсутствует организационно - технологическая документация на удаление креплений опалубки с поверхности ж/б конструкций здания реактора № 1 «10 UJA», работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия регламента по устранению типовых дефектов в бетоне ЖБК зданий и сооружений НВАЭС-2.</p> |
| 4.7 | <p>отсутствует технологическая карта на бетонирование в зимний период, начиная с 2014 г., по зданию реактора № 1 «10 UJA», работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы по распространению действующей технологической карты на период 2014-2015 г.г.</p> |
| 4.8 | <p>отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве бетонных работ при сооружении здания реактора № 1 «10 UJA» (п. 4.8 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; СП 70.13330.2012.</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие документирование результатов операционного контроля.</p> |
| 4.9 | <p>арматурный прокат и закладные изделия поступают на строительную площадку без соответствующего подтверждения о прохождении входного контроля, описанного в положении о входном контроле Организации № ПЛ.УС НВАЭС-2.001.09. (п. 5.2.24 положения).</p> <p>Нарушены требования п. 5.4 СТО 95 137-2013.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 4.10 | <p>работы по устройству систем инженерно-технического обеспечения (вентиляции) в здании «10UKC» выполняются с нарушением рабочей документации. Соединение воздуховодов систем вентиляции в пределах ЗКД (на отм. + 4.800 и + 8.400) выполнены на фланцах вместо сварки.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.6 СП 48.13330.2011; п. 6 общих указаний рабочей документации 10UKC Вспомогательное реакторное здание. Компоновочные чертежи</p> | <p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены выдержки из ТУ по монтажу воздуховодов. <u>Необходимое согласование применяемого ТУ отсутствует.</u></p> |

| | | |
|--------|---|--|
| | <p>вентиляции до отм. + 11.950. Общие данные. Шифр NW2P.D.120.1.0UKC&&.&&&&. 051.DC.0002 лист 1.</p> | |
| 4.11 | <p>не своевременно заполняется общий журнал работ. В журнале работ № 01-1-19 «10UJA Реакторное здание / Внутренний контейнер» (зарегистрирован в ДМТУ Ростехнадзора 13.12.2013) отсутствуют сведения об инженерно-техническом персонале 12-ти субподрядных организаций с указанием даты начала работ на объекте и видов производимых работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.1 РД-11-05-2007.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала работ с внесенными данными.</p> |
| 4.12 | <p>Организацией, в лице филиала УС НВАЭС-2, при производстве работ на здании «10 UMA» допущены следующие нарушения:</p> | |
| 4.12.1 | <p>отсутствует организационно - технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных поверхностей бетона подливки опор турбоагрегата К-1200-6,8/500+ТЗВ-1200-2АУЗ с отм.+16.435 до отм. + 16.985.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия регламента по устранению типовых дефектов в бетоне ЖБК зданий и сооружений НВАЭС-2.</p> |
| 4.12.2 | <p>производится гнутье выпусков стержней рабочей арматуры (холодный способ) существующего перекрытия на отм. +16.000, для соединения с монтируемым арматурным каркасом перекрытия в осях А-В ряды 10-11, в отсутствии организационно - технологической документации на производство указанных работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п.п. 5.7.2, 6.1 СП 48.13330.2011.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 4.13 | <p>не осуществляется проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства Нововоронежской АЭС-2 на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов; соблюдения последовательности и состава</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены фотоматериалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |

| | | |
|-----|---|---|
| | <p>технологических операций; качества строительных материалов; качества организационно - технологической документации; правильности складирования материалов и соответствующего освидетельствования выполненных работ в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией ООО «ОЭК-СЗЭМ» (п.п. 4.13.1 – 4.13.2 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.12, 5.1.15, 5.1.17 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.2, 7.1 СП 48.13330.2011; п. 2, подпунктов «а» - «д» п. 5 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p> | |
| 5. | <p>Организация, в лице филиала НВ-1 УС НВАЭС-2, не соблюдает требования стандартов СТО 95 138-2013, СТО 95 140-2013 при устройстве кабельных электрических линий временного электроснабжения и сварочной сети в здании «10УКС» на отм. + 4.750, + 29.100:</p> | |
| 5.1 | <p>не разработана система контроля качества электромонтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1.1 СТО 95 138-2013.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 5.2 | <p>не назначена комиссия для приемки помещений под монтаж кабельных электрических линий, не произведена строительная отделка полов, стен и потолков (без финишной окраски) помещений и лестничной клетки выше отм. + 8.400 до отм. + 29.100, при этом выполнены работы по монтажу трубных разводов, установлены распаечные коробки, выключатели, частично выполнена прокладка электрических проводов в трубных разводках; при выполнении отделочных работ трубные разводки, выключатели, распаечные коробки снимаются с мест крепления и повреждаются.</p> <p>Нарушены требования п. 12.1 СТО 95 140-2013.</p> | <p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлена копия распоряжения о создании комиссии по сдаче помещений строящихся зданий НВАЭС-2 под монтаж.</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| 5.3 | не смонтированы системы пожаротушения. Нарушены требования п. 12.5 СТО 95 140-2013. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 5.4 | отсутствуют маркировочные кабельные бирки на электрических линиях временного электроснабжения и сварочной сети на отм. + 4.750. Нарушены требования п. 17.1 СТО 95 140-2013. | <u>Нарушение устранено.</u> Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 5.5 | не заделаны временным противопожарным уплотнением модульные кабельные проходки электрических линий временного электроснабжения и сварочной сети на отм. + 4.750. Нарушены требования п. 21.4 СТО 95 140-2013. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 5.6 | отсутствует прилегание кабелей к поверхности кабельных конструкций при их переходе на разные отметки по наклонным кабельным конструкциям. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.5.6 СТО СРО-С-60542960 00019-2013. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6. | Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011: | |
| 6.1 | в организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК (далее - УС НВ АЭС-2) отсутствуют мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат, утверждённые руководителем. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом». | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.2 | перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работникам организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК, требует доработки. Нарушены требования: п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.3 | личные карточки учёта СИЗ организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК требуют | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, |

| | | |
|-----|--|--|
| | доработки. Нарушены требования: п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н. | подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.4 | в филиале Организации УС НВ АЭС-2 отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты. Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.5 | в филиале Организации УС НВ АЭС-2 нет документированного подтверждения о проводимой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ОС ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ» с ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД. Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п. К1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1-38, 1.42-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, п. 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом». | <u>Нарушение устранено.</u> Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.6 | в отделе охраны труда филиала Организации УС НВ АЭС-2 для организации и обеспечения требований ОТ числится 6 человек при численности персонала филиала ~ 3500 человек. Нарушены требования: п. 8.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 217 ТК РФ. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.7 | проект производства работ «10УКС. Вспомогательное реакторное здание. Монтаж воздухопроводов до отметки + 11.950. Проект производства работ» шифр NW20.W.547.1.0УКС&&&&&.051.KE.00 52 (разработчик – ОАО «ОЭК», ООО «ОЭК-Инжиниринг» не содержит в составе необходимой информации (п. 6.7 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с). Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.18 СНиП 12-03-2001. | <u>Нарушение устранено.</u> Представлены материалы, по внесению изменений (дополнений) в ППР. |
| 6.8 | электрические кабели проложены по поверхности настилов лесов (отм. + 48.800, | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, |


| | | |
|------|--|---|
| | <p>купол защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA»), не подвешены и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p> | подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.9 | <p>проходы к рабочим местам и на рабочих местах (отм. + 48.800, леса для устройства купола защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA») загромождены мусором и складироваемыми материалами.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 6.10 | <p>отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации в местах подъема людей на леса (отм. + 48.800, леса для устройства купола защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA»).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.10 СНиП 12-03-2001.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 6.11 | <p>леса, предназначенные для устройства купола защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA» на отм. + 48.800, имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |
| 6.12 | <p>рабочее место сварщика в здании здания реактора № 1 «10 UJA» на отм. + 29.500 расположено в лестничной клетке над проходом и не отделено несгораемым экраном (ширмой, щитами); оно расположено вне постоянных сварочных постов, не определено письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Место производства сварочных работ не обеспечено средствами пожаротушения.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |

| | | |
|--------|--|--|
| | Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 9.2.6, 9.2.8 СНиП 12-03-2001. | |
| 6.13 | электрические кабели напряжением 220-380 V, электрические кабели, идущие от трансформатора к месту прогрева бетона на отм. + 29.500 «10 UJA» хаотично разбросаны по перекрытию, не подвешены и не защищены от механических повреждений. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.14 | на здании «10 UMA» допущены следующие нарушения: | |
| 6.14.1 | не организованы проходы к местам выполнения работ – допускается движение людей по арматурному каркасу на отм. +16.000 без применения дощатых настилов. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.2 СНиП 12-02-2004. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.14.2 | отсутствуют протоколы измерения сопротивления контура заземления бытовых вагончиков на площадке строительства. Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011. | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 6.14.3 | не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядной организации ООО «ОЭК-СЗЭМ» (п.п. 6.14.3.1-6.14.3.4 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с). Нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; главы 4.1, 4.2, 4.8 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». | <u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. |
| 7. | Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-6054296000005-2012: | |
| 7.1 | проект производства работ «10УКС. Вспомогательное реакторное здание. Монтаж воздухопроводов до отметки + 11.950. Проект производства работ» шифр NW20.W.547.1. 0УКС&&.&&&&.051.KE.0052 не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 7.1 | <u>Нарушение устранено.</u> Представлены материалы, по внесению изменений (дополнений) в ППР. |

| | | |
|-----|--|--|
| | <p>Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960 00005-2012.</p> | |
| 7.2 | <p>в «Проекте производства работ здания 10УМА Здание турбины, перекрытие на отм.+16,00м в рядах А-Б, осях 1-11. Железобетонные и металлоконструкции. ППР. NW20W54710УМА&&&&&000KE 0082» отсутствует описание конкретной технологии в области ОТ (п. 7.2 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п.п.5.1, 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, Б11,Б13, Б15-Б17, Б19.10, Б20 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p> | <p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, по внесению изменений (дополнений) в ППР.</p> |
| 8. | <p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011: не организована система наставничества.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения (положение о наставничестве).</p> |
| 9. | <p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011: не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения (положение о наставничестве).</p> |
| 10. | <p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - привлечены в качестве субподрядчиков организации (ООО «ОЭК-Сервис», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»), не имеющие соответствующих свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, указанных в договорах субподряда.</p> <p>Нарушены требования п. 1 правил.</p> | <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p> |

ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» не устранило нарушения по пунктам: №№ 1.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.8, 4.10, 5.1, 5.3, 5.5, 5.6, 6.1 – 6.4, 6.8 – 6.14, 8, 9, 10 предписания от 03.04.2014 №СРО-С-ПС-044.

Главный специалист
отдела технического надзора



Ведерников К.В.
(Фамилия и инициалы)