

## Экз № 4

«19» 05.2014г.

(наименование и место нахождения организации,

в адрес которой выносится предупреждение)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Волгодонское Монтажное Управление»  
нарушений, указанных в предписании от 10.04.2014 №СРО-С-ПС-054**  
*(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)*

г. Москва

«16» мая 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета общества с ограниченной ответственностью ООО «Волгодонское Монтажное Управление» об устранении нарушений от 29.04.2014 исх. № 266-01/606, сопроводительного письма от 29.04.2014 исх. № 266-01/598, и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены протоколы
1.1	отсутствуют протоколы и удостоверения у членов аттестационной комиссии, осуществляющих проверку знаний в области промышленной, экологической и энергетической безопасности, а также у работников, выполняющих функции строительного контроля, (нарушены требования п. 3.2 гл.I разд.I Требований к выдаче свидетельств о допуске; п. 24 РД 03-19-2007);	членов аттестационной комиссии, осуществляющих проверку знаний в области промышленной, экологической и энергетической безопасности, а также у работников выполняющих функции строительного контроля.
2.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011, СТО 95 137 – 2013:	
2.1	не соблюдено расстояние по зачистке околошовной зоны поперечного стыка, в местах пересечения продольных и поперечных швов, на смонтированном трубопроводе R3.00160.1.0.12 «Трубопроводы греющего пара деаэраторов (тр-д II)». Контролеры СТОК ООО «ВдМУ» проводили УЗК сварных соединений, контроль	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Акт УЗК № 168 от 10.04.2014;

	в местах пересечения швов не выполнен (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.2.4.3.12 ПНАЭ Г 7-008-89);	
2.2	повсеместно отсутствует предохранение (закрытие) штуцеров от попадания пыли и посторонних предметов во внутренние полости и от повреждения кромок на всех смонтированных и монтируемых трубопроводах (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.3.1; п. 6.4.9 СТО СРО-С 60542960 00016-2013);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: акт № 2/14 от 25.04.2011.
2.3	имеется забоина площадью $\approx 6 \text{ мм}^2$ и глубиной $\approx 2 \text{ мм}$ (при допустимой норме $+0.30 \div -0.80 \text{ мм}$ ) в околосварной зоне сварного соединения № 75 на основном металле смонтированного трубопровода № R3.00167.1.0.12. «Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов греющего пара деаэратора и собственных нужд» диаметром 530x8 в отм. +27.000 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002 - 2011; п.6 ГОСТ 10704-91; п.4 ГОСТ 19903-74);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Акт № 3/14 от 25.04.2014; заключение КК № 1286-4 от 21.04.2014; заключение ВИК № 479-28 от 21.04.2014.
2.4	не очищен шлак на сварном соединении приварки ложементов опоры № 3RQ31Y06 к трубе на трубопроводе № R3/RQ31.3001.012.01.00.001. «Паропроводы на уплотнение турбины и к эжекторам» в районе сварного соединения № 3. Имеются следы прижогов на ложементе опоры (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО – С 60542960 00002 -2011; п.9.2.7.2 СТО 95 135-2013; п.п 7.3.3 ПБ 03-585-03);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Акт № 4/14 от 25.04.2014; заключение ВИК № 1484-8 от 28.03.2014; заключение КК № 1486-1 от 28.03.2014.
2.5	отсутствует катет в сварном соединении приварки опоры № R 31Y06 к основанию тумбы на смонтированном трубопроводе № R3.00167.1.0.12. «Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов греющего пара деаэратора и собственных нужд» диаметром	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Акт № 5/14 от 25.04.2014; заключение ВИК № 479-29 от 21.04.2014.

	57х3 на отм. +27.000 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО –С 60542960 00002 - 2011, п.п 7.3.3 ПБ 03-585-03; п. 2.8.3 ОСТ 34-10-723-93; п.2 ГОСТ 5264);	
2.6	отсутствует маркировка завода изготовителя трубы $\varnothing 57 \times 3$ из аустенитной стали на отрезках труб, из которых смонтирован трубопровод реагентов низкого давления № R3.00688.1.0.13. в пом. № А-123/1, № А-123/2 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО –С 60542960 00002 -2011; п.9.2.4.1 СТО 95 135-2013; п. 4.15 ПНАЭГ 7-008-89);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Акт № 6/14 от 25.04.2014;
2.7	входной контроль сварочных материалов выполняется работниками ООО «ВдМУ», не являющимися членами комиссии по входному контролю согласно приказу генерального директора №266/9-П от 18.02.2014г. (нарушены требования п. 6.4 СТО 95-137-2013).	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Приказ № 17 от 19.06.2009.
3.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960-00005-2012:	
3.1	«Проект производства работ (Типовой). Монтаж не подведомственных трубопроводов» №М-3.00.00144-ППР не содержит в своем составе: схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д. (нарушены требования п. Б.13 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012); решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест (нарушены требования п. Б.19.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012) мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (нарушены требования п. Б.19.8 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012).	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: ППР № М-3.00.00144. изм. 2 лист №1, 19, 19а, 19б, 20.

4.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00038-2014	
4.1	в таблице 1 ППР РоАЭС.3-МО.5365-000 «Трубопроводы греющего пара деаэраторов» раздел 5 «Технология сварки и контроля сварных соединений трубопроводов» указана ссылка на ПБ-03-595-03, данный нормативный документ распространяется на «Правила безопасности аммиачных холодильных установок» (нарушены требования п.8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: ППР РоАЭС.3-МО.5365-000 Изм. №3
4.2	отсутствует журнал выдачи клейм сварщикам (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п.4.1 ПНАЭ Г 7-009-89).	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: «Журнал учета личных клейм сварщиков № 1802.»
5.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011	
5.1	отсутствуют квалификационные удостоверения у монтажника Зр Лосева Е.Г., монтажников Зр Семенова Л.С. и Басинского Е.М., выполнявших работы по монтажу трубопроводов в Машзале энергоблока № 3 в рядах А-В, осях 2-10 с отм. -3,600 до отм. +35,000 согласно наряду-допуску №325 на выполнение огневых работ (нарушены требования п. 6.6 СТО СРО - С-60542960-00010-2011);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Квалификационные удостоверения №№ 756, 1097, 1012.
5.2	не оформляется приказом по организации допуск к самостоятельной работе рабочих, прошедших проверку знаний производственных инструкций и инструкций по охране труда постоянно-действующей экзаменационной комиссией (нарушены требования п.6.7 СТО СРО-С-60542960-00010-2011; п. 27 РД-03-20-2007).	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Приказ № 27/3 от 15.05.2014.
6.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	

6.1	<p>представленная СУОТ устанавливает требования к СУОТ, но к ней не разработана и соответствующим образом не оформлена конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры СУОТ в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом» (нарушены требования п.8.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011).</p>	<p><b><u>Нарушение не устранено.</u></b></p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения: Положения, руководства, инструкции, регламенты, методики и т.д.</p>
6.2	<p>не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) (нарушены требования п.8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст.226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);</p>	<p><b><u>Нарушение устранено.</u></b></p> <p>Представлены документы, подтверждающие устранение нарушения: Мероприятия по улучшению условий труда и предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний по ООО «ВдМУ» на 2014г.</p>
6.3	<p>отсутствуют документальные подтверждения о проводимой проверке отделом охраны труда рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР конкретных требований и «Мероприятий по ОТ и ПБ» с ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД (нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п.К1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1-38, 1.42-1.45 ПОТ РМ 012-</p>	<p><b><u>Нарушение устранено.</u></b></p> <p>Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: ППР № М-3.00.00144. изм. 2 лист №1.</p>

	2000; п.п.5.3.1, 5.4.4, п.8 табл.4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»).	
6.4	проходы к рабочим местам и на рабочих местах, на отм. + 15.000 загромождены мусором и складироваемыми материалами (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Акт № 7/14 от 25.04.2014.
6.5	прокладка токоведущих проводов повсеместно выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей (пом. А123/1; отметки: 0.000, + 15.000) (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Акт № 8/14 от 25.04.2014.
6.6	не выделяются знаками безопасности места вблизи от не ограждённых перепадов по высоте 1,3 м и более (пом. А123/1 отм.0,000) (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001);	<b><u>Нарушение устранено.</u></b> Представлен документ, подтверждающий устранения нарушения: Акт № 9/14 от 25.04.2014.

ООО «Волгодонское монтажное управление» не устранило нарушения по пункту: № 6.1 предписания от 10.04.2014 №СРО-С-ПС-054.

Ведущий специалист  
отдела технического надзора



Нестеренок А.Г.  
(Фамилия и инициалы)