

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 183

г. Москва

«09» октября 2014 г.

Выдано

**ООО Производственно-строительная компания
«Универсалстрой»**

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ш. Ростовское, д. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 093с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |
|----------|---|---------------------------------|
| 1. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала (нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1, п. 1.1 гл. II разд. 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске):</p> <p>отсутствует персонал для выполнения видов работ №№ 2.2, 2.3, 4.2, 6.2, 23.3, 23.5, 23.7, 23.18, 23.32 в категории «ИТР» в количестве 17 человек, в категории «Линейные работники» в количестве 6 человек;</p> <p>отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения следующих видов работ:</p> <p>№№ 2.2, 2.3 – в количестве 4 человека;</p> <p>№ 4.2 – в количестве 3 человека;</p> <p>№ 6.2 - в количестве 4 человека;</p> <p>№ 16.2 – в количестве 4 человека;</p> <p>№№ 17.3, 17.7 – в количестве 4 человека;</p> <p>№№ 23.3, 23.5, 23.7, 23.18, 23.32 - в количестве 25 человек;</p> <p>№ 30.6 - в количестве 4 человека;</p> | 28.11.2014 |

| | | |
|----|---|------------|
| 2. | <p>Не все работники ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» повышают квалификацию не реже одного раза в 5 лет. Не повышали квалификацию за последние 5 лет работники в категории «ИТР» в количестве 4 чел. из 14 чел., в категории «Линейные работники» в количестве 6 чел. из 14 чел.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> | 28.11.2014 |
| 3. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Два руководителя организации из четырех прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (генеральный директор Дядюсь Николай Николаевич и заместитель главного инженера Тумайкин Валерий Борисович).</p> <p>Нарушены требования п. 1.7 Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> | 28.11.2014 |
| 4. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Не осуществляется планирование обучения по программам повышения квалификации и не организовано обучение по программам повышения квалификации.</p> <p>Нарушены требования разд. 3, 4 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> | 28.11.2014 |
| 5. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих. Организация не осуществляет планирование и организацию профессиональной подготовки рабочих по программам подготовки новых рабочих, повышение квалификации рабочих с более низким квалификационным разрядом и обучения рабочих вторым профессиям.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 4 Требований</p> | 28.11.2014 |

| | | |
|-----|---|------------|
| | к выдаче свидетельств о допуске. | |
| 6. | <p>ООО ПСК «Универсалстрой» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества для атомных станций (ПОК) требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.3, 2.4 стандарта):</p> | 28.11.2014 |
| 6.1 | <p>не устанавливаются цели в области качества, как в целом по организации, так и в соответствующих подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 6.2 | <p>не установлены интервалы проведения внутренних проверок системы менеджмента качества в «Графике проведения внутренних проверок системы управления качеством на 2014 год».</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 6.3 | <p>не содержится сведений о функциях Строительной лаборатории ООО ПСК «Универсалстрой» и ее взаимодействии с другими подразделениями организации, участвующими в реализации ПОК-003-13 «Программа обеспечения качества выполнения работ на атомных станциях» СТП 003-13 Редакция 1 (введена в действие с 15.05.2014 приказом 15.05.2014).</p> <p>Нарушены требования пп. 3 п. 15 раздела IV НП-090-11;</p> | |
| 6.4 | <p>не проводится оценка результативности ПОК-003-13 Редакция 1.</p> <p>Нарушены требования пп. 1 п. 6 раздела II НП-090-11;</p> | |
| 6.5 | <p>не разработана процедура внешних аудитов систем управления менеджмента качества привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций, не описан в ПОК-003-13 Редакция 1 порядок проведения аудитов (проверок) выполнения ПОК подрядных (субподрядных) организаций.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009; п. 25 раздела IV НП-090-11.</p> | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 7. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95-135-2013, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Ростовской АЭС:</p> | |
| 7.1 | <p>не описаны процессы проведения операционного контроля общестроительных работ и монтажа полиэтиленовых трубопроводов в процедуре № 16-07-13 «Порядок выполнения технологических операций и операции контроля», в которой описаны процессы операционного контроля только монтажа металлических трубопроводов.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 6.10.2. СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.4.2. СТО 95 135 – 2013; п. 7.1.1 СП40-102-2000;</p> | |
| 7.2 | <p>при производстве работ на объекте «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров» допущены следующие нарушения:</p> <p>имеется зарубка шириной 15 мм, глубиной 9 мм, длиной 350 мм на боковой поверхности полиэтиленовой трубы Ø 1200 трубопровода подпиточной воды в зоне ввода в камеру фильтров.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.2.4 СП40-102-2000; п. 5.2 ГОСТ 18599-83;</p> | 28.11.2014 |
| 7.3 | <p>имеются многочисленные сколы кирпичей глубиной до 20 мм на площади 1,5 м² кирпичной кладки несущей стены камеры фильтров в осях 1-2 ряд А на отм. +2.500. Указанная стена принята комиссией, что подтверждается актом освидетельствования скрытых работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.18.3 СП 70.13330.2012; п. 5.1.4 ГОСТ 530-2012;</p> | |
| 7.4 | <p>не выходит на один виток из тела гаек резьба соединительных шпилек (не у всех шпилек) во фланцевом соединении затвора дискового 32с910р (ИА 99044-1200)</p> | |

| | | |
|-----|---|------------|
| | <p>трубопровода подпиточной воды Ø 1200.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 251 «Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»; п.п. 6.2.10, 6.2.13 ПБ 03-585-03;</p> | |
| 7.5 | <p>отсутствует документированное подтверждение проведения операционного контроля в ходе выполнения строительно-монтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.10.2, разд. 10 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; разд. 5.4 СТО 95-135-2013; п. 7.1.6 СП 48.13330;</p> | |
| 7.6 | <p>несвоевременно заносятся записи в раздел № 3 Общего журнала работ №17-03/10-03/3-17 «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров» (последняя запись сделана 17.07.2014).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.6.1 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 3, 8.3 РД-11-05-2007;</p> | 28.11.2014 |
| 7.7 | <p>отсутствуют сведения об удостоверениях на право производства работ, отметки о сварке пробных и свариваемых контрольных образцах сварщиков Панина С.А. и Салова Г.А. в Журнале сварочных работ №17-03/10-03/3-17-2сп «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Блок №3».</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.6.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 10.1.3, Приложение В СП 70.13330.2012;</p> | |
| 7.8 | <p>несвоевременно заносятся записи в Журнал производства антикоррозионных работ №17-03/10-03/3-17-3сп «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров» (последняя запись сделана 25.11.2013). На момент проверки 16.09.2014-17.09.2014 на фундаменте объекта «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров» выполнялись работы по устройству оклеечной гидроизоляции «Изопласт».</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.6.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 10 РД-11-05-2007; Приложения 1 СНиП 3.04.03-85;</p> | |


| | | |
|-----|---|------------|
| 7.9 | <p>отсутствуют сведения о сварщике 5 разряда Агеенко В.Н. в Журнале сварочных работ №17-03/10-03/3-17-2сп «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Блок № 3», при этом на момент проверки 17.09.2014 он выполнял работы по сварке трубопровода пожарного водопровода энергоблока № 3 в колодце № 301.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.6.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 10 РД-11-05-2007; п. 10.1.3, Приложение В СП 70.13330.2012.</p> | |
| 8. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> | |
| 8.1 | <p>в проекте производства работ «2012-12-01 ППР R3.01897.1.0.26 изм.1 «Трубопроводы подпиточной воды градирни» отсутствуют:</p> <p>технологические карты на монтаж трубопровода;</p> <p>решение по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест;</p> <p>Нарушены требования п.п. Б.11, Б.19.2 Приложения Б стандарта;</p> | 28.11.2014 |
| 8.2 | <p>в проекте производства работ «R3.03199.1.0.26(АС) 2012-10-05 ППР «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров» отсутствуют:</p> <p>подписи лиц на листе № 3 «Ознакомления с ППР», непосредственно выполняющих СМР;</p> <p>технология выполнения работ или технологические карты по устройству гидроизоляции фундамента и кирпичной кладки стен объекта «Камера фильтров»;</p> <p>локальный график производства работ;</p> <p>график движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>перечень технологического инвентаря и оснастки для выполнения СМР;</p> <p>перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и</p> | |

| | | |
|-----|--|------------|
| | <p>освещения рабочих мест;</p> <p>мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке.</p> <p>Нарушены требования п.п. Б8, Б9, Б.11, Б.15, Б.17, Б.19.2, Б.19.8 Приложения Б стандарта.</p> | |
| 9. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования».</p> | 28.11.2014 |
| 9.1 | <p>отсутствует защитное ограждение котлована (глубина свыше 3-х метров) ливневой канализации (проект № 1663) около КПП выхода с территории Энергоблока № 4</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.8, 4.9, 4.10, 6.2.9, 6.6.14 СНиП 12-03-2001; п.п. 1.12, 1.24, 1.26, 2.1.16, 2.2.50 ПОТ РМ 012-2000; п.8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;</p> | |
| 9.2 | <p>горизонтально лежат на песке без предохранительных колпаков кислородные баллоны на объекте «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.4 СНиП 12-03-2001;</p> | |
| 9.3 | <p>отсутствуют трапы для прохода людей в траншеи к месту работ по монтажу трубопроводов на объекте «Трубопроводы подпиточной воды градирен. Трубопроводы подпиточной воды на промплощадке. Камера фильтров».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 6.2 СНиП 12-03-2001;</p> | |
| 9.4 | <p>отсутствуют протоколы измерения сопротивления контуров заземления бытовых помещений.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011;</p> | |
| 9.5 | <p>отсутствует журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.</p> <p>Нарушены требования п. 11.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.5, 1.4.8, 1.4.19, 1.4.20 ПТЭЭП;</p> | |

| | | |
|-----|---|------------|
| 9.6 | <p>отсутствует журнал осмотра и ремонта оборудования, тары, электроинструмента и т.д.</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.22, 10.23 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.1.7.1, 1.7.3 ПТЭЭП; п.п.5.1.2, 5.1.9, 5.1.10, 5.4.4, 5.5.4 ПОТ РМ 012-2000; п.п.10.1, 10.5, 10.7 ПОТ РМ 016-2001.</p> | |
| 10. | <p>ООО Производственно-строительная компания «Универсалстрой» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1.</p> <p>Работники организации не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 1.2 правил.</p> | 28.11.2014 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии
(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)