

Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-114**

г. Москва

« 25 » 07 2014 г.

Выдано

**ЗАО «МСУ №73»**

Россия, край Красноярский 662970, г. Железногорск

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 09.07.2014 № 052с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством», в части соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п. 2.4 стандарта):	01.09.2014.
1.1	политика в области качества программы обеспечения качества для объектов использования атомной энергии ПОК 02-02-73-2013 версия 2, введенная приказом от 23.12.2014 № 97, не устанавливает приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, не устанавливает методы достижения основных целей в области качества (нарушены требования п. 14 НП 090-11);	
1.2	не осуществляется проверка выполнения требований ПОК (нарушены требования п. 25 НП 090-11);	
1.3	отсутствует описание действующих процедур в разделе 10 ПОК 02-02-73-2013 версия 2 «Производственная деятельность» (нарушены требования п. 20 НП 090-11).	

2.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля; СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля; СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ; СТО 95 137-2013, в части оценки качества применяемой продукции, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах ФГУП «ГХК»:	01.09.2014.
2.1	в Организации отсутствует приказ о создании комиссии по входному контролю материалов (нарушены требования п.6.2 СТО 95 137-2013);	
2.2	на объекте «Сухое хранилище ОЯТ РБМК-1000 и ВВЭР-1000 (ХОТ-2) здание 26» выявлены нарушения:	
2.2.1	при прокладке кабельных линий в помещениях в каждом направлении кабельной трассы отсутствует запас емкости не менее 15% от общей емкости наполнения кабельных лотков (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 7.5.3 СТО СРО-60542960 00019-2013);	
2.2.2	не закрываются проходки кабелей через огнезащитные преграды (перекрытия, стены) в помещениях (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 8.1 абз.2 СТО 95 138-2013; п. 21.4 СТО 95 140–2013; п. 2.1.58 ПУЭ);	
2.3	на объекте «Строительство промышленного производства МОКС-топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «ГХК». Объект 161-162» выявлены нарушения:	
2.3.1	при выполнении сварочных работ по монтажу заземления в пом. 209 допущены многочисленные дефекты сварки (подрезы, наплывы) (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011 п. 5.11 ГОСТ 10922-2012);	
2.3.2	не обеспечена металлическая электрическая связь при монтаже кабельных металлоконструкций в пом. 209 - отсутствует соединение сваркой, при помощи гибких медных проводников, применение специальной фигурной шайбы (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 5.3.3 СТО 95 140-2013);	
2.3.3	не устраняются заусенцы и не наносится защитное покрытие в местах резки металлоконструкций и кабельных лотков (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 5.3.1 СТО 95 140-2013).	

3.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>проект производства работ ППР №73-023-13 «ФГУП «ГХК». МОКС-топливо. Объект 161-162. Электроснабжение. Силовое электрооборудование» не содержит в своем составе (нарушены требования п. 6.4, приложения Б СТО СРО-С-60542960 00005-2012; п. 5.7.5 СП 48.13330.2011):</p> <p>технологических карт на монтаж металлических коробов марки типа ЛМППГ (производитель Красноярский з-д эл. монтажных изделий);</p> <p>локального графика производства работ;</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>графика поступления на объект строительных изделий, конструкций, материалов и оборудования;</p> <p>карт операционного контроля качества;</p> <p>перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>указаний по прокладке кабельных линий по металлоконструкциям, мест и способов крепления;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</p>	01.09.2014.
----	---	-------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)