

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 052

г. Москва

« 10 » 04 2014 г..

Выдано **Волгодонскому филиалу ОАО «НИАЭП» - «Дирекция
Генерального подрядчика на Ростовской атомной станции»**

347388, Ростовская обл., г. Волгодонск 28

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 021с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Численность отдела охраны труда и промышленной безопасности не соответствует требованиям Постановления Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10 «Об утверждении нормативной численности работников службы охраны труда в организации» - недостаточно специалистов по основному месту работы, ответственных за охрану труда, по расчету требуется 6 чел., фактически имеется 4 чел. Нарушены требования п. 7 главы I разд. 1; п. 8 главы I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	15.05.2014
2.	ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009):	15.05.2014
2.1	не установлены и документально не оформлены измеримые и согласуемые с Политикой в области качества Цели в области качества на 2014 год. Нарушены требования п.п. 4.2.1, 5.1, 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;	

2.2	<p>программа обеспечения качества при сооружении АС ПОКАС (С) не актуализирована в соответствии с НП-090-11.</p> <p>Нарушены требования п. 2.4 СТО-С-00003-2009.</p>	
3.	<p>ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта «Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов». В организации не введено в действие ни одного стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С 60542960 00001-2011.</p>	15.05.2014
4.	<p>ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014 в части организации деятельности Генерального подрядчика, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при сооружении объектов 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской АЭС:</p>	15.05.2014
4.1	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны ВФ ОАО «НИАЭП» за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями, отмеченными в п.п. 5.1.1-5.1.34 акта проверки от 04.04.2014 № 021с.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;</p>	
4.2	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны ВФ ОАО «НИАЭП» за соблюдением состава и своевременности выполнения приемочного контроля, отмеченные в п.п. 5.2.1-5.2.2 акта проверки от 04.04.2014 № 021с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п.п. 6.2.5.2. стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014, п. 6.6 СТО СРО-С-60542960 00038-2014, п. 5д Положения о</p>	

	проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;	
4.3	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны ВФ ОАО «НИАЭП» за соблюдением подрядчиками правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования в соответствии с установленными нормами и правилами, отмеченные в п.п. 5.3.1-5.3.2 акта проверки от 04.04.2014 № 021с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 6.10 СП 48.13330.2011;</p>	
4.4	<p>в ВФ ОАО «НИАЭП» не обеспечивается своевременное оформление записей в журналах работ, что подтверждается нарушениями, отмеченными в п.п. 5.4.1, 5.4.2 акта проверки от 04.04.2014 № 021с.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.5 РД 11-05-2007.</p>	
5.	<p>ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО 95 137-2013 «Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при сооружении объектов использования атомной энергии», в части контроля выполнения входного контроля подрядными организациями, что подтверждается нарушениями, отмеченными в п.п. 6.1, 6.2 акта проверки от 04.04.2014 № 021с.</p> <p>Нарушены требования п. 9.7 СТО 95 137-2013.</p>	15.05.2014
6.	<p>ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.3, 6.4, 8.2, 9.3, Приложения Б, В, К СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п.п. 5.7.4, 5.7.5 СП 48.13330.2011.</p>	15.05.2014
6.1	<p>проекты производства работ: «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. Машзал, деаэрационное отделение, этажерка ЭТУ. Устройство кровли. 2013-10а –Бл.4-ППР-1, «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Главный корпус. ЭЭТУ. Устройство перегородок и покрытия пола. 001-10А-ППР-2013 не содержат в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций,</p>	

	<p>изделий, материалов и оборудования;</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения, освещения рабочих мест;</p> <p>карт (схем) операционного контроля, которые должны содержать места выполнения контрольных операций, их частоту, исполнителей, методы и средства измерений, контролируемые параметры, значения контролируемых параметров;</p>	
6.2	<p>ВФ ОАО «НИАЭП» проводится согласование особо сложных проектов производства работ разработанных ЗАО «Институт «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ» без соблюдения требований стандарта:</p> <p>ОС ППР «Энергоблок №4. Реакторное отделение. Проект производства работ на бетонирование перекрытия на отм. +19,340; 25,700; 36,900. Раздел 6. Бетонирование строительной части РО. Бетонирование перекрытия на отм. +19,340» не содержит в своем составе:</p> <p>исходных данных;</p> <p>календарного плана производства работ;</p> <p>строительного генерального плана;</p> <p>графика поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;</p> <p>локального графика производства работ;</p> <p>схем строповки грузов и конструкций, схем складирования;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;</p> <p>перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>пояснительной записки;</p> <p>решений по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</p>	

6.3	<p>работы выполняются по не согласованному и не выпущенному «К производству работ» заказчиком ОС ППР «Проект производства работ и технологические карты по монтажу тепломеханического оборудования и трубопроводов. Раздел 2. ППР по монтажу тепломеханического оборудования. Книга 2. Деаэраторы ДП-3200(2X1600)/185-А-М».</p>	
6.4	<p>проект производства работ «ППР на бетонирование строительной части РО» Книга 10 «Бетонирование обстройки с отм. + 13.200 до отм. +45.600» шифр РоАЭС.4-РО.6180-000 (разработан ЗАО «Институт «СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖПРОЕКТ», выпущенный «К производству работ» ВФ ОАО «НИАЭП» «ДПП на РоАЭС» 20.06.2013 и ООО «СМУ № 1» 20.06.2013) не содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> в своем названии обозначения особо сложный проект производства работ; локального графика производства работ; графика движения рабочих кадров по объекту с указанием квалификации рабочих; ведомости необходимой технологической оснастки; схем движения рабочих к месту работ по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий; перечня технологического инвентаря и оснастки; технологических карт на выполнение видов работ; перечня исполнительной документации; карт(схем) операционного контроля качества; решений по прокладке временных сетей электроснабжения и освещения рабочих мест; решений по производству работ, включая зимнее время; мероприятий по охране труда; ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД; 	
6.5	<p>«Проект производства работ на монтаж сборного железобетона, металлоконструкций, арматуры и бетонирование бака бора с отм. +6.600 до отм. +10.800» № РоАЭС.4-80.7130-000 не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; графика движения рабочих кадров по объекту; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных 	

	<p>укрытий и т.д.;</p> <p>решений по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадке и рабочих мест;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</p>	
6.6	<p>«Проект производства работ (Типовой). Монтаж не подземных трубопроводов» №М-3.00.00144-ППР не содержит в своем составе:</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке.</p>	
7.	ВФ ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	15.05.2014
7.1	не закреплен электрический шкаф ЯУ-11 № 3UV66D001 (разрушено крепление и он висит на перильном ограждении) на объекте «Машинный зал» энергоблока № 3 на отм. +27.000 в осях 3-4 ряд Б-В;	
7.2	<p>представленное Положение о СУОТ ВФ ОАО «НИАЭП» устанавливает требования к СУОТ. Не разработана и соответствующим образом не оформлена конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры СУОТ в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования п.8.2 стандарта СТО СРО-С-</p>	

	60542960-00006-2011;	
7.3	<p>не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).</p> <p>Нарушены требования п.8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст.226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;</p>	
7.4	<p>в личные карточки учёта средств индивидуальной защиты (СИЗ) не внесены защитные каски и подшлемники.</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011;</p>	
7.5	<p>перечень СИЗ не содержит защитных касок и подшлемников.</p> <p>Нарушены требования п. 10.10 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011;</p>	
7.6	<p>отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9-6.3.11, 6.6.12-6.6.17 СНиП 12-03-2001;</p>	
8.	<p>ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - заключенный договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объектам энергоблока № 3 Ростовской АЭС № 40/50/27/01-14 от 22.01.2014 с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» не содержит раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил.</p>	15.05.2014
9.	<p>ОАО «НИАЭП» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1.</p> <p>Работники организации застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей договором страхования от несчастных случаев и болезней № 1613 LA 0001 срок действия до 31.12.2015.</p> <p>ОАО «НИАЭП» представило Приложения № 3; 4; 5 (список</p>	

	<p>застрахованных лиц), номер приложения не соответствует номеру договора страхования от несчастных случаев и болезней.</p> <p>Нарушены требования п. 4.1 НПСАС-2011-1.</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)