

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-229

г. Москва

«04» 12 2014 г.

Выдано **ОАО «Электроцентромонтаж»**

121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 18А

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.12.2014 № 117с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 3 (три) руководителя (прошли аттестацию: Рывкин Г.Е., Ауэрбах А.Л., Перов В.Д.) Нарушены требования п.п. 1.7, 4.3 Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	04.02.2015
2.	ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»: не разработаны документы СУП - положение о руководителе проекта, положение о проектном офисе, регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика. Нарушены требования п. 5.1 стандарта.	04.02.2015
3.	ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на	04.02.2015

	обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объекте капитального строительства «Подстанция 220/20/10 кВ «Кожевническая»:	
3.1	отсутствовал контроль со стороны ОАО «Электроцентромонтаж» за соблюдением ООО «ТехКом-инжиниринг» состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией:	
3.1.1	отсутствует документированное подтверждение о проведении операционного контроля при устройстве опалубки, армировании и бетонировании плиты перекрытия на отм. + 7.000, в осях 13-17, А-Г. Нарушены требования: п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; подп. «в» п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 5.3.11 СП 70.13330.2012;	04.02.2015
3.1.2	не производилось освидетельствование работ по установке опалубки на отм. +7.000, в осях 13-17, А-Г, отсутствует акт освидетельствования скрытых работ по приемке установленной опалубки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; подп. «г» п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п.п. 5.17.4, 5.17.5 СП 70.13330.2012; п.п. 6.13, 6.14 СП 48.13330.2011;	
3.1.3	отсутствует документированное подтверждение проведения контроля за оборачиваемостью применяемой опалубки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-	

	2011; п. 5.17.8, п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012;	
3.2	отсутствовал контроль со стороны ОАО «Электроцентромонтаж» за соблюдением ООО «ТехКом-инжиниринг» выполнения мероприятий по входному контролю материалов и достоверности документирования их результатов (нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО 95 137-2013; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468):	
3.2.1	отсутствует документированное подтверждение о проведении входного контроля элементов опалубки, которые были применены для устройства плиты перекрытия на отм. + 7.000, в осях 13-17, А-Г. Нрушены требования: п.п. 4.2, 7.1, 7.3 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; подп. «а» п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011;	04.02.2015
3.2.2	отсутствуют данные о применяемой опалубке (наименование, сертификаты соответствия, паспорт, инструкция по применению и т.п.) - элементы опалубки взяты в аренду подрядной организацией ООО «ТехКом-Инжиниринг» по договору аренды имущества от 06.08.2014 № А/08/47/14; в соответствии с требованиями организационно-технологической документации по строительству объекта капитального строительства должна применяться опалубка «ДОКА», по факту невозможно установить какая опалубка применялась. Нрушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СП 48.13330.2011; п. 6 лист 13 ППР на монтаж здания ЗТП в осях 1-5 и 13-17 по объекту: «Строительство ПС 220/20/10 кВ Кожевническая» по адресу: Москва. Жуков проезд/Калитниковская ул. д. 21; ТТК «Бетонирование монолитных перекрытий»;	04.02.2015
3.2.3	отсутствует документированное подтверждение о проведении входного контроля бетонной смеси, применяемой для устройства плиты перекрытия на отм. + 7.000, в осях 13-17, А-Г, не внесены необходимые данные параметров	04.02.2015

	<p>бетонной смеси в журнал бетонных работ.</p> <p>Нрушены требования: п.п. 4.2, 7.1, 7.3 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; подп. «а» п. 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 3.5 СП 70.13330.2012; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p>	
4.	<p>ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>ППР на монтаж здания ЗТП в осях 1-5 и 13-17 по объекту: «Строительство ПС 220/20/10 кВ Кожевническая» по адресу: Москва. Жуков проезд/Калетниковская ул. д. 21; примечаний ТТК «Бетонирование монолитных перекрытий» не содержит в своем составе (нарушены требования: п. 6.4, Приложения Б стандарта):</p> <ul style="list-style-type: none"> карт (схем) на операционный контроль качества СМР; решений по производству работ в зимнее время; технологии выполнения работ или технологических карт на выполнение видов работ. 	
5.	<p>ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - не осуществляется контроль соблюдения требований охраны труда подрядной организацией ООО «ТехКом-Инжиниринг» (нарушены требования: п.п. 8.2, 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011):</p>	04.02.2015
5.1	<p>отсутствуют специальные настилы для перемещения рабочих по арматурным каркасам перекрытия с одного рабочего места на другое.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.2.7 СНиП 12-04-2002;</p>	
5.2	<p>отсутствует защитное ограждение со знаками безопасности в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов (перепады высот).</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.8, 4.9, 4.10 СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24, 1.26, 1.28, 2.1.11-2.1.13, 2.1.16, 2.2.51 ПОТ РМ 012-2000.</p>	

6.	ОАО «Электроцентромонтаж» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1:	
6.1	<p>договором страхования № 757172/2014-161 от 14.05.2014 со сроком действия с 01.06.2014 по 31.05.2015 не предусмотрены страховые выплаты за причинение вреда жизни и здоровью Застрахованного лица в результате несчастного случая и повлекшего за собой смерть Застрахованного лица в течение года со дня наступления несчастного случая.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 правил;</p>	04.02.2015
6.2	<p>договором страхования определена страховая сумма по страховому случаю «Травма Застрахованного..» в размере 250 000,00 руб. (должна составлять не менее 500 000,00 руб.).</p> <p>Нарушены требования п. 3.3.1 правил.</p>	04.02.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)