

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 142

г. Москва
(место составления)

« 20 » 08 2014 г.

Выдано

ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ»

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Рабочая, д. 8

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 15.08.2014 № 071с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Не соблюдаются требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество персонала</p> <ul style="list-style-type: none">в категории «ИТР» в количестве 12 чел.;в категории «Линейный работник» в количестве 4 чел.;в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения видов работ №№ 7.1 – 7.3 в количестве 5 чел. <p>Недостаточное количество квалифицированных специалистов, находящихся в штате организации по основному месту работы и имеющих специальное образование, в следующих структурных подразделениях для выполнения видов работ №№ 33.1.6, 33.1.12, 33.3 - 33.5, 33.7:</p> <ul style="list-style-type: none">осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 3-х специалистов (необходимо 7);осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию в количестве 12-ти специалистов (необходимо 23);осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 2-х специалистов (необходимо 3);	27.10.2014

	<p>осуществляющих координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в количестве 1-го специалиста (необходимо 2);</p> <p>осуществляющее охрану окружающей среды в количестве 1-го специалиста (необходимо 1).</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. I разд. 1, п. 1 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при производстве работ на объекте строительства «Организация производства приборов и оборудования нового поколения» пристройка к зданию 103-104:</p>	
2.1.	<p>На отметке +22.400 обнаружены следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в осях 9→10, произведено бетонирование перекрытия, где в одном метре от оси 10 к оси 9 имеется трещина длиной 600 мм; - в осях 21→23 на бетонной поверхности перекрытия обнаружены многочисленные трещины; - у сварщика, выполняющего работы по сварке арматуры перекрытия (методом прихваток), отсутствует аттестация по сварке; сварочный аппарат «Ресанта» не имеет бирку со сведениями об очередной поверке. <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.5.18.14 СНиП 3.03.01-87; п. 9.2.2.1 СТО 95 135 – 2013; п. 3.2.3 РД 34.10.127-94, п. 8.3 СНиП 3.03.01-87.</p>	27.10.2014
2.2.	<p>На отметке 0.000 имеются следующие нарушения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сварка трубопровода отопления производится при отсутствии проекта производства работ; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330-2011;</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушается проведение операционного контроля при сборке сварного соединения под сварку; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.4 СНиП 3.05.03-85;</p> <ul style="list-style-type: none"> - у сварщика, производившего работы по сварке трубопровода отопления, имеется удостоверение по сварке с истёкшим сроком действия; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.2.6 СТО 95 135 – 2013.</p>	

2.3.	<p>Хранение и выдача сварочных материалов производится с нарушениями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - электроды хранятся в не подготовленном помещении для хранения сварочных материалов; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 2.2.3, 4.1, 4.2 РД 34.10.124-94;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует печь для прокалики электродов; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.5 РД 34.10.124-94;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует журнал прокалики сварочных материалов; <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.10 РД 34.10.124-94;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не фиксируются результаты выдачи и приёмки электродов; <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.4 РД 34.10.124-94.</p>	27.10.2014
3.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: в ППР Пристройка к зданию 103 – 104 «Проект производства работ на бетонирование конструкций каркаса» отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические карты (описание процесса) ухода за бетоном; - график движения рабочих кадров по объекту; - перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ. <p>Нарушены требования п.п. Б.9, Б.11, Б.17 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	27.10.2014
4.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», в части обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности: при производстве работ на объекте здание 103-104 обнаружены следующие нарушения:</p>	27.10.2014
4.1.	<p>Места производства работ по бетонированию перекрытия на отметке +22.400 не ограждаются страховочными и сигнальными ограждениями на расстоянии не менее 2х метров от границы перепада высот.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	

4.2.	Проходы к местам проведения работ на отметке +22.400 захламлены строительным мусором, складированными материалами, конструкциями. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.	27.10.2014
------	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)