

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-200

г. Москва

« 31 » 10 2014 г.

Выдано **ЗАО «Строительно-монтажное управление № 13
Метрострой»**

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 47;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 22.10.2014 № 103с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В службе охраны труда ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» недостаточно одного квалифицированного специалиста с необходимым уровнем образования, опытом работы и специальностью. Нарушены требования п. 7 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	10.12.2014
2.	ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009, в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также, в части соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 СТО-С-00003-2009):	10.12.2014
2.1	не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией. Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	

2.2	<p>не определен порядок:</p> <p>выявления и регистрации несоответствий;</p> <p>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);</p> <p>недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p> <p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих;</p> <p>действий, анализа их результативности.</p> <p>Нарушены требования п. 24 НП-090-11.</p>	10.12.2014
3.	<p>ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	
3.1	<p>отсутствует документированное подтверждение освидетельствования работ по монтажу арматурного каркаса стен на объекте «Паровая камера» 10 UJE, на отм. + 31.100 в осях В-F/3; арматурные работы выполнены, производится монтаж опалубки.</p> <p>Нарушены требования п.п. 5.5.7 – 5.5.9 СТО 95 135-2013.</p>	10.12.2014
3.2	<p>при производстве работ по устройству кольцевого фундамента башенной испарительной градирни «20 URA» допущены следующие нарушения:</p>	

3.2.1	<p>сварные соединения арматурного каркаса (места стыковки арматуры с пластинами), в осях 20 – 21, имеют брызги наплавленного металла в околошовной зоне.</p> <p>Нарушены требования п. 9.3.5.4 СТО 95 135-2013.</p>	10.12.2014
3.2.2	<p>не имеют аттестации на сварку сварного соединения типа С-15 по ГОСТ 14098-91 сварщики Ибрафиров Д.Т. и Маклаков А.В.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.10.1.3 СП 70.13330.2012.</p>	
4.	<p>ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>проект производства работ на особо сложные объекты при сооружении ЛАЭС-2 «Башенная испарительная градирня (20 URA) Сооружение фундамента вытяжной башни» № LN2P.A.110.2.0URA93. &&&&.015.KE.001, по которому выполняются СМР, не утвержден генеральным подрядчиком ОАО «Атомэнергопроект» и не содержит в своем составе:</p> <p>технологической карты на сварку позиций 12, 13, 14 из арматуры класса А400 и карт контроля сварки;</p> <p>указаний по бетонированию при температуре ниже +5⁰С.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 9.3, прил. «К» СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	10.12.2014
5.	<p>ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011:</p> <p>не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 СТО СРО-С-60542960-00008-2011.</p>	10.12.2014
6.	<p>ЗАО «СМУ № 13 Метрострой» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:</p> <p>не обеспечено устройство настилов на арматурном каркасе кольцевого фундамента башенной испарительной градирни «20 URA» от оси 16 до оси 12 для безопасного</p>	10.12.2014

передвижения работников.	
Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.7 СНиП 12-04-2002.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)