

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 015

г. Москва
(место составления)

« 13 » марта 2014 г.

Выдано

ЗАО «Атомстройэкспорт»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 04с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>В ЗАО «Атомстройэкспорт» отсутствует необходимое количество квалифицированных рабочих, имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения групп видов работ:</p> <p>№ 6 в количестве 13 специалистов; № 7 в количестве 5 специалистов; № 9 в количестве 7 специалистов; № 10 в количестве 7 специалистов; № 13 в количестве 7 специалистов; № 15 в количестве 10 специалистов; № 18 в количестве 8 специалистов; № 23 в количестве 24 специалистов.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	24.11.2014
2.	<p>Не все работники ЗАО «Атомстройэкспорт» проходят курсы повышения квалификации - из 96 сотрудников филиала ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске курсы повышения квалификации прошли только 44 специалиста: в категории «Руководители» - 2 специалиста; в категории «ИТР» - 31 специалист; в категории «Линейные работники» - 11 специалистов.</p>	24.11.2014

	Нарушены требования: п. 3 гл. I разд. 1; п. 3 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
3.	В филиале ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске проверка квалификации персонала (аттестации) персонала на соответствие занимаемой должности не проводится. Нарушены требования: п. 4 части I разд. 1; п. 5 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	21.04.2014
4.	В филиале ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске проверка знаний по вопросам безопасности не проводится. Нарушены требования: п. 5 части I разд. 1; п. 6 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.03.2014
5.	ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: у 169 рабочих из 181, имеющих в штате филиала ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерск, не подтверждена заявленная квалификация. Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	24.11.2014
4.	ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	30.05.2014
4.1	Политика в области качества не доведена до сведения персонала филиала ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске (отсутствует подтверждение того, что Политика в области качества доведена до сведения персонала организации и им понятна). Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	
4.2	Внутренние нормативные документы требуют пересмотра и/или актуализации: «Руководство по интегрированной системе менеджмента РИСМ ГК-2012», введенное в действие приказом № 40/346-П/174 от 24.04.2012, содержит ссылки на отмененные/замененные нормативные документы – НП 011-99, РБ 003-98; «Программа обеспечения качества Генподрядчика в ходе выполнения работ и оказания услуг по сооружению Объектов на территории ФГУП «ПО «МАЯК» ПОК ГК.МАЯК.001-2012» введенная в действие приказом № 57-	

	<p>мф-П/179 от 26.04.2012, содержит недостоверную информацию в части: сведений об организационной структуре управления организации; информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией Программы обеспечения качества (ПОК); сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК; сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями, подрядными организациями;</p> <p>«Программа обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг эксплуатирующей организации ОЯТЦ. ПОК АСЭ.006-2013», введенная в действие приказом № 007/181-П от 10.07.2013, содержит ссылки на нормативные документы (СДОС-03-2009 «Строительный контроль. Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», СДОС-04-2009 «Строительный контроль. Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»), экземпляры которых отсутствуют в филиале ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озерске.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.	ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:	30.05.2014
5.1	<p>не определены процессы управления проектами;</p> <p>обеспечение стройки проектно-сметной документацией;</p> <p>обеспечение документацией по организации строительства;</p> <p>обеспечение документацией по производству работ;</p> <p>материально-техническое обеспечение;</p> <p>взаимодействие участников проекта</p> <p>Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
5.2	<p>Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами:</p> <p>стандарт управления проектами организации (D-01);</p> <p>регламент обеспечения стройки проектно-сметной</p>	

	<p>документацией (R-02);</p> <p>регламент обеспечения документацией по организации строительства (R-05);</p> <p>регламент обеспечения документацией по производству работ (R-07);</p> <p>регламент материально-технического обеспечения (R-09);</p> <p>взаимодействие участников проекта (R-13)</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
6.	<p>ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013, в части организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	28.03.2014
6.1	<p>Отсутствуют документально оформленные подтверждения (записи): проведения проверки выполнения и оценки результативности своих частных ПОК; проведения проверки выполнения и оценки результативности частных ПОК субподрядных организаций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6, 25 НП 090-11.</p>	
6.2	<p>Не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации, не назначены лица ответственные за проведение входного контроля рабочей и технологической документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.</p>	
6.3	<p>Не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.</p>	
6.4	<p>Не определен порядок проведения операционного контроля, не назначены лица ответственные за проведение</p>	

	<p>операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	28.03.2014
6.5	<p>Не назначены лица ответственные за оценку качества выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.7 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.2 СП 48.13330.2011.</p>	
6.6	<p>Не установлен порядок проверки знаний нормативных документов, устанавливающих требования к качеству работ.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	
6.7	При производстве СМР на объекте «Здание 940» допущены следующие нарушения:	
6.7.1	<p>Перед бетонированием горизонтальные поверхности основания не очищаются от снега, мусора, от цементного молочка.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.1 СП 70.13330.2012; разд.2 п. 2.1 лист 27 ППР «Завод 235. Здание 940 Арх.№ 40-02/001-13 ППР на возведение ж/б монолитных конструкций от отм. +10.800 до отм + 14.400 м/о 2...6, 9...15, Ж...Ф, здание 940 Б/1, Б/2.</p>	
6.7.2	<p>Не осуществляется определение удобоукладываемости бетонной смеси. Бетонная смесь 07.02.2014 принималась в конструкцию стены физической защиты (отм. + 10.800 и выше, ось 15, 940Б-1, время 11-00).</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.4, 5.5 СТО 95 137-2013; п. 6.4 ГОСТ 7473-2010.</p>	
6.7.3	<p>На территории объекта (940-Б1, 940-Б2, ось 15) закладные и арматурные изделия повсеместно свалены в кучу без применения прокладок, не укрыты от воздействия атмосферных осадков.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.8 ГОСТ 10922-90.</p>	
6.7.4	<p>Отсутствует проведение входного контроля арматуры - не производятся испытания арматурного проката на растяжение и изгиб</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.16.2 СП 70.13330.2012.</p>	

6.7.5	<p>Отсутствует проведение входного контроля арматуры - не производятся испытания арматурного проката на растяжение и изгиб.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.16.2 СП 70.13330.2012.</p>	28.03.2014
6.7.6	<p>В процессе укладки бетонной смеси не осуществляется контроль за состоянием опалубки, не принимаются корректирующие меры в случае деформаций или смещений элементов опалубки, что подтверждается наличием отклонений от прямолинейности и плоскости поверхности бетона более 30 мм. (стена по оси Ж, от отм +10.800 и выше).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.12 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.7	<p>Отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве ж/б конструкций, отсутствуют следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> о прочности поверхностей бетонных оснований при очистке от цементной пленки (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 1 табл. 5.2 СП 70.13330.2012); о колебаниях зернового состава заполнителей бетонной смеси, поступающей на объект (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 2 табл. 5.2 СП 70.13330.2012); о высоте свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 3 табл. 5.2 СП 70.13330.2012); о толщине укладываемых слоев бетонной смеси (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 3 (3) табл. 5.2 СП 70.13330.2012); об отклонениях от проекта в расстоянии между арматурными стержнями (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 1 табл. 5.10 СП 70.13330.2012); об отклонениях в расстоянии между рядами арматуры (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 4 табл. 5.10 СП 70.13330.2012); о наименьшем допускаемом расстоянии в свету между продольными арматурными стержнями (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 6 табл. 5.10 СП 70.13330.2012); об отклонениях от проектной толщины защитного слоя бетона (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012); 	

	<p>о минимальной прочности бетона незагруженных монолитных конструкций при распалубке поверхностей (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 10 табл. 5.11 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонениях линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 1 табл. 5.12 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонении от прямолинейности и плоскостности поверхностей на длине 1-3м и местных неровностей поверхностей бетона (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 2 табл. 5.12 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонениях горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок (нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 3 табл. 5.12 СП 70.13330.2012).</p>	28.03.2014
6.7.8	<p>Отсутствуют протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, морозостойкость и водопроницаемость.</p> <p>Нарушены требования п. 7.7.1 СТО 95 135-2013.</p>	
6.7.9	<p>Отсутствует организационно-технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных поверхностей бетона и на удаление креплений опалубки. Указанные работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
6.7.10	<p>На бетонной поверхности стен (оси 8, 9, от отм 0.000 и выше) допускается обнажение арматуры – креплений опалубки, по всей поверхности стен.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; приложения Ц (стр. 277) СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.11	<p>Бетонная смесь уложена не горизонтальными слоями, разной толщины в конструкции стен (оси 8, 9, от отм 0.000 и выше), по всей площади поверхности конструкций, в результате чего произошло повсеместное образование холодных (рабочих) швов, не предусмотренных проектом. В следствие чего не возможно гарантировать целостность конструкции.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 5.3.4, 5.3.7, 5.3.10 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.12	<p>Производится гнутье выпусков стержней рабочей арматуры (холодный способ) конструкций стен, на отм.</p>	

	<p>+10.800, для обеспечения проходов, в отсутствии организационно-технологической документации на производство указанных работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.7.2, 6.1 СП 48.13330.2011.</p>	28.03.2014
6.7.13	<p>Повсеместно в ж/б конструкциях стен от отм. +10.800 и выше присутствуют участки бетона с нарушенной структурой – наличие рыхлых мест глубиной до 200 мм, наличие признаков замороженного бетона в рабочих швах конструкций стен – между слоями заливки, толщиной до 35 мм, глубиной свыше 200 мм. Документированные материалы по уходу за бетоном отсутствуют.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.3.1 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.14	<p>Не ведется исполнительная документация, а именно: отсутствуют акты приемки скрытых работ. Осуществляется монтаж опалубки стен (П-Ф, ось 13/1, отм. +10.800) без соответствующей приемки арматурного каркаса и основания под бетонирование.</p> <p>Нарушены требования: п. п. 5.2, 8.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	
6.7.15	<p>Допускается укладка последующих слоев бетонной смеси после схватывания предыдущих слоев – повсеместно во всех конструкциях стен от отм +10.800 и выше.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.3.7 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.16	<p>На бетонных поверхностях ж/б конструкции стен от отм. +10.800 и выше повсеместно присутствуют вертикальные трещины, раскрытием более 0,2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.18.4 (приложение Ц) СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.17	<p>Не производится надежное укрытие и утепление открытых поверхностей свежееуложенного бетона, в результате чего происходит вымораживание влаги повсеместно в конструкциях стен.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.11.13 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.18	<p>Выпуска арматуры забетонированных конструкций фундаментов по окончании бетонирования не укрываются и не утепляются на высоту не менее чем 0,5 м.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013;</p>	

		28.03.2014
6.7.19	<p>п. 5.11.5 СП 48.13330.2011.</p> <p>Отсутствует контроль за состоянием основания, а также за температурой основания, на которое укладывается бетонная смесь, в результате чего происходит замерзание смеси в зоне контакта.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.11.4 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.20	<p>Замеры температуры бетонной смеси производятся измерителем температуры цифровым «ТЦЗ-МГ4» № 658, калибровка которого просрочена с 19.11.2011.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.10 СП 48.13330.2011.</p>	
6.7.21	<p>Отсутствует технологическая карта, описывающая процесс выдерживания бетона в зимний период:</p> <ul style="list-style-type: none"> способ и температурно-влажностный режим выдерживания бетона; данные о материале опалубки с учетом требуемых теплоизоляционных показателей; данные о пароизоляционном и теплоизоляционном укрытии открытых поверхностей; схема размещения точек, в которых следует измерять температуру бетона и наименование приборов для их измерения; ожидаемые величины прочности бетона; сроки и порядок разопалубки и загрузки конструкций; схемы размещения и подключения электродов или электронагревателей; требуемую электрическую мощность, напряжение, силу тока, тип понижающего трансформатора, сечения и длину проводов. <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 48.13330.2011.</p>	
6.7.22	<p>Отсутствуют данные о замерах температуры в процессе выдерживания бетона стен при тепловой обработке.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.16, 7.9.2 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 48.13330.2011.</p>	
6.7.23	<p>Отсутствует журнал температурного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. п. 5.1.16, 7.9.3 СТО 95 135-2013; п. 5 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	

6.7.24	<p>Не определены участки забетонированных конструкций стен, подверженных наибольшему охлаждению и нагреву, для определения температуры бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 7.9.4 СТО 95 135-2013.</p>	28.03.2014
6.7.25	<p>Не производится контроль за разностью температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 8 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.26	<p>Не производится контроль за скоростью остывания бетона по окончании тепловой обработки.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 7 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.27	<p>Не осуществляется контроль за влажностью воздуха при бетонировании.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2 табл. 5.2 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.28	<p>Отсутствует регистрационный журнал оборачиваемости опалубки.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.</p>	
6.7.29	<p>Применяются не утепленные емкости для подачи бетонной смеси.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.7, 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; абз. 7 лист 19 ППР «Завод 235. Здание 940 Арх. № 40-02/001-13 ППР на возведение ж/б монолитных конструкций от отм. +10.800 до отм + 14.400 м/о 2...6, 9...15, Ж...Ф, здание 940 Б/1, Б/2».</p>	
6.7.30	<p>Отсутствует фиксация прогноза погоды и отсутствуют необходимые температурные листы.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.7 п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 2.4 лист 65 ППР «Завод 235. Здание 940 Арх. № 40-02/001-13 ППР на возведение ж/б монолитных конструкций от отм. +10.800 до отм + 14.400 м/о 2...6, 9...15, Ж...Ф, здание 940 Б/1, Б/2.</p>	
6.7.31	<p>Допускается отогрев мерзлых оснований и арматуры поливом горячей воды перед укладкой бетонной смеси.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2 лист 73 ППР «Завод 235. Здание 940 Арх. № 40-02/001-13</p>	

	ППР на возведение ж/б монолитных конструкций от отм. +10.800 до отм + 14.400 м/о 2-6, 9-15, Ж...Ф, здание 940 Б/1, Б/2.	
6.8	При производстве СМР на объекте «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» допущены следующие нарушения:	28.03.2014
6.8.1	Закладные, арматурные изделия на территории объекта свалены в кучу без применения прокладок, не укрыты от воздействия атмосферных осадков. Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.8 ГОСТ 10922-90.	
6.8.2	Организационно-технологической документацией не определен способ и места прокладки трасс временного электроосвещения - магистральные линии временного электроосвещения местами проложены через забетонированные технологические отверстия спец. канализации, кирпичную кладку без применения специальных проходок. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2010; п. 5.7.5 СП 48.13330.2011; п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.	
6.8.3	На нижней поверхности перекрытия отм. +7.200 ряды 5-6 ось К/1, нижней поверхности балки отм. +3.600 в помещении 243 присутствуют куски корродирующей арматуры примененных в виде арматурных фиксаторов для обеспечения защитного слоя нижней поверхности плиты перекрытия. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2010; прил. Ц СП 70.13330.2012.	
6.8.4	Перед бетонированием не проверяется основание, на которое укладывается смесь на предмет чистоты о чем свидетельствует включения мусора (опилки, стружка и т.п.) на нижней поверхности перекрытия в зоне помещения 240 объекта. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.1 СП 70.13330.2012.	
6.8.5	Отсутствует организационно-технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных горизонтальных поверхностей бетона. Указанные работы производятся по нижней поверхности перекрытия в зоне помещения 240 и в самом помещении объекта.	

	Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.	28.03.2014
6.8.6	<p>Не наносится огнезащита на металлические несущие конструкции одновременно с возведением объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2010; п. 5.1.7 СТО 95 135-2013; п. 3.7.5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.</p>	
6.8.7	<p>Ж/б колонна на отм +8.700 (ось 1/1) и ЖБ стеновая плита на отм. + 8.700 ряд 2 имеют трещины, раскрытием более 0,2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.18.4 (приложение Ц) СП 70.13330.2012.</p>	
6.8.8	<p>Отсутствуют протоколы испытания ванно-шовной сварки арматуры.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10.1.4 СП 70.13330.2012.</p>	
6.8.9	<p>Отсутствуют материалы, подтверждающие квалификацию сварщиков, выполняющих работы по ванно-шовной сварке.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.2 СТО 25 135-2013; п. 10.1.3 СП 70.13330.2012.</p>	
6.8.10	<p>Отсутствуют акты приемки работ по нанесению антикоррозионного покрытия на металлоконструкции (марка краски ПФ-115).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.7.5 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.1.11 СТО 95 135-2013.</p>	
6.8.11	<p>Рабочая документация, по которой производятся работы, (г. Озерск. ФГУП «ПО «МАЯК». Завод 235 «Расширение здания 120/12 для размещения электропечи ЭП 500/5 и хранилища остеклованных РАО) не выпущена «в производство работ» путем простановки штампа.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	
6.8.12	<p>Отсутствует журнал замоноличивания монтажных стыков (работы производятся).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012.</p>	
6.8.13	<p>Отсутствует журнал по монтажу строительных конструкций.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-</p>	

	00002-2011; п. 3.5 СП 70.13330.2012.	28.03.2014
6.8.14	Отсутствует организационно-технологическая документация на производство работ по ванно-шовной сварке арматуры (ППСР). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.3.2, 10.3.15 СП 70.13330.2012.	
6.8.15	Отсутствует организационно-технологическая документация на производство работ по бетонированию в зимний период. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.9.10 СП 70.13330.2012.	
6.8.16	Не производятся испытания арматуры, поставляемой на объект строительства. Нарушены требования п. 9.8 СТО 95 137-2013.	
6.8.17	Отсутствует проведение входного контроля бетонной смеси – не контролируется удобоукладываемость смеси, не контролируется время транспортировки смеси, отсутствуют паспорта качества на смесь. Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п.п. 6.3, 6.4 ГОСТ 7473-2010.	
7.	ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования стандарта СТО 95 137-2013 «Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций, применяемых при сооружении ОИАЭ»:	28.03.2014
7.1	Не создана комиссия по проведению входного контроля материалов, изделий и оборудования, применяемых на площадке строительства. Нарушены требования п. 6.2 СТО 95 137-2013.	
7.2	На строительной площадке не организовано место для проведения входного контроля материалов, изделий и оборудования. Нарушены требования п. 6.1 СТО 95 137-2013.	
7.3	Не разработана система показателей оценки качества материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и технологических систем. Нарушены требования п. 6.5 СТО 95 137-2013; п. 7.3.5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.	
7.4	Отсутствуют документы о качестве бетонной смеси, принятой 07.02.2014 в конструкцию стены физической защиты (отм. + 10.800 и выше, ось 15, 940Б-1, время 11-00). Приемка смеси ведется без документированного	

	<p>подтверждения о её качестве.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п. 6.3 ГОСТ 7473-2010.</p>	28.03.2014
7.5	<p>Приемка арматуры, применяемой для производства работ, происходит формально – отсутствуют сертификаты качества на арматуру, поставляемую организацией «Металлсервис-центр» г. Челябинск, судя по маркировкам, на ярлыках. Также на указанных маркировках отсутствуют следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> наименование изготовителя; наименование экспортирующей организации; контракт-спецификацию; страну назначения груза; номер плавки и номер партии, если плавка делится на партии; номер места. <p>Нарушены требования: п.п. 5.4 СТО 95 137-2013; п. 4.15.8 ГОСТ 7566-94.</p>	
8.	<p>ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	21.04.2014
8.1	<p>Не разработан СУОТ филиала ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озёрске в соответствии с разделами 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 стандарта.</p>	
8.2	<p>Личные карточки учёта средств индивидуальной защиты (СИЗ) работников филиала ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озёрске не соответствуют действующим требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009г. №290н.</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
8.3	<p>Не разработаны Мероприятия по улучшению условий ОТ (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, (работ, услуг), утверждённые руководителем.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.17 СРО-С-60542960-00006-2011; Ст. 226 ТК.</p>	
8.4	<p>Отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проводимой проверке (входном контроле) рабочей и</p>	

	<p>проектно-технологической документации на наличие в ППР мероприятий по охране труда и промышленной безопасности с ведомостью дополнительных объёмов, работ и материалов, не учтённых в РД.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.211 СНиП 12-03-2001 и п. К.1 Приложения Ж к СНиП; п.п. 1.24-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации Росатом, п. 8 табл. 4.1 СУОТ.</p>	21.04.2014
8.5	<p>В филиале ЗАО «Атомстройэкспорт» в г. Озёрске отсутствует кабинет охраны труда.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001.</p>	
8.6	При выполнении СМР на объекте з-д №235 зд. 940Б допущены следующие нарушения:	
8.6.1	<p>На отм. +10.800 допускается передвижение работников организации в местах с перепадами высот более 1.3 м. где отсутствуют защитные ограждения и знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8, 4.9, 4.10 СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24, 1.26, 1.28, 2.1.11-2.1.13, 2.1.16, 2.2.51 ПОТ РМ 012-2000; п.8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
8.6.2	<p>Электрические кабели напряжением 220-380 V проложены по полу, не подвешены и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
8.6.3	<p>Штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	
8.6.4	<p>Электрические кабели, идущие от трансформатора к месту прогрева бетона, проложены по земле, не подвешены, не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p>	
8.6.5	Присоединение проводов для прогрева бетона к питающим линиям осуществляется скруткой, места	

	соединений не заизолированы. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2.1.21 ПУЭ.	21.04.2014
8.6.6	Применяется электрический удлинитель (удлинитель №5) не заводского исполнения, имеющий заизолированные повреждения изоляции и повреждения оболочки кабеля на вводе в эл.розетку. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.13 ПТЭЭП; п.п. 2.1.21 ПУЭ.	
8.6.7	Электрический рубильник Р-6 временных электрических сетей напряжением 380V не имеет повторного защитного заземления. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6 ПТЭЭП.	
8.6.8	Отсутствуют устройства защитного отключения, устанавливаемых на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.	
8.6.9	Сварочный аппарат ТДМ инв. №25925 и прогревочный трансформатор ТСДЗ -63/038 инв. № 2156 не укрыты от атмосферных осадков. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; 3.5.15 ПТЭЭП.	
8.6.10	Баллоны с пропаном и кислородом хранятся в одной кассете. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.13.5 ПОТ РО-14000-007-98.	
8.7	При производстве СМР на объекте «Расширение здания 120/12 для размещения печи ЭП-500/5 и хранилища остеклованных РАО» допущены следующие нарушения:	
8.7.1	Магистральные линии временного электроосвещения местами проложены через забетонированные технологические отверстия спец.канализации, кирпичную кладку. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.	
8.7.2	На отм.+ 7.200 электрический рубильник временных электрических сетей Р14 не имеет повторного заземления, отсутствует запирающее устройство.	

	Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п. 2.7.6 ПТЭЭП.	21.04.2014
8.7.3	<p>Штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	
9.	<p>ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор подряда от 30.10.2013 №18/2013/7750/13726 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Расширение....» между ЗАО «Атомстройэкспорт» и ЗАО «Монтажно-строительное управления №71» в своем составе не содержит:</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам (нарушены требования п. 1.1 Правил);</p> <p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (нарушены требования п. 1.1 Правил);</p> <p>пункт следующего содержания «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности» (нарушены требования п. 3 Правил);</p> <p>пункт следующего содержания «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика» (нарушены требования п. 4 Правил).</p>	21.04.2014
10.	«Атомстройэкспорт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных работ: представлен договор страхования строительно-монтажных рисков	30.05.2014

	№ 26/11/24/917-7750/11114 от 05.04.2011 при производстве работ на расширении здания 120/12 для размещения электропечей ЭП-500/5 и хранилища остеклованных радиоактивных отходов; договор страхования строительно-монтажных рисков при производстве работ на объекте завод 235 здание 940 отсутствует. Нарушены требования п. 1.1 Правил саморегулирования.	
11.	ЗАО «Атомстройэкспорт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Работники ЗАО «Атомстройэкспорт» не застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.	28.03.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)