

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 203

г. Москва

« 31 » 10 2014 г.

Выдано ОАО «Монтажно-строительное управление № 90»
188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
Копорское шоссе, д. 70

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки № 104с от 22.10.2014, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала в категории «Квалифицированные рабочие» - недостаточно рабочих для выполнения видов работ: № 2.1.-2.3. – 7 чел.; № 3.1.-3.3., 3.5., 3.7. – 12 чел.; № 7.1., 7.2. – 4 чел.; № 12.3., 12.5., 12.9., 12.11. – 7 чел. Нарушены требования п. 1 гл. I разд. 1; п. 1 гл. II разд. 1 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.	15.12.2014
2.	Не соблюдаются требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала в категории «ИТР»: отсутствует персонал в количестве 6 чел. (необходимо 6 чел.) в структурном подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами); недостаточное количество персонала в количестве 2 чел. (необходимо 6 чел.) в структурном подразделении,	15.12.2014


	<p>осуществляющем координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам.</p>	
3.	<p>Не соблюдаются требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», отсутствуют документы о повышении квалификации или переподготовки специалистов для структурных подразделений:</p> <p>осуществляющего работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами);</p> <p>осуществляющего координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности.</p> <p>Нарушены требования п.п. 3.1, 3.2 приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.12.2014
4.	<p>Не соблюдаются требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 4 руководителя.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.5, 4.3 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.12.2014
5.	<p>Не соблюдаются требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих.</p> <p>Нарушены требования Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.12.2014
6.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.	15.12.2014
6.1	<p>Не разработаны необходимые регламентирующие документы по процессам управления проектами:</p> <p>стандарт управления проектами организации;</p> <p>положение об Офисе управления проектами;</p> <p>положение о проектном офисе;</p> <p>регламент открытия проекта на реализацию;</p> <p>регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика;</p> <p>регламент взаимодействия участников проекта.</p> <p>Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
6.2	<p>Специалисты, обеспечивающие функционирование СУП (указанные в паспорте СУП от 18.11.2013), не имеют базового образования или повышения квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	

7.	Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С 60542960 00002-2011; СТО 95 135-2013; СТО 95 137-2013; СТО СРО-С 60542960 00036-2014; СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	15.12.2014
7.1	Объект 10 UKD: в коридоре на отм. 0.000 при переходе через перекрытие на отм. -3.600 выполнен монтаж трубопровода из аустенитной стали 10KTL310BR001MR05 без применения трубных проходок. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.5 СН 527-80.	
7.2	Объект 10 UMA: осуществлялось вращение ротора турбины при помощи «подъема груза» мостовым краном за намотанный двухпетлевой стальной строп при выполнении работ по проверке торцевого биения полумуфт турбоагрегата. ППР на особо сложные объекты при сооружении ЛАЭС-2 «Здание турбины (10UMA). Монтаж турбины» LN2P.A.269.1.0UMA16MA&&&.018.KE.0001 предусматривает проведение данной операции, в ППР отсутствует информация о способах и применяемом оборудовании для вращения ротора турбины и требования по охране труда при выполнении данной операции. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.5.2.1 СТО 95 135-2013; п.п. 6.10.2, 8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014.	
7.3	Не соблюдено расстояние между кромками (собранного на прихватках) под сварку соединения блоков № 133 и № 132 «Трубопровод низкого давления системы LCA, байпас БОУ» - в некоторых местах расстояние составляет 4 мм при допустимом 0,3 мм. При этом отсутствуют какие либо записи ответственных лиц за проведение операционного контроля о несоответствии данного узла. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.4.2, 5.4.8 СТО 95 135-2013; п.п. 3.1, 4.8, 4.9 СНиП 3.05.05-84; условное обозначение св. соединения 1-23 (С-23) таблицы № 2 СТО 79814898 106-2008.	
7.4	Имеются дефекты в виде зачищенных забоин глубиной более 4 мм на подготовленных под сварку кромках блоков № 5, № 6 трубопровода LBC20 на отметке + 7.800, отсутствуют документы, подтверждающие прохождение входного контроля указанных блоков. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.10 СТО 95 137 – 2013; п.п. 5.4.1, 5.4.2 СТО 95 135 – 2013; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п.п. 2.9, 3.6, 4.6, 4.8, 4.9 СНиП 3.05.05-84.	
7.5	Нарушены требования хранения сварочных материалов для проведения сварочных работ - отсутствуют контрольно-	

	измерительные приборы для определения температуры и влажности воздуха в помещении для хранения сварочных материалов, расположенного у здания 10 UMA. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 2.13 ПНАЭ Г 7-009-89.	
8.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012. В проекте производства работ «Монтаж трубопровода отсоса паровоздушной смеси СПП системы LCT». Ленинградская АЭС-2, блок № 1, здание 10UMA. ППР 1001.1153.000.00 отсутствуют: решения по прокладке временного освещения; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке. Нарушены требования п.п. Б.19.2, Б.19.8 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	15.12.2014
9.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	15.12.2014
9.1	Отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты. Нарушены требования п. 10.19. СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9-6.3.11, 6.6.12-6.6.17 СНиП 12-03-2001.	
9.2	Не указана дата проведения проверки огнетушителя, находящегося на рабочем месте электросварщика Легкодимова Д.С. в здании 10 UKD на отм. -8.700 во время выполнения им работ по сварке. Нарушены требования п. 2.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.3 СП 9.131130.2009.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomstro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)