

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 084**

г. Москва

« 10 » 04 2014 г.

Выдано ООО «Волгодонское монтажное управление»

347388, Россия, г. Волгодонск

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 024с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	15.05.2014
1.1	отсутствуют протоколы и удостоверения у членов аттестационной комиссии, осуществляющих проверку знаний в области промышленной, экологической и энергетической безопасности, а также у работников, выполняющих функции строительного контроля, (нарушены требования п. 3.2 гл. I разд. I Требований к выдаче свидетельств о допуске; п. 24 РД 03-19-2007);	
2.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011, СТО 95 137 – 2013:	15.05.2014
2.1	не соблюдено расстояние по зачистке околошовной зоны поперечного стыка, в местах пересечения продольных и поперечных швов, на смонтированном трубопроводе R3.00160.1.0.12 «Трубопроводы греющего пара деаэраторов (тр-д II)». Контролеры СТО ООО «ВдМУ» проводили УЗК сварных соединений, контроль в местах пересечения швов не	

	выполнен (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.2.4.3.12 ПНАЭ Г 7-008-89);	
2.2	повсеместно отсутствует предохранение (закрытие) штуцеров от попадания пыли и посторонних предметов во внутренние полости и от повреждения кромок на всех смонтированных и монтируемых трубопроводах (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.3.1; п. 6.4.9 СТО СРО-С 60542960 00016-2013);	15.05.2014.
2.3	имеется забоина площадью $\approx 6 \text{ мм}^2$ и глубиной $\approx 2 \text{ мм}$ (при допустимой норме $+0.30 \div -0.80 \text{ мм}$ ) в околошовной зоне сварного соединения № 75 на основном металле смонтированного трубопровода № R3.00167.1.0.12. «Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов греющего пара деаэратора и собственных нужд» диаметром 530x8 в отм. +27.000 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002 -2011; п.6 ГОСТ 10704-91; п.4 ГОСТ 19903-74);	
2.4	не очищен шлак на сварном соединении приварки ложементы опоры № 3RQ31Y06 к трубе на трубопроводе № R3/RQ31.3001.012.01.00.001. «Паропроводы на уплотнение турбины и к эжекторам» в районе сварного соединения № 3. Имеются следы прижогов на ложементе опоры (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО –С 60542960 00002 -2011; п.9.2.7.2 СТО 95 135-2013; п.п 7.3.3 ПБ 03-585-03);	
2.5	отсутствует катет в сварном соединении приварки опоры № R 31Y06 к основанию тумбы на смонтированном трубопроводе № R3.00167.1.0.12. «Выхлопные трубопроводы бойлеров и коллекторов греющего пара деаэратора и собственных нужд» диаметром 57x3 на отм. +27.000 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО –С 60542960 00002 -2011, п.п 7.3.3 ПБ 03-585-03; п. 2.8.3 ОСТ 34-10-723-93; п.2 ГОСТ 5264);	
2.6	отсутствует маркировка завода изготовителя трубы $\varnothing 57 \times 3$ из аустенитной стали на отрезках труб, из которых смонтирован трубопровод реагентов низкого давления № R3.00688.1.0.13. в пом. № А-123/1, № А-123/2 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО –С 60542960 00002 -2011; п.9.2.4.1 СТО 95 135-2013; п. 4.15 ПНАЭГ 7-008-89);	

2.7	входной контроль сварочных материалов выполняется работниками ООО «ВдМУ», не являющимися членами комиссии по входному контролю согласно приказу генерального директора №266/9-П от 18.02.2014г. (нарушены требования п. 6.4 СТО 95-137-2013).	
3.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960-00005-2012:	
3.1	<p>«Проект производства работ (Типовой). Монтаж не подведомственных трубопроводов» №М-3.00.00144-ППР не содержит в своем составе:</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д. (нарушены требования п. Б.13 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012);</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест (нарушены требования п. Б.19.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012)</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке (нарушены требования п. Б.19.8 стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012).</p>	15.05.2014.
4.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00038-2014	
4.1	в таблице 1 ППР РоАЭС.3-МО.5365-000 «Трубопроводы греющего пара деаэраторов» раздел 5 «Технология сварки и контроля сварных соединений трубопроводов» указана ссылка на ПБ-03-595-03, данный нормативный документ распространяется на «Правила безопасности аммиачных холодильных установок» (нарушены требования п.8.3.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014);	15.05.2014.
4.2	отсутствует журнал выдачи клейм сварщикам (нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п.4.1 ПНАЭ Г 7-009-89).	
5.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011	
5.1	отсутствуют квалификационные удостоверения у монтажника Зр Лосева Е.Г., монтажников 5р Семенова Л.С. и	15.05.2014.


	Басинского Е.М., выполнявших работы по монтажу трубопроводов в Машзале энергоблока № 3 в рядах А-В, осях 2-10 с отм. -3,600 до отм. +35,000 согласно наряду-допуску №325 на выполнение огневых работ (нарушены требования п. 6.6 СТО СРО - С-60542960-00010-2011);	
5.2	не оформляется приказом по организации допуск к самостоятельной работе рабочих, прошедших проверку знаний производственных инструкций и инструкций по охране труда постоянно-действующей экзаменационной комиссией (нарушены требования п.6.7 СТО СРО-С-60542960-00010-2011; п. 27 РД-03-20-2007).	
6.	Организация не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	
6.1	представленная СУОТ устанавливает требования к СУОТ, но к ней не разработана и соответствующим образом не оформлена конкретная документация (положения, руководства, инструкции, регламенты, методики или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТ), устанавливающая и описывающая основные процедуры СУОТ в их взаимодействии, в том числе по разработке, внедрению и обеспечению эффективного функционирования системы, достижению соответствующих целей по системе охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом» (нарушены требования п.8.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011).	15.05.2014.
6.2	не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) (нарушены требования п.8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст.226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»);	
6.3	отсутствуют документальные подтверждения о проводимой проверке отделом охраны труда рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР конкретных требований и «Мероприятий по ОТ и ПБ» с ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД (нарушены требования п.7.14 СТО СРО-С-	



	60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п.К1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1-38, 1.42-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п.5.3.1, 5.4.4, п.8 табл.4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»).	15.05.2014.
6.4	проходы к рабочим местам и на рабочих местах, на отм. + 15.000 загромождены мусором и складированными материалами (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001);	
6.5	прокладка токоведущих проводов повсеместно выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей (пом. А123/1; отметки: 0.000, + 15.000) (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001);	
6.6	не выделяются знаками безопасности места вблизи от не огражденных перепадов по высоте 1,3 м и более (пом. А123/1 отм.0,000) (нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001);	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)