

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-201**

г. Москва

«31» 10 2014 г.

Выдано **ОАО «Северное управление строительства»**  
188540 Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул.  
Ленинградская, д. 7

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 22.10.2014 № 100с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| №<br>п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием<br>нормативного правового акта, требования которого<br>нарушены   | Срок<br>устранения<br>нарушений |
|----------|--|---------------------------------|
| 1.       | ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ № 33.1.12 (нарушены требования п. 1.1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске):<br>недостаточно персонала в структурном подразделении осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 4 чел. (необходимо 5 чел.);<br>отсутствует персонал в структурном подразделении осуществляющем охрану окружающей среды в количестве 1 чел. (необходимо 1 чел.); | 15.12.2014                      |
| 2.       | В ОАО «Северное управление строительства» не актуализирована система проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой должности.<br>Не разработано положение об аттестации, не создана аттестационная комиссия.<br>Нарушены требования п. 3.1 гл. I разд. 1, п. 3.1 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске;  | 15.12.2014                      |
| 3.       | Не все специалисты ООО «Северное управление строительства» повышают квалификацию в области строительной деятельности не  | 15.12.2014                      |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | <p>реже 1 раза в 5 лет (нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске) - не повышали квалификацию работники в категориях:</p> <p>«ИТР» – 14 чел. из 43 чел., соответствующих требованиям;</p> <p>«Линейные работники» – 28 чел. из 31 чел., соответствующих требованиям;</p>   |            |
| 4.  | <p>ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Не планируется обучение специалистов по программам повышения квалификации «Управление проектами» и «Внедрение системы менеджмента качества» (в заявке по направлению руководителей и специалистов на курсы повышения квалификации на 2014 год не в полном объеме учтено обучение специалистов по вышеуказанным программам).</p> <p>Нарушены требования п. 3.5 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> | 15.12.2014 |
| 5.  | <p>ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 2 (два) руководителя (прошли аттестацию: Щериканов А.А., Масликов К.В., Самойлова Т.В.).</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.7, 4.3 Приложения № 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске;</p>   | 15.12.2014 |
| 6.  | <p>ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия Программ обеспечения качества для объектов использования атомной энергии требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.3, 2.4 стандарта):</p>   | 15.12.2014 |
| 6.1 | <p>не устанавливаются цели в области качества как в целом по организации, так и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>  |            |
| 6.2 | <p>не проводится анализ со стороны высшего руководства системы менеджмента качества через запланированные (1 раз в 12 месяцев в соответствии с СТО СМК.001-11) интервалы времени.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p>   |            |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 6.3 | отсутствуют входные данные для анализа со стороны высшего руководства системы менеджмента качества.<br>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011;   | 15.12.2014 |
| 6.4 | не обеспечивается подготовка персонала (см. п.п. 1.4, 1.9 Акта) в целях достижения необходимой компетентности.<br>Нарушены требования пп. б п.6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;   |            |
| 6.5 | не запланированы и не проводятся внутренние проверки (аудиты) с целью установления того, что система менеджмента качества соответствует запланированным мероприятиям (процессам жизненного цикла продукции), требованиям к системе менеджмента качества, внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.<br>Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;   |            |
| 6.6 | не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией.<br>Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011;   |            |
| 6.7 | «Программа обеспечения качества строительно-монтажных работ при сооружении объектов Ленинградской атомной станции (ЛАЭС-2 энергоблоков 1-2)» ПОК СМК.027.14 редакция 2 (введена в действие приказом от 01.10.2014 № 247) не содержит (нарушены требования пп. 2, 3, 4 п. 15 НП-090-11):<br>информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК, включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества;<br>сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;<br>сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, подрядными организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии; |            |
| 6.8 | ПОК СМК.027.14 редакция 2 не определяет порядка управления несоответствиями (нарушены требования пп. 1 - 6 п. 24 НП-090-11):<br>выявления и регистрации несоответствий;<br>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);<br>недопущения применения продукции, а также приемки  |            |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
|     | <p>выполненных работ и предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p> <p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.</p>  |            |
| 7.  | ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:   | 15.12.2014 |
| 7.1 | <p>не разработаны документы системы управления проектами организации - стандарт управления проектами, положение о руководителе проекта, положение о проектном офисе, регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией, регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика, регламент обеспечения документацией по производству работ.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 стандарта;</p>   |            |
| 7.2 | <p>не повышают квалификацию специалисты, осуществляющие работы по обеспечению системы управления проектами, по программам обучения «Управление проектами».</p> <p>Нарушены требования раздела 7 стандарта.</p>  |            |
| 8.  | ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013, в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СТО 95 137-2013 в части выполнения входного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014, в части организации деятельности генерального подрядчика, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00011-2012 в части требований к механическим соединениям арматуры, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства ЛАЭС-2: | 15.12.2014 |
| 8.1 | <p><b>объект 20 UKD «Здание безопасности» Энергоблок №2»:</b></p> <p>отсутствует технологическая карта на сварку у сварщика Савкина Н.Д., выполняющего сварочные работы по сварке арматурного каркаса.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10.1.2 СП 70.13330.2012;</p>   | 15.12.2014 |
| 8.2 | <p>отсутствуют защитные колпачки на торце выпусков арматуры, подготовленной под муфтовые соединения и смонтированной в перекрытии на отм. +11.600.</p>  |            |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
|     | Нарушены требования п. 5.2.4 СТО СРО-С 60542960 00011-2012;  |            |
| 8.3 | <p><b>объект «10UBN» Блочная дизельная станция Энергоблок №1»:</b></p> <p>не соответствует решениям рабочей документации положение рабочих стержней арматуры - расстояния между выпусками вертикальных стержней рабочей арматуры в армокаркасе стены по оси В, на отм. + 10,700 достигают 265 мм при проектном расстоянии в 200 мм.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.16.16 СП 70.13330.2012;</p>  |            |
| 8.4 | <p>присутствуют каверны, раковины, места с отсутствием заполнения цементным молочком заполнителя бетона на горизонтальной бетонной поверхности дверного проема стены между осями С и D, на отм. + 2.000 и на поверхности дверного проема между осями В и С, около оси 3, от отм. 0.000 до отм. + 2.000.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p>   |            |
| 8.5 | <p>отсутствуют документы устанавливающие тип несоответствий по пунктам №№ 5.1.3, 5.1.4 Акта, необходимые для принятия решений и разработки методов по их устранению.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1.5 СТО 95 135-2013; РД ЭО 1.1.2.13.0816-2013;</p>  | 15.12.2014 |
| 8.6 | <p>отсутствует документированное подтверждение проведения операционного контроля при производстве бетонных и арматурных работ, не фиксируются следующие данные:</p> <p>о прочности поверхностей бетонных оснований при очистке от цементной пленки (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.2, п.1 табл. 5.2 СП 70.13330.2012);</p> <p>о высоте свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.2, п.3 табл. 5.2 СП 70.13330.2012);</p> <p>о толщине укладываемых слоев бетонной смеси (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.2, п.3 табл. 5.2 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонениях от проекта в расстоянии между арматурными стержнями (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.10, п.1 табл. 5.10 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонениях в расстоянии между рядами арматуры (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.10, п.4 табл. 5.10 СП 70.13330.2012);</p> <p>об отклонениях от проектной толщины защитного слоя бетона (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.10, п.7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012);</p> |            |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 8.7  | <p><b>объект 00UBV «Здание РУСН 10 кВт общестанционного и резервного питания»:</b></p> <p>складирование арматурных и закладных изделий осуществляется навалом, без защиты от попадания атмосферных осадков, локально без подкладок (вдоль оси D объекта).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.16.9 СП 70.13330.2012; п. 5.8 ГОСТ 10922;</p>   | 15.12.2014 |
| 8.8  | <p><b>объект 20UKC «Здание ядерного обслуживания с бытовыми помещениями»:</b></p> <p>имеется расслоение бетона колонн К-1 по осям D/5-6 и 6/D-C от отм. +8.300 и выше в зоне установленных закладных обрамляющих уголков на общей площади до 0.02 м².</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.18.4, Приложение Ц СП 70.13330.2012;</p>  |            |
| 8.9  | <p>установлены не в проектном положении закладные обрамляющие уголки (3 шт.) монолитных железобетонных колонн К-1 по осям D/5-6 и 6/D-C от отм. от +8.300 и выше (отклонение расстояния от плоскости колонны до плоскости закладных уголков составляет от 10 мм и более, что не соответствует решениям рабочей документации - должны находиться в одном уровне см. лист № 17 РД LN2P.D.110.2.0UKC08.&amp;&amp;&amp;&amp;.012.DC.0005).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.18.3 СП 70.13330.2012;</p>   |            |
| 8.10 | <p><b>объект 21UQC «Насосная станция ответственных потребителей»:</b></p> <p>повсеместно не установлены прокладки или фиксаторы из бетонных плиток или пластика в опалубке арматурных каркасов стен в осях 1-2 рядах А-В от отм. +0,500 и выше для обеспечения проектной толщины защитного слоя бетона. На момент проверки 07.10.2014 щиты опалубки были установлены и имелся подписанный комиссией Акт освидетельствования скрытых работ по приемке арматурного каркаса и закладных деталей № 26 от 24.09.2014.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.3.3, 5.16.16, 5.17.8, 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p> |            |
| 8.11 | <p>отсутствует документированное подтверждение по контролю за выдерживанием бетона и уходом за ним.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 14.25 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 5.8.1, 5.8.3 ГОСТ 13015-2012;</p>  |            |
| 8.12 | <p>отсутствует документированное подтверждение контроля качества бетонных поверхностей, комиссионного обследования и выявления недостатков, а также документированное решение комиссии о выполнении ремонта дефектных участков железобетонных конструктивных элементов подводящего канала.</p>  |            |

|      |  |            |
|------|--|------------|
|      | Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 14.27 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 5.6, 5.7, 7.1.1, 7.3.5, 7.3.6 РД ЭО 1.1.2.13.0816-2013;  |            |
| 8.13 | имеются случаи отсутствия контроля со стороны ОАО «Северное управление строительства» за соблюдением ЗАО «Ренейссанс Констракшн» состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными ЗАО «Ренейссанс Констракшн»;   |            |
| 8.14 | <p><b>Объект 10 UBS «Резервная дизельная электростанция системы аварийного электроснабжения с промежуточным складом дизельного топлива»:</b></p> <p>присутствуют пустоты и места с оголением стержней рабочей арматуры на бетонной поверхности стены вдоль оси В/1 на отм. + 4.700 (в районе дверного проема).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p>  | 15.12.2014 |
| 8.15 | <p>присутствуют места с отсутствием заполнения цементным молочком заполнителя бетона и места с оголением стержней рабочей арматуры на бетонных поверхностях: на отм. + 4.700 по оси А; на отм. + 4.700 в осях В-С/2-3; на отм. + 0.000 в осях В-С/2 (над дверным проемом); на отм. + 0.000 по оси В -1.000/1-2; на отм. -3.700 по оси D/1-2 (по всей стене); на нижней горизонтальной бетонной поверхности дверного проема в осях D-С/6, от отм. - 3.700 и выше; на горизонтальной бетонной поверхности плиты перекрытия (угол конструкции) в осях D/1, на отм. - 0.500 общей площадью около 1,5 м<sup>2</sup>.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012;</p> |            |
| 8.16 | <p>не проводился контроль за состоянием опалубки при бетонировании конструкции стены по оси D/5 – 6, от отм. + 4.700 и выше, в результате чего произошел ее выход из проектного положения, увеличилась толщина защитного слоя бетона (от проектного в 50 мм до фактического 95 мм) в результате чего произошли отклонения в расстояниях плоскостей закладных деталей от плоскости бетонной поверхности до 32 мм.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012;</p>  |            |

|      |  |            |
|------|--|------------|
| 8.17 | <p>не проводится контроль за подготовленностью мест укладки бетонной смеси, что приводит к наличию включений (мусор, окурки сигарет, пачки из под сигарет, деревянная стружка и т.п.) на горизонтальной бетонной поверхности дверного проема в осях D-C/6, от отм. – 3.700 и выше.</p> <p>Нарушены требования п. 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.1.17 70.13330.2012;</p>   | 15.12.2014 |
| 8.18 | <p><b>Объект 20УСВ «Здание управления»:</b></p> <p>при выполнении работ по ремонту дефектных поверхностей бетона допущены последующие дефекты - трещины в нанесенном ремонтном составе.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.12.5 СП 70.13330.2011;</p>   |            |
| 8.19 | <p>отсутствует организационно-технологическая документация по удалению креплений опалубки с поверхности ж/б конструкций.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011;</p>   |            |
| 8.20 | <p>в журналах производства работ не фиксируются результаты операционного контроля всех технологических операций при возведении ж/б конструкций.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>   |            |
| 9.   | <p>ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>ППР на особо сложные объекты при сооружении ЛАЭС-2 «Здание безопасности 10UKD» не содержит в своем составе (нарушены требования п. 6.4, Приложения Б стандарта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>пояснительной записки;</li> <li>графика поступления строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;</li> <li>локального графика производства работ;</li> <li>решений принятых на основании ППР;</li> <li>решений по прокладке временных сетей водо-, энергоснабжения и рабочих мест;</li> <li>обоснований и мероприятий по применению мобильных форм организации работ, режимов труда и отдыха;</li> <li>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</li> <li>техничко-экономических показателей, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на 1 м<sup>3</sup> объема, на 1 м<sup>2</sup> площади</li> </ul> | 15.12.2014 |


|      |  |            |
|------|--|------------|
|      | здания, на единицу физических объемов работ или иной показатель, принятый для определения производительности труда; ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД.  |            |
| 10.  | ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» (нарушены требования п. 8.2 стандарта):   |            |
| 10.1 | не разработан раздел с графической частью на временные сети электроснабжения и освещения напряжением выше 42 В (до 1000 В) в «ППР на возведение перекрытия на отм.15,800 и ж/б конструкций выше отм. +15,800 № LN2P.A.557.2.OUGB15.&&&&015.KE.0001».<br>Нарушены требования п.4.18, п. Ж.11 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п. 1.29 ПОТ РМ 012-2000;   |            |
| 10.2 | утверждённая руководителем организации, система управления охраной труда (СУОТ) организации, разработанная на основе СУОТ -2009 Госкорпорации «Росатом», ГОСТ 12.0.230-2007 требует доработки в части: приведения структуры СУОТ (показанной в приложении №1) в соответствие с п.п. 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 3.32 СУОТ.<br>Нарушены требования п.п. 6.1 в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; | 15.12.2014 |
| 10.3 | не указаны защитные каски в утвержденном руководителем организации перечне СИЗ выдаваемых работникам.<br>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Межотраслевых правил обеспечения работников...средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н;  |            |
| 10.4 | личные карточки учета СИЗ оформлены не в соответствии с требованиями к их оформлению.<br>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Межотраслевых правил обеспечения работников...средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н;  |            |
| 10.5 | отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.<br>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-  |            |

|        |   |            |
|--------|---|------------|
|        | 2001;   | 15.12.2014 |
| 10.6   | <p>отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведённой проверке (входном контроле) технологической документации на наличие в ППР или ОС ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» с «Ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД».</p> <p>Нарушены требования п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п. Ж.1 Приложения Ж к СНиП; п.п. 1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации «Росатом», п. 8 табл. 4.1 СУОТ;</p> |            |
| 10.7   | не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядной организации (ЗАО «Ренейссанс Констракшн») (нарушены требования п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; главы 4.1, 4.2, 4.8 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»);  |            |
| 10.7.1 | <p>на объекте 10 UBS (отм. 0.000) прокладка токоведущих проводов временного электроснабжения выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001;</p>  |            |
| 10.7.2 | <p>применяется самодельный ручной инструмент (молотки, кувалды), не отвечающий по своим техническим параметрам требованиям безопасности на объектах 10UBS, 20UCB.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.1 ПОТ РМ-012-2000;</p>  |            |
| 10.7.3 | <p>имеют неровные рабочие настилы, с зазором между досками более 5 мм, леса, предназначенные для устройства арматурных и опалубочных работ на объекте 10UBS отм. + 4.700.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001; п. 2.2.30 ПОТ РМ-012-2000;</p>  |            |
| 10.7.4 | <p>допускается применение светильников местного освещения (прожекторы) напряжением 220В на высоте менее 2,5 м от уровня настила на объекте 20UCB.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.4 СНиП 12-03-2001);</p>   |            |
| 10.7.5 | <p>отсутствуют специальные настилы для перемещения рабочих по арматурным каркасам перекрытия с одного рабочего места на другое на объекте 20UCB.</p> <p>Нарушены требования п. 7.2.7 СНиП 12-04-2002;</p>   |            |
| 10.7.6 | <p>отсутствует документально оформленная система управления охраной труда (СУОТ) организации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-</p>   |            |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
|       | 00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»;   |            |
| 10.14 | не указаны защитные каски в утвержденном руководителем организации перечне СИЗ выдаваемых работникам.<br>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Межотраслевых правил обеспечения работников...средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н;  | 15.12.2014 |
| 10.15 | отсутствует журнал учета и содержания коллективных средства защиты.<br>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9 – 6.3.11; 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001;   |            |
| 10.16 | не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ (с суммами затрат не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг).<br>Нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».  |            |
| 11.   | ОАО «Северное управление строительства» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1. Не все работники организации застрахованы от несчастных случаев по договору № 0129702014 сроком действия до 30.06.2015 при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей. Застрахованы 63 из 237 человек<br>Нарушены требования п.п. 1.1, 1.2 правил. | 15.12.2014 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной  
комиссии  
(должность)

  
(подпись)

Толмачев А.В.  
(расшифровка подписи)