

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 148

г. Москва

« 09 » октября 2014 г.

Выдано

ООО «Строительная индустрия»

603105, г. Нижний Новгород, ул. Чачиной, д. 39А

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 085с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения видов работ из Раздела 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске:</p> <p>не представлены документы, подтверждающие стаж и наличие образования у работников в категории «Руководство» в количестве 3 человек;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» отсутствует персонал для выполнения видов работ:</p> <p>№ 9.2 в количестве 7 человек;</p> <p>№№ 12.3, 12.5, 12.9, 12.12 в количестве 7 человек;</p> <p>№ 13.2 в количестве 7 человек;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» недостаточно персонала для выполнения видов работ:</p> <p>№№ 15.4 в количестве 4 человек;</p> <p>№№ 16.1 - 16.4 в количестве 5 человек;</p> <p>№№ 17.1 - 17.7 в количестве 5 человек;</p> <p>№№ 18.1- 18.5 в количестве 5 человек.</p>	26.11.2014

	Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.	
2.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения вида работ №33.1.12:</p> <p>отсутствует необходимое количество специалистов в структурных подразделениях, осуществляющих:</p> <p>разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в количестве 1 чел. (необходимо 1);</p> <p>работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 2 чел. (необходимо 2);</p> <p>выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 1 чел. (необходимо 1).</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II, разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
3.	<p>В ООО «Строительная индустрия» отсутствует система проверки квалификации персонала (аттестации) на соответствие занимаемой должности:</p> <p>не разработано Положение об аттестации;</p> <p>не создана аттестационная комиссия.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 гл. I разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
4.	<p>Не все работники ООО «Строительная индустрия» повысили квалификацию за последние 5 лет:</p> <p>в категории «Руководители» - 1 чел.;</p> <p>в категории «ИТР» - 19 чел.;</p> <p>в категории «Линейные работники» - 12 чел.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1, 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
5.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не подана заявка на повышение квалификации в области строительной деятельности на 2014 год.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014

6.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования «Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - три руководителя не прошли аттестацию в Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п. 1.7 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
7.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования «Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Организация не осуществляет планирование и организацию профессиональной подготовки рабочих по программам подготовки новых рабочих, повышение квалификации рабочих с более низким квалификационным разрядом и обучения рабочих вторым профессиям.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 Приложения № 4 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
8.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:</p>	26.11.2014
8.1	<p>Не установлены измеримые Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.1, 5.1, 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
8.2	<p>Не проводился анализ СМК со стороны руководства за 2013 год.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
8.3	<p>Не осуществляется мониторинг и измерение процессов.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
9.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	26.11.2014
9.1	<p>Отсутствуют специалисты, обеспечивающие функционирование СУП.</p> <p>Нарушены требования раздела 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
9.2	<p>Не разработаны необходимые регламентирующие</p>	

	<p>документы по процессам управления проектами: стандарт управления проектами организации; регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией; регламент обеспечения документацией по производству работ; взаимодействие участников проекта. Нарушены требования раздела 5 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	26.11.2014
9.3	<p>Не определены процессы управления проектами: обеспечение стройки проектно-сметной документацией; обеспечение документацией по производству работ; взаимодействие участников проекта Нарушены требования раздела 8 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
10.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00036-2014, СТО СРО-С-60542960 00038-2014, СТО 95 135-2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении строительно-монтажных работ на объектах энергоблоков № 3 и № 4 РоАЭС:</p>	26.11.2014
10.1	<p>На объекте «Обстройка РО. Вентцентр» энергоблок №4:</p>	
10.1.1	<p>Присутствуют трещины раскрытием более 0,2 мм на бетонных поверхностях плит ячеек на отм. + 41.000 (ось 5). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.6 СП 48.13330.2011; п. 5.5.2 ГОСТ 13015-2012.</p>	
10.1.2	<p>Осуществляется приготовление серпентениновой бетонной смеси в условиях строительной площадки, не исключающее загрязнения её посторонними примесями. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 4.6, 6.1 СП 48.13330.2011; п. 3.1.5 ППР № РоАЭС.4-РО.6010-000, РоАЭС.4-РО.6020-000.</p>	
10.1.3	<p>Отсутствует журнал контроля качества приготовления серпентениновой бетонной смеси для устройства опорной фермы реактора на отм. + 22.300, как и информация о лабораторном сопровождении процесса приготовления.</p>	

	<p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 4.6, 5.11, 6.1 СП 48.13330.2011; п. 3.1.5 ППР № РоАЭС.4-РО.6010-000, РоАЭС.4-РО.6020-000.</p>	26.11.2014
10.1.4	<p>Отсутствует технологический регламент на приготовление серпентениновой бетонной смеси.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2.2 СП 70.13330.2012; п. 5.3.6 ГОСТ 7473-2010.</p>	
10.1.5	<p>Не произведен подбор состава серпентенинового бетона с участием бетонного завода и представителей НИИЖБ им. Гвоздева.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 4.6, 5.11, 6.1 СП 48.13330.2011; п. 3.1.5 ППР № РоАЭС.4-РО.6010-000, РоАЭС.4-РО.6020-000.</p>	
10.1.6	<p>Отсутствует документированные результаты проведения операционного контроля при укладке серпентенинового бетона в конструкцию опорной фермы реактора на отм. + 22.300.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.5.3 СТО 95 135-2013; п. 5.3.11 СП 70.13330.2012; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	
10.1.7	<p>Отсутствует документированное подтверждение об осуществлении входного контроля и отбора проб для последующих испытаний серпентенинового бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО 95 137-2013; п. 6.4 ГОСТ 7473-2010.</p>	
10.1.8	<p>Не имеет привязки к объекту строительства технологическая карта сварных соединений арматуры и закладных изделий ручной дуговой сваркой, по которой производятся работы по ванной сварке арматуры.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.</p>	
10.1.9	<p>Арматурный каркас плиты перекрытия на отм. +41.400 ось 5р-3, имеет отклонения в расстоянии между продольными и поперечными стержнями более 10 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4 таблицы 5.10 СП 70.13330.2012.</p>	
10.1.10	<p>У сварщика Калашникова Ю.А., выполняющего сварочные работы на плите перекрытия отм.+41.400 ось. 3р-4р отсутствует квалификационное удостоверение сварщика.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 6.6, 10 СТО СРО-С-60542960 00010-2011; п. 4.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	

10.2	На объекте «Эстакады на шламоотвал»:	26.11.2014
10.2.1	<p>Не допущена к производству работ застройщиком (заказчиком) с подписью ответственного лица рабочая документация «Ростовская АЭС Блок 3. Эстакады и каналы технологических трубопроводов. Эстакада на шламоотвал в осях 115-140. Конструкции металлические» № R3.1000.3517.021.22.00.001, по которой осуществляется выполнение работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	
10.3	На объекте «ОРУ 220 кВ»:	
10.3.1	<p>Отсутствует Общий журнал работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3 РД-11-05-2007.</p>	
10.3.2	<p>Отсутствуют данные по контролю за точностью установки на место погружения свай, за положением в плане забиваемых свай, за отметками голов свай, отсутствует Журнал забивки свай.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СП 48.13330.2011; ППР «Кабельные линии связи 500/200 кВ резервного трансформатора в районе ОРУ 220 кВ» лист 12.</p>	
10.3.3	<p>Отсутствуют акты освидетельствования скрытых работ по забивке свай.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СП 48.13330.2011; ППР «Кабельные линии связи 500/200 кВ резервного трансформатора в районе 220 кВ» лист 12.</p>	
10.4	На объекте «ОНС-2»:	
10.4.1	<p>Имеются трещины с элементами протечек воды и выщелачивания в наклонной железобетонной конструкции водоприемного ковша отводящего канала.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.6 СП 48.13330.2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
10.5	На объект «Водоотводящий канал 4-го Энергоблока»:	
10.5.1	<p>Повсеместно присутствуют трещины со следами затирки ремонтным составом на бетонных поверхностях внутренних стен секции СК-2 (25А + 02,85/37Б + 39 – 69).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.6 СП 48.13330.2011; п. 5.18.4 СП</p>	

	70.13330.2012.	26.11.2014
10.6	<p>Складированы на землю навалом, без необходимых прокладок и навесов металлокаркасы, расположенные около инструментального вагончика №1.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 5.8 ГОСТ 10922-90, п. 6.10 СП 48.13330.2011.</p>	
10.7	<p>Не организовано место хранения материалов не прошедших входной контроль.</p> <p>Нарушены требования 5.9 СТО 95 137-2013.</p>	
10.8	<p>Не привлекаются испытательные лаборатории (центры), аккредитованные в установленном порядке, для осуществления пооперационного контроля при производстве сварочных работ (ванно-шовная сварка арматуры и т.п.).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10.4.2 СП 70.13330.2012.</p>	
11.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p>	26.11.2014
11.1	<p>В разработанном ООО «Строительная индустрия» ППР №R.3 500003.011.029.14. «Блок 3. Эстакады и каналы технологических трубопроводов. Эстакады на шламоотвал в осях 129-146» отсутствует раздел и графическая часть по обеспечению рабочих мест временным электроснабжением, временным освещением, сварочной сетью.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
11.2	<p>В разработанном ОАО «Севзапэнерго-монтажпроект» «ППР Блок №4. ППР №РоАЭС.4. – Ро6010-000, РоАЭС.4. – Ро6020-000 .ППР на бетонирование строительной части РО. Бетонирование шахты реактора с отм. 13,2 м до отм. 25,7 м (до опоры аппарата). Бетонирование шахты реактора (выше опоры аппарата)» отсутствует раздел и графическая часть по обеспечению рабочих мест временным электроснабжением, временным освещением, сварочной сетью.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
12.	<p>ООО «Строительная индустрия» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011</p>	26.11.2014

	«Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	26.11.2014
12.1	На объекте «Вентцентр». Энергоблок №4	
12.1.1	Временные токоведущие кабели проложены по плите перекрытия на отм.+41.400 ось. 3р-4р, незащищены от механического воздействия. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.4.3, 6.4.5, 6.4.6 СНиП 12-03-2001; п. 1.29 ПОТ РМ 012-2000.	
12.1.2	Отсутствуют настилы для прохода рабочих по арматурным каркасам плиты перекрытия на отм. +41.400 в осях 3р-4р. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.7 СНиП 12-04-2002.	
12.1.3	Отсутствуют плакаты с указанием схем эвакуации работников в случае возникновения аварийной и пожарной ситуации. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.3.8 ППР на бетонирование строительной части РО. Книга 10. Бетонирование обстройки с отм. +13.200 до отм +45.600. РоАЭС.4-РО.6100-000.	
12.2	На объекте «Эстакады на шламоотвал»	
12.2.1	Не ограждаются сигнальными ограждениями участки работ по устройству свайных кустов (котлованы фундаментов эстакад), не вывешиваются знаки безопасности, отсутствуют трапы для спуска в котлованы. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.10, 6.2.2 СНиП 12-03-2001; п. 5.2 СНиП 12-04-2002; разд. 8.2 ППР № 50003.011.021.13 «РоАЭС, Энергоблок №3. Эстакады и каналы технологических трубопроводов. Эстакады на шламоотвал в осях 103-146.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)