

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-213**

г. Москва

« 12 » 11 2014 г.

Выдано

**ООО «Спецтеплохимстройремонт»**

Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь,  
ул. Трудовая, д. 1В

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании акта проверки от 07.11.2014 № 109с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 (нарушены требования п.п. 2.1, 2.3 стандарта):	26.12.2014
1.1	документально не оформлено заявление о целях в области качества. Нарушены требования подпункта «а» п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.2	не поддерживается в рабочем состоянии Руководство по качеству РК-СМК.4.2.2-11 Редакция 1 (введено в действие с 21.06.2011) – организационная структура (Приложение Б) не соответствует действующей организационной структуре. Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.3	не устанавливаются цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации. Нарушены требования подпунктов «а», «с» п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	

1.4	не запланированы на 2014 г. и не проводились внутренние проверки (аудиты). Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.5	не разработан и не запланирован к разработке процесс, необходимый для обеспечения жизненного цикла продукции (Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии). Нарушены требования п.п. 4.1, 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.6	не определены средства управления и соответствующая ответственность и полномочия для действий с несоответствующей продукцией. Нарушены требования п. 8.3 ГОСТ ISO 9001-2011.	
1.7	не разработана процедура внешних аудитов привлекаемых для выполнения части работ сторонних организаций. Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.	
2.	ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С 60542960 00002 - 2011, СТО 95 135-2013, СТО 95 137-2013, СТО СРО-С 60542960 00038-2014:	
2.1	не создана комиссия по входному контролю материалов, конструкций, полуфабрикатов, оборудования. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО - С 60542960 00002 – 2011; п. 6.2 СТО 95 137-2013.	26.12.2014
2.2	не разработана программа проведения визуального и измерительного контроля при проведении входного контроля материалов, полуфабрикатов, а также отсутствует документированная информация о проведении входного контроля двух блоков	

	<p>трубопроводов вентиляции <math>\varnothing</math> 1200 мм по проекту 174А-146Р2-20В2,3 «Система газоочистки», находящихся в зоне монтажа в транспортном коридоре на отм. +6.000, в осях 9→11.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО - С 60542960 00002 – 2011; п. 9.11 СТО 95 137-2013; п. 3.4 РД 03-606-03; п.п. 3.5, 4.1 ГОСТ 24297-87.</p>	
2.3	не проводится операционный контроль:	
2.3.1	<p>в журнале бетонных работ ООО «Спецтеплохимстройремонт» по объекту «Модернизация производственных мощностей по выпуску ТВС для транспортных и исследовательских реакторов» Здание 146, ОАО «МСЗ» отсутствуют данные:</p> <p>по входному контролю бетонной смеси;</p> <p>по замерам температур бетонной смеси;</p> <p>результатов испытаний контрольных образцов бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО - С 60542960 00002 – 2011; п.3.5 СП 70.13330.2012; п. 10.8 СТО 95 137-2013; п.п. 3.5, 4.1 ГОСТ 24297-87.</p>	26.12.2014
2.3.2	<p>имеются дефекты сварки - сварные швы неравномерные, не имеют равномерной чешуйчатости, имеются наплывы, сужения и прерывистость – на сварных швах приварки двух диагональных связей Д12 к верхней балке несущей конструкции пристройки на отм. +6,000 по ряду Z→И, в осях 29→30.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО - С 60542960 00002 – 2011; п. 14.29 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.10.4.4 СП 70.13330.2012.</p>	
3.	ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014:	
3.1	<p>не определен порядок проведения входного контроля передаваемой Заказчиком для выполнения работ проектной и рабочей документации.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1.3.2 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.</p>	26.12.2014

3.2	не проводится актуализация графика выполнения работ. Нарушены требования п. 6.2.4.2 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
3.3	не проводится оценка состояния выполнения работ при помощи текущих графиков проекта, не определяется возможность возникновения угрозы срыва сроков. Нарушены требования п. 6.2.4.4 СТО СРО-С-60542960-00036-2014.	
4.	<p>ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>проект производства работ объект ОАО «Машиностроительный завод» г. Электросталь корпус 140, производство ПЭЛ и ОР СУЗ на монтаж вентилируемого фасада» шифр ТМ-0401.00.00. не содержит в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;</p> <p>локального графика производства работ;</p> <p>графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>схем движения рабочих к месту работ по фронтам с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</p> <p>перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения работ;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль СМР;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения;</p> <p>потребности в энергоресурсах;</p> <p>потребности в основных и вспомогательных материалах.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта, Приложения Б стандарта.</p>	26.12.2014
5.	ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	
5.1	<p>не актуализированы инструкции по охране труда для 10 специалистов</p> <p>Нарушены требования п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-</p>	


	00006-2011; Ст. 225 ТК РФ; Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.	
5.2	отсутствует график аттестации специалистов по вопросам безопасности. Нарушены требования: п. 9.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказ от 29.01.2007 г. № 37 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.	26.12.2014
5.3	не разработаны Мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п. 4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.4	отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведенной проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности», «Ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД». Нарушены требования: п.7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п.К.1 Приложения “Ж” к СНиПу; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом»	
5.5	не разработан документ, который описывает систему управления охраной труда (СУОТ) организации, в соответствии с требованиями СУОТ ГК «Росатом». Нарушены требования: п.п. 6.1 в, 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ГОСТ 12.0.230-2007; п.п. 1, 2.2.4-2.2.7, 3.5.1-3.5.3, 4.3, 4.4-4.7, 4.8.1-4.8.10, 4.10.3, 4.11.1-4.11.6, 4.12, 4.13, 5.1-5.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
5.6	при проведении работ в Здании № 146 ОАО «МСЗ» выявлены нарушения:	
5.6.1	прокладка токоведущих проводов временного электроснабжения выполнена по поверхности пола,	

	<p>в местах прохода людей, через стены и перекрытия без применения кабельных проходок.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001; п. 2.1.58 ПУЭ, п. 3.18 СНиП 3-05-06-85.</p>	26.12.2014
5.6.2	<p>на отм. 0.000 осуществляется хранение баллонов с газом (остатками газа) без предохранительных колпаков.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 664 ППБ 01-03; п. 4.2 СНиП 21-01-97.</p>	
5.6.3	<p>электрические рубильники временных электрических сетей напряжением 380V не имеют повторного защитного заземления, на рубильниках отсутствуют запирающие устройства.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6, 2.2.4 ПТЭЭП.</p>	
5.6.4	<p>штепсельные розетки, установленные на распределительных устройствах и предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	
5.6.5	<p>не огражден проем в перекрытии на отм. +3.300 в осях А-Б/26-30.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.	<p>ООО «Спецтеплохимстройремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ». Договор субподряда № 80-2/2014 от 20.02.2014 с ЗАО «СМСУ-80 Промэлектромонтаж» на выполнение комплекса электромонтажных работ по модернизации производственных мощностей в корпусе 146 ОАО «МСЗ» не содержит:</p>	

6.1	<p>данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номера Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>даты выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименования, регистрационного номера саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизитов документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил.</p>	26.12.2014
6.2	<p>пункта «Субподрядчик при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 правил.</p>	
6.3	<p>раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель  
дисциплинарной комиссии  
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев  
(расшифровка подписи)