

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 054

г. Москва

« 10 » апреля 2014 г.

Выдано **ООО «Строительно-монтажное управление №1»**
Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск - 28
(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 04.04.2014 № 022с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	15.05.2014
1.1	отсутствует персонал в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 9 человек для выполнения видов работ: №№ 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12. Нарушены требования: п. 1.4, главы I разд. 1; п.1, главы II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	недостаточно квалифицированного персонала в категории «ИТР» для выполнения вида работ № 33.1.12 (четвертый уровень) в структурном подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 2-х человек. Нарушены требования Приложения 5 главы I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.3	в Организации не проводится проверка квалификации персонала (аттестация) на соответствие занимаемой должности — отсутствуют протоколы заседания	15.05.2014

	<p>аттестационной комиссии.</p> <p>Нарушены требования п. 3.1 главы I разд. 1; п. 3.1 главы I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.4	<p>численность службы (отдела) охраны труда не соответствует требованиям Постановления Минтруда РФ от 22.01.2001 № 10 - недостаточно специалистов по основному месту работы, ответственных за охрану труда, требуется 6 человек, фактически имеется 2 человека.</p> <p>Нарушены требования п. 7 главы I разд. 1; п. 8 главы I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.05.2014
1.5	<p>не направлена заявка в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на обучение рабочих, необходимых для выполнения видов работ: №№ 20.1, 20.2, 20.5, 20.8, 20.10, 20.12.</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	15.05.2014
2.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009, в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 стандарта.</p>	15.05.2014
2.1	<p>не определен процесс организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом (генеральным подрядчиком).</p> <p>Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.2	<p>стандарт организации СТОп.01.009-12 «Управление персоналом» (введен в действие 06.12.2012 приказом № 466 от 05.12.2012) не содержит информации о необходимой компетентности рабочих, о подготовке в целях достижения необходимой компетентности рабочих.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
3.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010:	
3.1	<p>стандарт управления проектами организации не определяет:</p> <p>организационную структуру управления проектами, в т.ч.:</p> <p>цели создания и деятельности подразделений;</p> <p>основные задачи подразделений;</p> <p>перечень процессов управления проектами;</p>	

	<p>сквозной общий процесс управления проектами, взаимоувязывающий все детальные процессы управления проектами организации,</p> <p>информационную систему управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 стандарта.</p>	15.05.2014
3.2	<p>положение об офисе управления проектами не определяет:</p> <p>порядок создания ОУП;</p> <p>правовое положение ОУП в организационной структуре предприятия;</p> <p>структуру ОУП;</p> <p>задачи и функции ОУП;</p> <p>права и ответственность специалистов ОУП;</p> <p>взаимоотношения с другими подразделениями организации.</p> <p>Положение об офисе управления проектами не имеет ссылок на процессы управления проектами, применяемые методики и организационно-технологическую документацию.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 стандарта.</p>	
3.3	<p>положение о руководителе проекта не определяет:</p> <p>подотчетность руководителя проекта;</p> <p>взаимоотношения с другими участниками проекта и функциональными подразделениями организации.</p> <p>Положение о руководителе проекта не имеет ссылок на процессы управления проектами, применяемые методики и организационно-технологическую документацию.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 стандарта.</p>	
4.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С 60542960 00038-2014; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013; СТО СРО-С 60542960 00014-2013 при выполнении СМР на объектах строительства Ростовской АЭС:	
4.1	при выполнении строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Здание энергоблока № 3» допущены следующие нарушения:	
4.1.1	не проводился контроль (наблюдение) за состоянием опалубки при производстве работ по бетонированию защитной оболочки, что привело к ее выходу из проектного	

	<p>положения и образованию отклонений от проектной плоскости бетонной поверхности конструкции более чем на 15 мм, на $S_{общ} \approx 5 \text{ м}^2$ (отм. $\approx + 50.000$, оси 3-4).</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1.15 СТО СРО-С 60542960 00014-2013 п. 5.18.3 СП 70.13330.2012.</p>	15.05.2014
4.1.2	<p>в ж/б конструкции купольной части защитной оболочки выполнено устройство рабочего шва, не предусмотренного проектом производства работ № Р0АЭС.3-РО.6090-000 «Бетонирование купола защитной оболочки» (первая захватка, от отм. + 61.000 и выше, между осями 3 и 4), там же имеются трещины, шириной раскрытия до 1 мм, в конструкции указанного рабочего шва.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.1, 7.5.2 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.3.7, 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
4.1.3	<p>присутствует дефект в виде трещины на бетонной поверхности цилиндрической части гермооболочки в рабочем шве между первой и второй захватками от отм + 47.000 и выше. Указанный дефект распространен на половину окружности гермооболочки.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.1, 7.5.2 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.3.7, 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
4.1.4	<p>выявлено наличие трещин, шириной раскрытия около 6 мм, в ж/б конструкции покрытия (кровли) «обстроя» на отм. + 45.600 (оси Бр-Вр), в зоне примыкания перекрытия к защитной оболочке.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.3.7, 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	
4.2	при производстве строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Здание энергоблока № 4» допущены следующие нарушения:	
4.2.1	<p>имеются участки неуплотненного бетона – каверны, раковины, места с отсутствием заполнения цементным молочком зернового наполнителя бетона, на $S_{общ} \approx 8 \text{ м}^2$, на бетонной поверхности защитной оболочки на отм. + 28.800 (между осями 2 и 3, рядом с ЛК-1).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.12 СТО 95 135-2013; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.</p>	

4.2.2	<p>отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при выполнении бетонных и арматурных работ, ввиду отсутствия журнала операционного контроля (п. 4.2.2 Акта проверки от 04.04.2014 № 022с).</p> <p>Нарушены требования: п. 10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.1.17 СТО 95 135-170; табл. 5.10 СП 70.13330.2012.</p>	15.05.2014
4.2.3	<p>не фиксируются результаты контроля качества в журналах работ (п. 4.2.3 Акта проверки от 04.04.2014 № 022с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; табл. 5.2 СП 70.13330.2012</p>	
4.2.4	<p>не определен процесс контроля качества бетонных работ при возведении железобетонных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, выполненных с применением «несъемной» опалубки.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 10.4, 10.6, 10.7, 10.8 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 5.18.1 СП 70.13330.2012.</p>	
4.2.5	<p>журнал бетонных работ № 17-03/10-03/4-01-1.1-1.3СП не соответствует форме, приведенной приложением X СП 70.13330.2012.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.1.17 СТО 95 135-2013; п. 3.5 СП 70.13330.2012.</p>	
4.2.6	<p>при приемочном контроле качества бетона «обстроя» не определяется оценка на водонепроницаемость и морозостойкость.</p> <p>Нарушены требования п.п. 7.1.2, 7.7.1 СТО 95 135-170.</p>	
4.2.7	<p>не производились замеры температуры бетонной смеси, уложенной в конструкцию перекрытия «обстроя» на отм. + 28.200 (оси 1р-2р/Вр-Гр).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.6.1 СТО 95 135-2013; п. 5.11.16 СП 70.13330.2012.</p>	
4.2.8	<p>организационно - технологической документацией не определен процесс температурного контроля бетона в процессе производства работ в зимних условиях.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 7.9.2, 7.9.4 – 7.9.6 СП 70.13330.2012.</p>	

4.2.9	отсутствует журнал контроля температуры бетона. Нарушены требования: п. 7.9.3 СТО 95 135-2013; п. 5.11.18 СП 70.13330.2012.	
4.2.10	не обеспечены мероприятия по уходу за бетоном, уложенным в конструкцию перекрытия «обстройки» на отм. + 28.200 (оси 1р-2р/Вр-Гр). Нарушены требования: п. 5.4.2 СТО 95 135-2013; разд. 3.5 ППР на бетонирование строительной части РО № РоАЭС.4- РО.6100-000: п. 5.11.1 СП 70.13330.2012.	
4.2.11	отсутствует организационно - технологическая документация на процесс резки выпусков рабочей арматуры стен термическим способом, производство работ осуществляется на отм. + 28.200. Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п.п. 4.2, 5.7.2 СП 48.13330.2011.	
4.3	при производстве строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «РДЭСО 3-го энергоблока» допущено следующее нарушение: на бетонных поверхностях смонтированных стеновых плит повсеместно присутствуют околы ребер. Нарушены требования: п. 5.4 СТО 95 137-2013; п. 5.2.3.1 ГОСТ 13105.	15.05.2014
4.4	при производстве строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Котлован под промсклады дизельного топлива РДЭСО 3-го энергоблока» допущены следующие нарушения:	15.05.2014
4.4.1	не осуществляется контроль за уровнем грунтовых вод, что приводит к подтоплению. Нарушены требования п. 6.1.2.1 стандарта СТО 95 135 – 2013.	
4.4.2	не предусмотрены наблюдательные скважины для мониторинга грунтовых вод. Нарушены требования п. 6.1.2.2 стандарта СТО 95 135 – 2013.	
4.4.3	не проводятся замеры уровня грунтовых вод, отсутствует журнал мониторинга грунтовых вод. Нарушены требования п.п. 6.1.2.8, 6.1.2.9 стандарта СТО 95 135 – 2013.	


5.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p> <p>проект производства работ «ППР на бетонирование строительной части РО» Книга 10 «Бетонирование обстройки с отм. + 13.200 до отм. + 45.600» шифр РоАЭС.4-РО.6180-000 не содержит необходимой информации (п. 5 Акта проверки от 04.04.2014 № 022с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 7.2, Приложения В стандарта.</p>	15.05.2014
6.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011: не организована система наставничества.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	15.05.2014
7.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	15.05.2014
7.1	<p>не оформлена конкретная документация, используемая в рамках СУОТ в соответствии с разделами 4 и 5 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.2	<p>не разработаны мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
7.3	<p>личные карточки учёта СИЗ не соответствуют требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н.</p> <p>Нарушены требования п. 10.11 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.4	<p>не ведется журнал учета карточек СИЗ.</p> <p>Нарушены требования п. 10.9 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
7.5	<p>отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.1.3, 6.2.3, 6.2.9-6.3.11, 6.6.12-6.6.17 СНиП 12-03-2001.</p>	

7.6	<p>при производстве строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Здание энергоблока № 3» допущено следующее нарушение: в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы - места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более на кровле вентиляционного помещения 1107/2, от отм + 45.600 и выше (оси 2р-Гр).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	
7.7	при производстве строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «РДЭСО 3-го энергоблока» допущены следующие нарушения:	
7.7.1	<p>хранение баллонов с газами осуществляется без навинченных на их горловины предохранительных колпаков (ось 12, отм. 0.000).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; подп. К п. 428 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	
7.7.2	<p>проходы к рабочим местам и на рабочих местах, на отм. + 4.800, загромождены мусором и складироваемыми материалами.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	15.05.2014
7.7.3	<p>прокладка токоведущих проводов повсеместно выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей (отметки: - 4.200, 0.000, + 4.800).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
7.7.4	<p>не выделяются знаками безопасности места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, от отм. + 4.800 к 0.000 (ось 11).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	
8.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования НПАСА-2009-1: не застрахована гражданская ответственность, которая может наступить</p>	15.05.2014

	в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении вида работ № 10.6. Нарушены требования п.п. 1.1, 4.2 правил.	
9.	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» (п.п. 10.1, 10.2 Акта проверки от 04.04.2014 № 022с). Нарушены требования п. 1.1 правил саморегулирования.	15.05.2014
10.	Организация не соблюдает требования стандарта СРО-С 60542960 00001-2011 - не введены в действие приказом по организации стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (п. 10 Акта проверки от 04.04.2014 № 022с). Нарушены требования п. 6.6.4 стандарта	15.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)