

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 099

г. Москва

« 26 » 06 2014 г.

Выдано

ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»

107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 17, стр.1.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 16.06.2014 № 048с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены | Срок устранения нарушений |
|-------|---|---------------------------|
| 1. | Не повышали квалификацию в области строительной деятельности 2 руководителя (зам. директора по производству Леонтьев А.В.; зам. директора по сметно-договорным вопросам Ефремова В.Г.) и 2 специалиста (инженер-геодезист Тарасов С.В.; инженер-сметчик Жаворонкова С.А.), находящиеся в штате СУУГР ЗАО «ПЭМ – СТН». Нарушены требования п. 3.3 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске. | 28.08.2014 |
| 2. | В ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не проводится проверка квалификации персонала на соответствие занимаемой должности (нарушены требования п. 3.1 гл. I раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске): не разработан график проведения аттестации персонала; отсутствуют протоколы аттестационной комиссии по аттестации сотрудников СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН». | 28.08.2014 |
| 3. | ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного | 28.08.2014 |

| | | |
|-----|--|------------|
| | <p>профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не подана заявка на повышение квалификации персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН».</p> <p>Нарушены требования п. 3.2 Приложения № 2 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p> | |
| 4. | <p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009):</p> | 28.08.2014 |
| 4.1 | <p>СУУГР ЗАО «ПЭМ – СТН» не обеспечено соответствующими версиями заявлений о политике и целях в области качества, руководства по качеству, документированных процедур, документов, необходимых для осуществления процессов и управления ими.</p> <p>Нарушены требования пп. d, 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 4.2 | <p>не устанавливаются измеримые цели в области качества для СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН».</p> <p>Нарушены требования пп. с п. 5.1, п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 4.3 | <p>не определена необходимая компетентность персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН», не обеспечивается осведомленность персонала СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» об актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества.</p> <p>Нарушены требования пп. а, d п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 4.4 | <p>не обеспечивается рабочее состояние инфраструктуры – СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не имеет лицензионного программного обеспечения.</p> <p>Нарушены требования пп. b п. 6.3 ГОСТ ISO 9001-2011;</p> | |
| 4.5 | <p>в СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не определены законодательные и другие обязательные требования, применимые к продукции.</p> <p>Нарушены требования пп. с п. 7.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p> | |
| 5. | <p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» и его обособленное подразделение СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 137-</p> | 28.08.2014 |

| | | |
|-------|--|------------|
| | 2013 в части проведения входного контроля материалов, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР в г. Лесной Свердловской обл. на объектах капитального строительства и реконструкции ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»: | |
| 5.1 | не описаны функции СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» и взаимодействие его с другими подразделениями ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН». Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; пп. 3 п. 15 НП 090-11; | |
| 5.2 | не определен порядок проведения входного контроля рабочей и технологической документации, не назначены лица ответственные за проведение входного контроля рабочей и технологической документации. Нарушены требования п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011; | 28.08.2014 |
| 5.3 | не определен порядок проведения входного контроля материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технологических систем и участие специалистов СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» в комиссиях входного контроля подрядных организаций. Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; раздела 6 СТО 95 137-2013; п. 8.4 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011; | |
| 5.4 | отсутствует контроль со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за выполнением подрядчиками СМР в отсутствии организационно-технологической документации, а также без осуществления входного контроля рабочей и организационно-технологической документации (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п.п. 5.7, 7.1.1 СП 48.13330.2011): | |
| 5.4.1 | не имеют штампа или надписи Заказчика «В производство работ» рабочая документация «Опалубка стен, перекрытия и покрытия между осями Б-П, 15-26.Строительные конструкции» шифр 8785-800-КЖ инв. № 12-06041 с изм. 3 от 12.12.2013, и рабочая документация «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | ЭХПЛ1 р.001-КЖ1.1.1, находящиеся на объектах строительства; | |
| 5.4.2 | отсутствует организационно-технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных поверхностей бетона и на удаление креплений опалубки; | |
| 5.4.3 | отсутствует организационно-технологическая документация (не разработаны проекты производства работ) на устройство канализации К-1 объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» и на демонтаж существующих фундаментов на месте устройства фундаментов резервуаров резервного топлива на объекте «Здание 53-Котельная»; | |
| 5.5 | имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией (ООО «Промстройсити»): | 28.08.2014 |
| 5.5.1 | Объект «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». не определяется удобоукладываемость бетонной смеси принимаемой 29.05.2014 в конструкцию покрытия на отм. +11.900 в осях В-К /2-3. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2.4 СП 48.133330.2011; п. 2 таб. 5.2 СП 70.13330.2012; | |
| 5.5.2 | имеются периодические вертикальные трещины на внутренней боковой поверхности и на горизонтальной поверхности ж/б стен на отм. + 6.000 по оси Л ряды 25-26. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012; | |
| 5.5.3 | отсутствуют сведения по установке температурных датчиков в конструкции стен, при этом в Температурном журнале (начат 25.02.2014, окончен 12.03.2014) задокументированы замеры температуры бетона без указаний | |

| | | |
|-------|--|------------|
| | <p>в каких скважинах они проводились. Организационно-технологической документацией – ППР «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 не определены места устройства скважин для определения температуры бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 7.9.5 СТО 95 135-2013;</p> | |
| 5.5.4 | <p>заготовка изделий из арматуры осуществляется с применением термической резки, не извлекая стержни из пакетов, тем самым осуществляя порчу оставшейся в пакете арматуры.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.16.6 СП 70.13330.2012; п. 3.5 СНиП 3.09.01-85;</p> | |
| 5.5.5 | <p>производится резка выпусков стержней рабочей арматуры конструкций стен и перекрытий на отм. +6.000 в осях К-Л/2-3, в осях Л-М/25-26, для обеспечения прохода работников, в отсутствие организационно-технологической документации на производство указанных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.7.2, 6.1 СП 48.13330.2011;</p> | 28.08.2014 |
| 5.5.6 | <p>Объект «Здание 53-Котельная. Главный корпус» (устройство котлована под фундамент дымовых труб):</p> <p>не обеспечен отвод поверхностных вод, выявлено подтопление фундаментов существующего (реконструируемого) Главного корпуса собирающейся в котловане поверхностной воды.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 2.14, 2.17 СНиП 3.02.01-87;</p> | |
| 5.5.7 | <p>не осуществляется контроль за положением статического и динамического уровней воды в котловане, за состоянием откосов и дна котлована, за осадками здания Главного корпуса.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 2.19 (п.п. 8, 9, 10 Таблицы 1) СНиП 3.02.01-87;</p> | |
| 5.6 | <p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУТР ЗАО «ПЭМ–СТН» за соблюдением подрядчиками правил складирования и хранения применяемых материалов в соответствии с установленными нормами и правилами при выполнении работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» (нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5б Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ</p> | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | от 21.06.2010 № 468; п. 6.10 СП 48.13330.2011): | |
| 5.6.1 | <p>на объекте отсутствуют:</p> <p>помещение для хранения сварочных материалов, которое должно быть оборудовано стеллажами для хранения сварочных материалов по маркам, диаметрам и партиям, должно иметь термометр и психрометр для замеров и поддержания необходимых условий хранения;</p> <p>сушильные шкафы;</p> <p>термопены для переноса и хранения электродов.</p> <p>Нарушены требования п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п.п. 4.2, 4.10 РД 34.10.124-94:</p> | |
| 5.6.2 | <p>арматура складирована на невыровненных площадках вдоль здания без подкладок на земле, внутри здания без подкладок на бетоне, не укрыта от воздействия атмосферных осадков.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 5.8 ГОСТ 10922-90;</p> | 28.08.2014 |
| 5.7 | <p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» за выполнением подрядчиками входного контроля применяемых материалов, изделий, конструкций при выполнении работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». Отсутствуют сведения в Журнале входного контроля (начат 14.03.2014), а также Акт о проведении входного контроля наружной герметичной оболочки (металлической) керамзитобетонной части по оси А ряд 20-22/23.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.2, 9.7, 9.11 СТО 95 137-2013; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011;</p> | |
| 5.8 | <p>не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и внесение записей по качеству (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 РД-11-05-2007; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011):</p> | |
| 5.8.1 | <p>в Общем журнале работ «Строительство зд. №53 – котельной, г. Лесной Свердловской обл. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» Промзона 1, Промплощадка №8» отсутствуют следующие сведения:</p> <p>в разделе 1 об инженерно-техническом персонале лица,</p> | |

| | | |
|-------|--|------------|
| | <p>осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> <p>в разделе 2 о специальных журналах, в которых ведется учет выполнения работ;</p> <p>в разделе 5 о проведении строительного контроля лица, осуществляющего строительство;</p> <p>в разделе 6 о регистрации исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> | |
| 5.8.2 | <p>в Общем журнале работ № 1/2012 на строительномонтажные работы по вертикальной планировке и устройству системы СФЗ здания 800 на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (начат 13.06.2012) отсутствуют сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> о разрешении на строительство; о ЗАО «ПЭМ-СТН» как лица, осуществляющего строительство; об уполномоченном представителе лица, осуществляющего строительство; о других лицах, осуществляющих строительство, их уполномоченных представителях; <p>в разделе 1 об инженерно-техническом персонале лица, осуществляющего строительство, занятого при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> <p>в разделе 2 о специальных журналах, в которых ведется учет выполнения работ;</p> <p>в разделе 5 о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства (внесена первая и единственная запись 11.02.2013);</p> <p>в разделе 6 о регистрации исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;</p> | 28.08.2014 |
| 5.8.3 | <p>в журнале бетонных работ «Строительство зд. № 53 – котельной» не фиксируются тип вибратора и способ вибрирования бетонной смеси, а зафиксированные показания температуры наружного воздуха не достоверны ввиду отсутствия термометра на объекте;</p> | |
| 5.8.4 | не внесены сведения о маркировке контрольных образцов | |

| | | |
|-------|--|------------|
| | <p>бетона и данные о результатах испытаний контрольных образцов бетона в промежуточном и проектном возрасте в Журнал бетонных работ № 1 на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» (начат 20.12.2012).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6.1 СТО 95 135-2013; приложения X СП 70.13330.2011;</p> | |
| 5.8.5 | <p>в Журнале сварочных работ на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800» не заполнены разделы «Список сварщиков, выполняющих сварочные работы на объекте», «Список ИТР, занятых выполнением сварочных работ», также не заполнены графы «Отметка о сдаче и приемке узла под сварку», «Отметка о приемке сварного соединения» за период с 25.12.2012 по 29.05.2014.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.10.1.10 СП 70.13330.2012; п. 10 РД 11-05-2007.</p> | 28.08.2014 |
| 6. | <p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» (нарушены требования п.п. 5.1, 5.5, 6.3 6.4, 8.2 СТО СРО-С 60542960 00005-2012):</p> <p>в разработанном ООО «Промстройсити» и согласованном ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» проекте производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> решения по прокладке временных сетей электроснабжения и освещения рабочих мест; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; проектные решения для предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса; узлы крепления страховочных лееров; карты (схемы) на операционный контроль качества СМР; перечень исполнительной и технической документации, оформляемых в ходе выполнения и приемки работ. | 28.08.2014 |
| 7. | <p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960-00036-2014</p> | 28.08.2014 |

| | | |
|-------|---|------------|
| | «Организация деятельности Генерального подрядчика. Общие требования» при выполнении СМР в г. Лесной Свердловской обл.: | |
| 7.1 | не разработана Программа обеспечения качества строительства объекта «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». Нарушены требования п. 5.11 стандарта; | |
| 7.2 | не определен порядок согласованных действий между ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и ЗАО «ПЭМ-СТН» на территории действующего производственного объекта. Нарушены требования п. 6.1.1 стандарта; | |
| 7.3 | не осуществляется входной контроль переданной Заказчиком для исполнения рабочей документации. Нарушены требования п.п. 6.1.3.2, 6.1.3.4 стандарта: | |
| 7.3.1 | в рабочей документации «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр ЭХПЛ1 р.001-КЖ1.1.1 отсутствуют подпись главного инженера проекта под заверением о том, что документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», подписи разработчиков и нормоконтролера; | 28.08.2014 |
| 7.3.2 | рабочая документация «Опалубка стен, перекрытия и покрытия между осями Б-П, 15-26.Строительные конструкции» шифр 8785-800-КЖ инв. № 12-06041 с изм. 3 от 12.12.2013, «Конструкции железобетонные. Том 1.1.1. Здание котельной (№ 53). Конструкции железобетонные котельного зала.» шифр ЭХПЛ1 р.001-КЖ1.1.1, «Конструкции железобетонные. Том 4. Сооружение № 56А, Резервуары дизельного топлива» шифр ЭХПЛ1 р.001-КЖ4 не содержит: перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность и в процессе строительства подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов Застройщика (Технического заказчика), являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов; требований к фактической точности контролируемых параметров; указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы; указаний по обеспечению безопасных условий труда; | |

| | | |
|------|---|------------|
| 7.4 | не получена от Заказчика по акту строительная площадка «Строительство и реконструкция сборочного производства. Здание 800». Нарушены требования п. 6.1.4.1 стандарта; | 28.08.2014 |
| 7.5 | не ограждена строительная площадка «Строительство зд. № 53 – котельной». Нарушены требования п. 6.1.4.3 стандарта; | |
| 7.6 | не осуществляются разработка комплексного укрупненного сетевого графика, контроль разработки подрядными организациями календарно-сетевых графиков. Нарушены требования п. 6.1.5 стандарта; | |
| 7.7 | не проверяется наличие в применяемой подрядными организациями организационно-технологической документации указаний о проведении строительного контроля (карты на операционный контроль качества СМР). Нарушены требования п. 6.1.6.2 стандарта; | |
| 7.8 | не разработаны процедуры (документы), определяющие объем, порядок и периодичность проведения контроля выполнения СМР, производимых подрядными организациями. Нарушены требования п. 6.2.4.1 стандарта; | |
| 7.9 | не в полной мере соблюдаются требования по проведению строительного контроля (см. п.п. 3.5 – 3.8 настоящего Акта). Нарушены требования п. 6.2.5 стандарта; | |
| 7.10 | в обособленном подразделении СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» отсутствуют документы на систему управления проектами (СУП), соответствующей требованиям стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 (нарушены требования п. 7.1 стандарта): Стандарт управления проектами организации; Регламент обеспечения стройки проектно-сметной документацией; Регламент разработки календарного плана производства работ; Регламент обеспечения документацией по производству работ; Регламент сбора и ввода фактических данных в график проекта; Регламент контроля исполнения договорных обязательств и контроля сметного лимита; Регламент взаимодействия участников проекта; Альбом отчетных форм, используемых при реализации | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | проектов; | |
| 7.11 | не обеспечивается выполнение безопасных условий труда на строительной площадке, безопасности строительных работ. Нарушены требования п. 8.1.5 стандарта. | |
| 8. | ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»: | |
| 8.1 | Положение «Система управления охраной труда в ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» СМК 06-01-2011 (введено в действие приказом от 30.11.2011 № 131) устанавливает требования к системе управления охраной труда и не описывает конкретных действий подразделений, вовлеченных в управление охраной труда. Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.1.1, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.3.2 ГОСТ 12.0.230-2007; | |
| 8.2 | не устанавливаются цели в области охраны труда для обособленного подразделения СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.7.1, 4.7.3 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.9.1 ГОСТ 12.0.230-2007; | 28.08.2014 |
| 8.3 | не разработаны процедуры по предупреждению и минимизации опасностей и рисков. Нарушены требования: п.п. 8.2, 8.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.12, 4.13 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.10.1.2 ГОСТ 12.0.230-2007; | |
| 8.4 | не разработаны мероприятия по применению подрядчиками и их работниками требований организации по охране труда, а также обеспечения своевременной корректировки этих мероприятий. Нарушены требования: п. 5.13 СУОТ Госкорпорации «Росатом»; п. 4.10.5.1 ГОСТ 12.0.230-2007; | |
| 8.5 | в СУУГР ЗАО «ПЭМ-СТН» отсутствуют: | |
| 8.5.1 | перечень СИЗ, выдаваемых работникам, карточек учета СИЗ и журнала учета карточек СИЗ. Нарушены требования: п.п. 10.9, 10.10, 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 13 Приложения к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 290н; | |

| | | |
|-------|--|------------|
| 8.5.2 | журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Нарушены требования п. 10.20 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; | 28.08.2014 |
| 8.5.3 | перечень профессий, которые должны иметь 1-ю группу по электробезопасности. Нарушены требования п. 11.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.4.3, 1.4.4 ПТЭЭП; | |
| 8.5.4 | инструкции проведения инструктажа персонала на 1-ю группу по электробезопасности и журнала учета присвоения групп по электробезопасности неэлектрическому персоналу. Нарушены требования: п. 10.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.4.4 ПТЭЭП; | |
| 8.6 | в СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не назначены приказами. Нарушены требования: п.п. 10.2, 12.6 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; | |
| 8.6.1 | должностное лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности; | |
| 8.6.2 | должностное лицо, ответственное за исправное состояние средств пожаротушения; | |
| 8.7 | в СУУГР ЗАО «ПЭМ–СТН» не разработаны Мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ-2009 Госкорпорации «Росатом»; ст. 226 ТК; | |
| 8.8 | не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядчиков на строительстве и реконструкции объектов ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.1 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными организациями: | |
| 8.8.1 | Объект «Строительство комплекса зданий сборочного производства. Здание 800». не установлены схемы проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения на въезде на производственную территорию объекта. | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001; | |
| 8.8.2 | <p>проект производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800, согласованный ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН», не содержит (нарушены требования п. 4.18 СНиП 12-03-2001):</p> <p>конкретных проектных решений по безопасности труда, не определяет технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда; проектные решения заменены извлечениями из норм и правил безопасности труда.</p> <p>Нарушены требования п. Ж1 Приложения Ж; опасных производственных факторов, связанных с технологией и условиями производства работ.</p> <p>Нарушены требования п. Ж3 Приложения Ж; проектных решений для предупреждения падения работающих с высоты, места и способы крепления предохранительного пояса; кроме того, не определены: средства подмащивания, предназначенные для выполнения отдельных видов работ или отдельных операций.</p> <p>Нарушены требования п. Ж7 Приложения Ж; указаний по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов; способов заземления металлических частей электрооборудования.</p> <p>Нарушены требования п. Ж11 Приложения Ж; определения участков работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ; определения средств защиты работающих.</p> <p>Нарушены требования п. Ж12 Приложения Ж;</p> | 28.08.2014 |
| 8.8.3 | <p>арматура складирована на невыровненных площадках вдоль здания без подкладок на земле, внутри здания без подкладок на бетоне.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001;</p> | |
| 8.8.4 | <p>навесные леса на отм. + 6.000 по оси Б ряды 1-2 (снаружи и внутри здания) имеют неровные рабочие настилы, не имеют бортовых элементов, высота ограждения менее 1,8 м и не имеет второго горизонтального элемента на расстоянии не</p> | |

| | | |
|--------|--|------------|
| | <p>более 0,5 м от первого, внизу под местом производства работ не определены и не ограждены опасные зоны, не оборудованы лестницами для подъема и спуска людей.</p> <p>Нарушены требования п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001; п.п. 2.1.4, 2.1.5, 2.2.36 ПОТ Р М-012-2000;</p> | |
| 8.8.5 | не пристегнуты фалы предохранительных поясов рабочих, выполняющих работы по монтажу опалубки на отм. + 6.000 по оси Б ряды 1-2, к специальным устройствам; | |
| 8.8.6 | <p>осуществляется хранение баллонов с газом (остатками газа) без предохранительных колпаков.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960 00006-2011; п. 664 ППБ 01-03; п. 4.2 СНиП 21-01-97;</p> | |
| 8.8.7 | <p>не закрыт и не огражден проём в стене на отм. +6.000 по ряду 3 в осях Л-К.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.9 СНиП 12-03-2001;</p> | |
| 8.8.8 | <p>не организованы в соответствии с требованиями, разработанными в проекте производства работ «ФГУП «ЭХП». Площадка II. Здание 800. ППР на возведение монолитной части здания» 2013-07 ПР-800 места прохода и подъема с отм. + 6.000 работников к месту выполнения работ по бетонированию плиты покрытия на отм. +11.900, где проводилось бетонирование 29.05.2014; и по монтажу опалубки стены на отм. +6.000 ÷ +8.900 в рядах 1-2 ось К.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960 00006-2011; п. 4.18, п.п. К1 приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1.45 ПОТ РМ 012-2000;</p> | 28.08.2014 |
| 8.8.9 | <p>не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ;</p> | |
| 8.8.10 | <p>не подвешены и не защищены от механических повреждений, а местами проложены по земле электрические кабели.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002;</p> | |
| 8.8.11 | <p>применяются электрические удлинители не заводского исполнения.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 3.5.13 ПТЭЭП; п.п. 2.1.21 ПУЭ;</p> | |


| | | |
|--------|--|------------|
| 8.8.12 | <p>электрические рубильники временных электрических сетей напряжением 380V не имеет повторного защитного заземления.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п. 2.7.6 ПТЭЭП;</p> | 28.08.2014 |
| 8.8.13 | <p>отсутствуют устройства защитного отключения, устанавливаемые на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009;</p> | |
| 8.8.14 | <p>расстояние сигнального ограждения от границы перепада по высоте вдоль траншеи канализации К-1 менее 2-х м, местами проходит по бровке траншеи, на сигнальном ограждении не вывешены знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования п.п. 2.2.7, 2.2.12 ГОСТ 12.4.059-89;</p> | |
| 8.8.15 | <p>Объекте «Строительство здания 53 - котельная».</p> <p>не установлены схемы проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения на въезде на производственную территорию объекта.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001;</p> | |
| 8.8.16 | <p>на сигнальных ограждениях, установленных вокруг котлованов под дымовые трубы и резервуары резервного топлива, внутри Главного корпуса, не вывешены знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 2.2.12 ГОСТ 12.4.059-89;</p> | |
| 8.8.17 | <p>выполнена разводка временных электросетей напряжением до 1000 В над проходами на высоте 1.5 м.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p> | |
| 9. | <p>ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p> | 28.08.2014 |
| 9.1 | <p>договора субподряда №14/9-з-14 от 30.12.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «Промстройсити» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ комплекса зданий сборочного производства и № 14/160-з-14 от 14.04.2014 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство здания 53 - котельная» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»</p> | |

| | | |
|-------|---|------------|
| | в г. Лесной Свердловской области не содержат: | |
| 9.1.1 | <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «Промстройсити» и реквизитов документа, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p> | |
| 9.1.2 | <p>пункта - «Подрядчик при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 правил;</p> | |
| 9.1.3 | <p>раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».</p> <p>Нарушены требования п. 4 правил;</p> | |
| 9.2 | <p>договор субподряда №14/64-з-14 от 01.03.2014 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «АльфаСтрой» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ наружной теплосети на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства» ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области не содержит перечня видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «АльфаСтрой».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p> | 28.08.2014 |
| 9.3 | <p>договора субподряда №14/529-з-13 от 20.09.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «АльфаСтрой» (Подрядчик) на выполнение строительно-монтажных работ наружной теплосети на объекте «Строительство и реконструкция сборочного производства» и №14/529-з-13 от 20.09.2013 на выполнение СМР по наружным сетям канализации зданий 800,827 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в г. Лесной Свердловской области не содержат перечней видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «АльфаСтрой».</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 правил;</p> | |
| 9.4 | <p>привлечена организация ООО «Энергоформ» в качестве подрядчика по договору субподряда № 14/676-з-13 от 22.10.2013 на работы по монтажу оборудования котельной</p> | |

| | | |
|-----|--|------------|
| | (здание № 53) и оборудования водоподготовки (здание № 57), пусконаладочные работы на объекте «Строительство здания № 53 – котельной для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», не имеющая допуска саморегулируемой организации к выполнению видов работ №№ 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 24.7, входящих в состав работ по договору. Нарушены требования п. 1 правил; | |
| 9.5 | договор субподряда № 14/676-з-13 от 22.10.2013 между ЗАО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН» (Генподрядчик) и ООО «Энергоформ» (Подрядчик) на работы по монтажу оборудования котельной (здание № 53) и оборудования водоподготовки (здание № 57), пусконаладочные работы на объекте «Строительство здания № 53 – котельной для ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» не содержит перечня видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работ ООО «Энергоформ». Нарушены требования п. 1.1 правил. | 28.08.2014 |

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)