

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 015

г. Москва

«30» апреля 2014 г.

Выдано

ООО "Челябинская строительная компания"

(наименование и место нахождения организации,

456780, Россия, обл. Челябинская, г. Озерск, ул. Челябинская, д.22

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 009с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 13.03.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-014 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов п.п. 3.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.9, 3.8.11, 3.8.13, 3.8.14, 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.20, 5.21 Предписания от 13.03.2014 № СРО-С-ПС-014 в срок до 30.05.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00295/4-27072012 от 27.07.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Челябинская строительная компания»
нарушений, указанных в предписании от 13.03.2014 № СРО-С-ПС-014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«30» апреля 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании материалов, присланных по электронной почте.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ООО «ЧСК» не соблюдает Требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала для выполнения видов работ №№ 25.2, 25.4, 25.7, 25.8: в категории «ИТР» - недостаточно 3 чел.; в категории «Квалифицированные рабочие» - отсутствуют 7 чел. Нарушены требования п. 1 части II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения (копии трудовых книжек, дипломы, удостоверения).
2.	ООО «ЧСК» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
2.1	Не установлены и документально не оформлены измеримые и согласуемые с Политикой в области качества Цели в области качества. Нарушены требования п.п. 4.2.1, 5.1, 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.	Нарушение устранено. Организация представила документально оформленные цели в области качества СТО СМК.001.13.

2.2	<p>Руководство по качеству, введенное в действие приказом № 106/1 от 11.10.2013 требует пересмотра (параграф 10 «Цели в области качества» не описывает основные принципы установки целей в области качества, а определяет задачи Службы качества); документация СМК требует актуализации в связи с изменениями в структурной схеме ООО «ЧСК», утвержденной 20.11.2013; Программа обеспечения качества строительно-монтажных работ объектов использования атомной энергии ПОК (СМ)-ОИАЭ-2013 (СТО СМК.034.13), утвержденная 06.03.2013, разработана на основании отмененных / замененных документов (РБ 003-98, НП 041-02), а также содержит ссылки на отмененные / замененные и несуществующие нормативные документы (НП 043-03, НП 016-2005).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Руководство по качеству пересмотрено, документация СМК актуализирована, программа обеспечения качества ПОК (СМ)-ОИАЭ-2013 актуализированна.</p>
2.3	<p>Не представлены документы, подтверждающие проведение высшим руководством через запланированные интервалы времени анализа системы менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной пригодности, достаточности и результативности, включающий в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в системе менеджмента качества, в том числе в политике и целях в области качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила приказ №54 от 29.04. 14.</p>
2.4	<p>Не представлены документы, подтверждающие наличие планирования и проведение внутренних аудитов СМК. Нарушены требования п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила годовой план внутренних аудитов на 2014 г.</p>
3.	<p>ООО «ЧСК» не соблюдает требования стандартов СТО СРО-С 60542960 00002-2011, СТО СРО С-60542960 00009-2010, СТО 95 137-2013, СТО 95 135–2013 при выполнении СМР по техническому перевооружению и реконструкции комплекса объектов производственной базы (Завод 23) ФГУП «ПО «Маяк»;</p>	

3.1	<p>При въезде на площадку не установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Информационные щиты установлены с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номера телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p>
3.2	<p>Не организованы временные мойки колес для строительной техники на выездах с участков производства работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; примечаний (лист 10), указаний к производству работ (лист 2) ППР «г. Озерск. ФГУП ПО «Маяк» Завод 156. Реконструкция систем производственного водоснабжения, сетей ВиК, ТС, электросетей. 1 Этап. Магистральные и внутриплощадочные сети ВиК. 12.006-ППР».</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.3	<p>На поступающий на площадку материал не оформляются акты входного контроля.</p> <p>Нарушены требования п. 9.11 СТО 95-137-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила Акт входного контроля №4/3 от 03.04.14, с паспортом качества №0046-3 от 03.04.14.</p>
3.4	<p>Отсутствует технологическая карта, с необходимой привязкой к объекту, на производство работ по нанесению изоляционного слоя на бетонные поверхности; работы производятся с нарушениями – не определен изоляционный материал, способы нанесения и контроля за производством работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.2, 7.2, 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила копию технологической карты .</p>
3.5	<p>Отсутствует проведение входного контроля бетонной смеси – не контролируется удобоукладываемость смеси, не контролируется время транспортировки смеси, отсутствуют паспорта качества на смесь.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п.п. 6.3, 6.4 ГОСТ 7473-2010.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №442, накладную №942 с записью ответственного о времени получения бетонной смеси.</p>

3.6	<p>На строительной площадке применяется не выпущенный «в производство работ» заказчиком проект «Техническое перевооружение и реконструкция объектов производственной базы...». ФГУ ПО «Маяк» з-д №156. «Реконструкция системы производственного водоснабжения, сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, электросетей. 1 этап» Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации. 212-285-00/12/ВЗ-01-12-000-НВК2.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.7	<p>ППР «г. Озерск. ФГУП ПО «Маяк» Завод 156. Реконструкция систем производственного водоснабжения, сетей ВиК, ТС, электросетей. 1 Этап. Магистральные и внутриплощадочные сети ВиК. 12.006-ППР» не выпущен в производство работ путем простановки штампа организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.8	<p>Отсутствует операционный контроль по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций, и документирования его результатов; не определены места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям (нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011);</p>	

3.8.1	<p>На бетонной поверхности стен резервуаров 534/4 допускается обнажение корродирующей арматуры – креплений опалубки, по всей поверхности стен.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; приложения Ц (стр. 277) СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила организационно - технологическую документацию, по которой проводился ремонт.</p>
3.8.2	<p>Производится засыпка на всю глубину траншеи магистральных сетей щебнем без послойной укладки и уплотнения каждого слоя с оформлением актов скрытых работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.15 СП 45.13330.2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила Акт испытания засыпки с проектным и фактическим коэффициентом уплотнения.</p>
3.8.3	<p>Монтаж трубопроводов сети В-5 проводится (здание 534/4.5) без технологических карт, без крепления стенок; результаты проверки отметок дна не отражены в журнале производства работ; часть трубопроводов от колодцев до ввода в резервуар V=250 м³ висит в воздухе не имея никакого основания.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.3 СНиП 3.05.04-85.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.8.4	<p>Концы труб сети В-5, при перерыве в укладке, не закрыты заглушками или деревянными пробками.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.3 СНиП 3.05.04-85.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.8.5	<p>Частичная обратная засыпка грунта в пазухи резервуара V=250 м³ (здание 534/4.5) выполнена до прокладки всех коммуникаций, без проведения гидравлического испытания резервуара и без выполнения гидроизоляции стен и перекрытия.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.15, 5.16 СНиП 3.05.04-85.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила организационно – технологическую документацию на проведение данных работ.</p>
3.8.6	<p>Имеются пропуски и разрывы нанесенной грунтовки перед нанесением изоляционных составов на наружную поверхность колодцев сети В-5, не определяется влажность основания перед нанесением грунтовки.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 2.6, 2.7 СНиП 3.04.01-87.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документально оформленные материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

3.8.7	<p>Имеются разрывы мастичной изоляции колодцев сети В-5.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2.24 СНиП 3.04.01-87.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документально оформленные материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
Здание № 534/1		
3.8.8	<p>Отсутствуют технологические карты (схемы) по сборке металлоконструкций под сварку.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.1.2 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила технологические карты на сварку и контроль сварных соединений утвержденных 14.01.14.</p>
3.8.9	<p>При сборке металлоконструкций под сварку кромки сварных соединений не зачищались от краски и грязи.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.1.2 СТО 95 135-2013; п.п. 8.17 СНиП 3.03.01-87.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила Акт ВИК после зачистки кромки сварных соединений.</p>
3.8.10	<p>Отсутствуют технологические карты на проведения визуального и измерительного контроля при сборке металлоконструкций под сварку.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.2 СТО 95 135-2013; п.п. 8.56 СНиП 3.03.01-87; п. 3.11 РД 03-606-03.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила технологические карты на сварку и контроль сварных соединений утвержденных 14.01.14.</p>
3.8.11	<p>Заваренные сварные соединения имеют дефекты сварки: наплывы; непровары; множественные прижоги металла; на множественных сварных соединениях не очищен шлак.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.7.3 СТО 95 135-2013; п.п. 8.14 СНиП 3.03.01-87.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила Акт ВИК после устранения дефектов заваренных сварных соединений.</p>
3.8.12	<p>На заваренных сварных соединениях отсутствуют клеймы сварщиков выполнявших сварку.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.7.3 СТО 95 135-2013; п.п. 8.14 СНиП 3.03.01-87.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила приказ №51 от 18.04.14.</p>
3.8.13	<p>Металлоконструкции закреплены к фундаменту анкерными болтами с нарушениями:</p> <p>гайки не затянуты, на некоторых болтах</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документированного подтверждения устранения данного нарушения.</p>

	<p>имеется по три и более шайб (нарушены требования: п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.14 4.16 СНиП 3.03.01-87);</p> <p>болты выступают над шайбами от 15 до 65 мм (нарушены требования: п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.17 СНиП 3.03.01-87).</p>	
3.8.14	<p>На некоторых гайках отсутствуют клейма завода изготовителя.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2. СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.13 СНиП 3.03.01-87.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документированного подтверждения устранения данного нарушения.</p>
3.9	<p>Не осуществляется контроль соответствия складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, установленным нормам и правилам (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 56 Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468): трубы складированы на невыровненных площадках без подкладок на земле и в снегу, а также на бетонном перекрытии резервуара V=250 м³ в два яруса, нижний ярус на бетоне без подкладок, а верхний ярус поперек нижнего без прокладок с опиранием одного из концов труб на плиту перекрытия; металлоконструкции складированы на невыровненных площадках без подкладок на земле и в снегу, имеются многочисленные повреждения антикоррозионного покрытия металлоконструкций;</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.10	<p>Не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и записей по качеству (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.2, 8.6 РД-11-05-2007): в общем журнале работ № 0140.01 том 2 «Техническое перевооружение и реконструкция</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>комплекса объектов производственной базы ФГУП «ПО «Маяк» отсутствуют сведения-</p> <p>о специальных журналах, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналах авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации (не заполнен Раздел 2);</p> <p>о должности, фамилии, инициалах лиц, подписавших акты в Разделе 6; записи в данном разделе ведутся карандашом.</p>	
4.	<p>ООО «ЧСК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p>	
4.1	<p>Проект производства работ «Завод 156. Реконструкция системы производственного водоснабжения, сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, электросетей. 1-й этап. Резервуар V=250 м3 (здание 534/4.5)» шифр ТО.12-0534/4-1-ППР (утвержден техническим директором ООО «ЧСК» в 2012 г.) не содержит в своем составе:</p> <p>календарного плана производства работ по объекту;</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий материалов и оборудования;</p> <p>локальных графиков производства работ;</p> <p>графиков движения рабочих кадров по объектам;</p> <p>графиков движения основных машин и механизмов по объектам;</p> <p>технологии выполняемых работ и технологических карт на выполнение видов работ;</p> <p>схем строповки грузов и конструкций;</p> <p>схем складирования;</p> <p>схем движения рабочих к местам работ по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий;</p> <p>схем размещения геодезических знаков;</p> <p>перечней технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>работ;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>перечней исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;</p> <p>решений по производству работ, включая зимнее время;</p> <p>потребность в энергоресурсах;</p> <p>потребность в основных и вспомогательных материалах;</p> <p>привязку городков строителей и мобильных зданий;</p> <p>мероприятий по сохранности материалов, изделий конструкций и оборудования на строительной площадке;</p> <p>природоохранных мероприятий;</p> <p>мероприятий по охране труда и безопасности в строительстве;</p> <p>технико-экономических показателей;</p> <p>ведомостей дополнительных работ и материалов, не учтенных в РД;</p> <p>мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;</p> <p>графической части, за исключением стройгенплана.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
4.2	<p>Не контролируется проведение процедуры выпуска ППР в производство работ - указанный выше ППР не имеет надписи «В производство работ» с подписью ответственного должностного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила необходимые документы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.	<p>ООО «ЧСК» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	

5.1	<p>Производственная территория не ограждена во избежание доступа посторонних лиц.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.2.2, 6.2.9 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила корректирующие мероприятия по недопущению в дальнейшем данного нарушения.</p>
5.2	<p>Не установлены схемы проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. на въезде на производственную территорию комплекса объектов производственной базы.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.3	<p>Не предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков для работающих на открытом воздухе.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.12 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация установила навесы для укрытия от атмосферных осадков.</p>
5.4	<p>Трубы и металлоконструкции складированы на невыровненных площадках без подкладок на земле и в снегу, имеются многочисленные повреждения антикоррозионного покрытия металлоконструкций.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила корректирующие мероприятия по недопущению в дальнейшем данного нарушения.</p>
5.5	<p>Разводки временных электросетей напряжением до 1000 В повсеместно разбросаны хаотично по земле, в снегу.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В выполнена в соответствии с требованиями п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>
5.6	<p>Не вывешены графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы в месте производства работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

5.7	<p>Отсутствуют устройства защитного отключения, которые должны быть установлены на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.8	<p>Перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, а именно:</p> <p>места вблизи от неизолированных токоведущих частей электроустановок;</p> <p>места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;</p> <p>места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;</p> <p>участки территории вблизи строящегося здания (сооружения);</p> <p>на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов и зон потенциально опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения и сигнальные ограждения со знаками безопасности, соответственно.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.9	<p>Электрический рубильник (РП-1) и силовой шкаф (ЩС-1) временных электрических сетей напряжением 380V не имеют повторного защитного заземления.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6 ПТЭЭП.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.10	<p>Отсутствуют протоколы измерения сопротивления контура заземления бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

5.11	<p>Не определен перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила приказ по предприятию №35 от 18.03.2014.</p>
5.12	<p>Не определен перечень профессий и видов работ выполняемых в условиях действия опасных производственных факторов; не определен порядок прохождения стажировки на рабочем месте при допуске к выполнению работ в условиях действия опасных производственных факторов, стажировка не проводится.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.12 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила приказы по предприятию №36 от 18.03.2014, №36 от 18.03.2014.</p>
5.13	<p>На рабочем месте отсутствует журнал выдачи наряд-допусков.</p> <p>Нарушены требования: п. 10.15 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; приложений «Д», «Е» СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Журнал выдачи наряд-допусков выдан на рабочее место.</p>
5.14	<p>Штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.15	<p>У въезда на стройплощадку не установлены планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водосточников, средств пожаротушения и связи.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 364 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

5.16	<p>Не укреплены вертикальные стенки котлована здания 534/4.5, не разработаны мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями, не определены места установки и тип ограждений котлована, а также лестниц для спуска работников к месту работ, ограждения и лестницы (трапы) для спуска в котлован и прохода к рабочим местам в котловане не установлены (спуск в котлован к рабочим местам и подъем из котлована осуществляется по протоптаным в снегу глубиной ~ 40 см извилистым тропинкам по откосам котлована с захватом руками за торчащие из стенок котлована куски арматуры и корней ранее растущих деревьев, а также опираясь руками на стенки резервуара и обрезки арматуры, торчащие из тела бетона резервуара).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 5.1.2, 5.2.3 СНиП 12-04-2002.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документированных подтверждений устранения данных нарушений.</p>
5.17	<p>Не предусмотрены мероприятия по предупреждению воздействия на работников опасных производственных факторов, связанных с характером работы в котловане здания 534/4.5 от обрушения грунта стен котлована.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.1.1 СНиП 12-04-2002.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документированного подтверждения устранения данного нарушения.</p>
5.18	<p>Ширина в свету проходов на рабочие места в котловане здания 534/4.5 к колодцам № 3 и 4 сети В-5 менее 0,6 м, а на рабочих местах отсутствует необходимое пространство в зоне работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2.1 СНиП 12-04-2002.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.19	<p>Проходы к рабочим местам в котловане здания 534/4.5 не очищаются от снега (в котловане снег навален сугробами глубиной до 40 см).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Организация представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

5.20	<p>Выполняются работы в траншеях магистральных сетей и котловане резервуаров 534/4.5 глубиной более 2-х метров, имеющих не закрепленные стенки.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 5.2.5-5.2.9 СНиП 12-04-2002.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила документированного подтверждения устранения данного нарушения.</p>
5.21	<p>Рабочее место выполнения сварочных работ внутри колодца сети В-5 в котловане здания 534/4.5 не укомплектовано первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.5.6 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организация не представила материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.22	<p>На рабочем месте отсутствует журнал регистрации противопожарного инструктажа.</p> <p>Нарушены требования: п. 12.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 10 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Журнал регистрации противопожарного инструктажа выдан на рабочее место.</p>
5.23	<p>В журнал учета присвоения 1-ой группы по электробезопасности внесены записи о проверке знаний специалистов имеющих группу по электробезопасности II до 1000В (электросварщики) и группу по электробезопасности IV до 1000В (электромонтер).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; гл. 1.4 ПТЭЭП.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Из журнала исключены записи о проверке знаний специалистов имеющих группу по электробезопасности II до 1000В (электросварщики) и группу по электробезопасности IV до 1000В (электромонтер).</p>

ООО «Челябинская строительная компания» не устранило нарушения по п.п. 3.4, 3.8.1, 3.8.2, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.7, 3.8.9, 3.8.11, 3.8.13, 3.8.14, 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.20, 5.21 предписания №СРО-С-ПС-014 от 13.03.2014.

Ведущий специалист
отдела технического надзора

Монжелей А.С.
(Фамилия и инициалы)