

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 058**

г. Москва  
(место составления)

« 16 » 04 2014 г.

Выдано **ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация»**

115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 9

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 09.04.2014 № 028с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В Организации не проводится обучение рабочих в образовательных учреждениях, проверка их знаний производственных инструкций по промышленной безопасности, а также допуск рабочих к самостоятельной работе приказом по организации. Нарушены требования п. 3.2 гл. I раздел I Требований к выдаче свидетельств о допуске; п.п. 7, 11, 26, 27 РД-03-20-2007	28.04.2014
2.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
2.1.	не разработаны производственные инструкции, которые должны устанавливать порядок монтажа и демонтажа опалубки, требования по эксплуатации страховочных средств (последовательность выполнения операций монтажа и демонтажа, количество страховочных средств и т.д.) Нарушены требования п. 8.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.5, 4.4.20 ПОТ РМ-012-2000	28.04.2014
2.2.	В ОЭК-НВ5 - филиале ОАО «ОЭК» отсутствует документальное подтверждение проведения проверок, контроля и оценки состояния охраны и условия безопасности труда, в том числе периодического оперативного контроля, которые необходимо проводить	28.04.2014

	<p>руководителями работ и подразделений филиала, согласно их должностных обязанностей, на предмет использования рабочими инвентарной оснастки, применения в работе инвентарных средств подмащивания, наличия и целостности ограждений, контроля освещенности рабочего места в ночное время до начала работ и в процессе работы согласно инструкциям по охране труда</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 5.8 СНиП 12-03-2001</p>	
2.3.	<p>Работы выполнялись по проекту производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&amp;&amp;amp.&amp;&amp;&amp;&amp;.000.KE.0013, который не был утвержден лицом, исполняющим строительство (ОЭК-НВ5 – филиал ОАО «ОЭК»), а утвержден главным инженером ВУС-ЭСМ филиала ОАО «Энергоспецмонтаж», и который не содержит описание технологии выполнения работ по демонтажу опалубки контурной стены обстройки здания 20UJA «Реакторное здание» по ряду А, осях 1р-2р</p> <p>Нарушены требования п. 7.1, 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 5.7.3 СП 48.13330.2011</p>	28.04.2014
2.4.	<p>Не осуществляется контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работ, предусмотренных нарядом-допуском №49 на производство работ в местах действия опасных факторов, выданным на период с 16.03.2014 по 31.03.2014 начальником участка Шестопаловым Ю.В.:</p>	
2.5.1.	<p>рабочее место, где выполнялись работы по демонтажу опалубки по ряду А, оси 2, загромождено элементами демонтируемой опалубки</p> <p>Нарушены требования п.п. п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.11.4, 6.1.6 СНиП 12-03-2001</p>	28.04.2014
2.5.2.	<p>отсутствует страховочный канат при работах по демонтажу опалубки, который необходимо закреплять за конструктивные элементы здания</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001, п.п. 4.4.1 ПОТ РМ-012-2000</p>	28.04.2014
2.5.3.	<p>монтажники, выполняющие работы по демонтажу опалубки, крепятся страховочными средствами к демонтируемым элементам</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001, п. 4.4.4 ПОТ РМ-012-2000</p>	28.04.2014
2.5.4.	<p>используются в работе, в качестве средства индивидуальной защиты от падения с высоты, самодельный крюк из арматуры периодического профиля, которым монтажники крепятся к опалубке</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001; п. 4 ПОТ РМ-012-2000</p>	28.04.2014
2.5.5.	<p>строительные леса, предназначенные для демонтажа опалубки, смонтированные вдоль контурной стены здания реактора 20UJA по ряду А, осям 1р-2р на отм. +21,250, и с которых велись работы,</p>	28.04.2014


	<p>имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.11.4, 7.4.11 СНиП 12-03-2001</p>	
2.5.6.	<p>работы по демонтажу опалубки контурной стены обстройки здания 20UJA «Реакторное здание» по ряду А, осях 1р-2р выполнялись по наряду-допуску №49, выданному на период с 16.03.2014 по 31.03.2014, монтажником стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Вдовенко Ю.С., который не был допущен к самостоятельной работе приказом по организации</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 27 РД-03-20-2007</p>	28.04.2014
2.5.	<p>Не указаны места и способы крепления предохранительного пояса при выполнении работ на высоте по монтажу и демонтажу опалубки контурных стен здания реактора в проекте производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.000.KE.0013</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 1.26 ПОТ РМ-012-2000, п.К7 Приложения Ж СНиП 12-03-2001</p>	28.04.2014
2.6.	<p>В ППР «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.000.KE.0013 не определены места установки осветительных приборов при работе с внешней стороны контурных стен здания реактора 20UJA. Контроль освещенности рабочего места перед допуском к работе не ведется</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.1.25 ПОТ РМ-012-2000</p>	28.04.2014
3.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», в части согласования, утверждения и выдачи «В производство работ»:</p>	
3.1.	<p>Проект производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&amp;&amp;.&amp;&amp;&amp;&amp;.000. KE.0013 не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>локального графика производства работ;</li> <li>технологических карт на монтаж и демонтаж опалубки;</li> <li>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</li> <li>решений, принятых на основании ППР;</li> <li>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;</li> <li>обоснований и мероприятий по применению мобильных форм организации работ, режимов труда и отдыха;</li> <li>потребности в энергоресурсах;</li> <li>потребности и привязку городков строителей и мобильных</li> </ul>	28.04.2014

	<p>(инвентарных зданий);</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;</p> <p>техничко-экономических показателей, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со сметой, уровень механизации и затраты труда на 1 куб.м., 1 кв.м. площади здания, на единицу физических объемов работ или иного показателя, принятого для определения производительности труда.</p> <p>В карте операционного контроля опалубочных работ дана ссылка на несуществующую инструкцию, в соответствии с которой должна выполняться проверка правильности и надежности опирания опалубки на основание</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960 00005-2012; п. 5.7.3 СП 48.13330.2011</p>	
4.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования НПСАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Вдовенко Юрия Сергеевич (1977 года рождения), работник ОЭК-НВ5 - филиал ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», не включен в Список застрахованных лиц, который является Приложением №1 к договору коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от 11.11.2013 № 130000-700-000063</p> <p>Нарушены требования п.1.2 правил.</p>	28.04.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
 (должность)

(подпись)



**Толмачев А.В.**  
 (расшифровка подписи)