

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 044

г. Москва

« 03 » апрель 2014 г.

Выдано ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»
Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная,
д. 7, стр. 9

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 12.03.2014 № 016с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске:	26.05.2014
1.1	Недостаточное количество квалифицированного персонала в структурных подразделениях: осуществляющем разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в количестве 3 специалистов (необходимо 3); осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 2 специалистов (необходимо 6); осуществляющем надзор за строительно-монтажными работами в количестве 3 специалистов (необходимо 6). Нарушены требования п. 1 главы II разд. 3; приложений 1, 2, 3, 5 главы II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	
1.2	Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей	

	<p>и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Не пройдена аттестация четырьмя руководителями Организации.</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.10, 4.3 Приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
2.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 (нарушены требования: п.п. 2.1, 2.4 стандарта):	26.05.2014
2.1	<p>документы СМК не актуализированы в соответствии с изменением организационной структурой организации и выходом новых действующих нормативных документов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.2	<p>политика в области качества не утверждена генеральным директором Каспаровым С.А., не доведена до сведения персонала Организации (отсутствует подтверждение того, что политика в области качества доведена до сведения персонала организации и понята).</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.3	<p>высшее руководство не обеспечивает наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента качества и постоянному улучшению ее результативности, а именно:</p> <p>отсутствуют документы по обеспечению разработки целей в области качества;</p> <p>отсутствуют документы по обеспечению проведения анализа со стороны руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 (с и d) ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.4	<p>отсутствует анализ высшего руководства Организации «Политики в области качества» за 2013 год.</p> <p>Нарушены требования п. 5.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.5	<p>цели в области качества в целом по Организации на 2013 и 2014 г.г. не установлены. Установленные цели в области качества на 2014 год для структурного подразделения Нововоронежский филиал «Управление строительством Нововоронежской АЭС-2». №№ 1, 4, 5, 7 не измеримы.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.6	не осуществляется планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества.	

	Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.	
2.7	<p>входные данные для анализа СМК со стороны высшего руководства за 2013 год не содержат информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> о функционировании процессов и соответствии продукции; о последующих действиях, вытекающих из предыдущих анализов со стороны руководства. <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.8	<p>не проводится анализ со стороны руководства системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.9	<p>отсутствуют исходные данные для анализа СМК со стороны высшего руководства за 2013 год, а именно: результаты аудитов (проверок), обратная связь от потребителей (не заполняются анкеты удовлетворенности Заказчика), функционирование процессов и соответствие продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.10	<p>не проводится мониторинг восприятия потребителями выполняемых услуг (разработанная и утвержденная «анкета уровня удовлетворенности Заказчика» не заполняется).</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.11	<p>не планируются и не разрабатываются процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.12	<p>не проводится мониторинг восприятия потребителями выполняемых услуг (разработанная и утвержденная «анкета уровня удовлетворенности Заказчика» не заполняется).</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.13	<p>отсутствует график проведения внутренних аудитов на 2014 год, не представлены результаты внутренних аудитов за 2013 год.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
2.14	<p>не проводится внешний аудит субподрядчиков.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.3 СТО-П-00003-2009 п. 4.1 примеч. п. 3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	

2.15	<p>«Программа обеспечения качества строительного-монтажных работ при сооружении НВАЭС-2 NW20.W.547.&.&&&&&.&&&&.089.PN.0001», введенная в действие 11 августа 2010, содержит недостоверные сведения в части:</p> <p>сведений об организационной структуре управления организации; информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК;</p> <p>сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК;</p> <p>сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями и подрядными организациями.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6, 12, 15 НП-090-11.</p>	
2.16	<p>не планируются и не проводятся внутренние проверки ПОК.</p> <p>Нарушены требования п. 20 НП-090-11.</p>	
2.17	<p>не определен порядок вывода из эксплуатации средств измерений, не прошедших поверку и калибровку, в установленные сроки.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.4 СТО-С-00003-2009; п. 21 НП-090-11.</p>	
3.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010:	26.05.2014
3.1	<p>отсутствуют распоряжения о назначении руководителя проекта, о создании проектного офиса для каждого реализуемого проекта.</p> <p>Нарушены требования п. 6.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
3.2	<p>специалисты управления организации атомного строительства не проходят курсы повышения квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п. 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
4.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013:	
4.1	в соответствии с договором субподряда от 31.01.2014 № 23С-150 Организацией привлечен «субподрядчик» ООО	

	<p>«ОЭК-Сервис» для выполнения СМР по устройству системы сбора и отвода стоков после пожаротушения на здании «10 УКС» (Вспомогательное реакторное здание). Указанный субподрядчик не имеет разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ).</p>	26.05.2014
4.2	<p>в соответствии с дополнительным соглашением № 18 к договору субподряда от 05.08.2009 № 23С-22 Организацией привлечен «субподрядчик» ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж» для выполнения СМР по монтажу оборудования, монтажу технологических трубопроводов, монтажу металлоконструкций на здании «10 УМА» и др. Указанный субподрядчик не имеет разрешения (лицензии) Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии, указанных в договоре.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; ч. 3 ст. 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Федеральный закон от 04 мая 2011 № 99-ФЗ); ст. 26 Федерального закона «Об использовании атомной энергии» (Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ).</p>	
4.3	<p>на вертикальной поверхности ж/б стен системы пассивного отвода тепла (СПОТ) здания реактора № 1 «10 УА» (от отм. + 29.000 и выше, 200-2500, R=35.900) и на горизонтальной поверхности ж/б покрытия лестничной клетки здания реактора № 1 «10 УА» (отм. + 38.700, ряды 1р-2р, оси Гр-Др) имеются трещины, раскрытием более 0,2 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.18.4 (приложение Ц) СП 70.13330.2012.</p>	

4.4	<p>допущено увеличение защитного слоя бетона в ж/б конструкции покрытия лестничной клетки здания реактора № 1 «10 UJA» (отм. + 38.700, ряды 1р-2р, оси Гр-Др), при проектном расстоянии в 35 мм, фактическое расстояние доходит до 80 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; п. 7 табл. 5.10 СП 70.13330.2012.</p>	
4.5	<p>вертикальные бетонные поверхности ж/б конструкций здания реактора № 1 «10 UJA» (от отм. + 29.000 и выше) локально имеют дефекты – отклонения от плоскостей, включения частей опалубки, оголение корродирующих креплений (тяжей) опалубки и т.п. Отсутствует проведение контроля за оборачиваемостью опалубки с соответствующей фиксацией.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.12, п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.</p>	
4.6	<p>отсутствует организационно - технологическая документация на удаление креплений опалубки с поверхности ж/б конструкций здания реактора № 1 «10 UJA», работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
4.7	<p>отсутствует технологическая карта на бетонирование в зимний период, начиная с 2014 г., по зданию реактора № 1 «10 UJA», работы производятся.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p>	
4.8	<p>отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве бетонных работ при сооружении здания реактора № 1 «10 UJA» (п. 4.8 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; СП 70.13330.2012.</p>	
4.9	<p>арматурный прокат и закладные изделия поступают на строительную площадку без соответствующего подтверждения о прохождении входного контроля, описанного в положении о входном контроле Организации № ПЛ.УС НВАЭС-2.001.09. (п. 5.2.24 положения).</p> <p>Нарушены требования п. 5.4 СТО 95 137-2013.</p>	

4.10	<p>работы по устройству систем инженерно-технического обеспечения (вентиляции) в здании «10UKC» выполняются с нарушением рабочей документации. Соединение воздухопроводов систем вентиляции в пределах ЗКД (на отм. + 4.800 и + 8.400) выполнены на фланцах вместо сварки.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.6 СП 48.13330.2011; п. 6 общих указаний рабочей документации 10UKC Вспомогательное реакторное здание. Компоновочные чертежи вентиляции до отм. + 11.950. Общие данные. Шифр NW2P.D.120.1.0UKC&&. &&&&. 051.DC.0002 лист 1.</p>	
4.11	<p>не своевременно заполняется общий журнал работ. В журнале работ № 01-1-19 «10UJA Реакторное здание / Внутренний контейнмент» (зарегистрирован в ДМТУ Ростехнадзора 13.12.2013) отсутствуют сведения об инженерно-техническом персонале 12-ти субподрядных организаций с указанием даты начала работ на объекте и видов производимых работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.1 РД-11-05-2007.</p>	
4.12	<p>Организацией, в лице филиала УС НВАЭС-2, при производстве работ на здании «10 UMA» допущены следующие нарушения:</p>	
4.12.1	<p>отсутствует организационно - технологическая документация на ремонт (восстановление) дефектных поверхностей бетона подливки опор турбоагрегата К-1200-6,8/500+ТЗВ-1200-2АУЗ с отм.+16.435 до отм. +16.985.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011.</p>	
4.12.2	<p>производится гнутье выпусков стержней рабочей арматуры (холодный способ) существующего перекрытия на отм. +16.000, для соединения с монтируемым арматурным каркасом перекрытия в осях А-В ряды 10-11, в отсутствии организационно - технологической документации на производство указанных работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.7.2, 6.1 СП 48.13330.2011.</p>	26.05.2014

4.13	<p>не осуществляется проверка выполнения работ при строительстве объектов капитального строительства Нововоронежской АЭС-2 на соответствие требованиям проектной и рабочей документации, требованиям технических регламентов; соблюдения последовательности и состава технологических операций; качества строительных материалов; качества организационно-технологической документации; правильности складирования материалов и соответствующего освидетельствования выполненных работ в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, что подтверждается нарушениями, допущенными подрядной организацией ООО «ОЭК-СЗЭМ» (п.п. 4.13.1 – 4.13.2 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.12, 5.1.15, 5.1.17 СТО 95 135-2013; п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.2, 7.1 СП 48.13330.2011; п. 2, подпунктов «а» - «д» п. 5 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	
5	<p>Организация, в лице филиала НВ-1 УС НВАЭС-2, не соблюдает требования стандартов СТО 95 138-2013, СТО 95 140-2013 при устройстве кабельных электрических линий временного электроснабжения и сварочной сети в здании «10УКС» на отм. + 4.750, + 29.100:</p>	
5.1	<p>не разработана система контроля качества электромонтажных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1.1 СТО 95 138-2013.</p>	
5.2	<p>не назначена комиссия для приемки помещений под монтаж кабельных электрических линий, не произведена строительная отделка полов, стен и потолков (без финишной окраски) помещений и лестничной клетки выше отм. + 8.400 до отм. + 29.100, при этом выполнены работы по монтажу трубных разводов, установлены распаечные коробки, выключатели, частично выполнена прокладка электрических проводов в трубных разводках; при выполнении отделочных работ трубные разводки, выключатели, распаечные коробки снимаются с мест крепления и повреждаются.</p> <p>Нарушены требования п. 12.1 СТО 95 140-2013.</p>	26.05.2014

5.3	не смонтированы системы пожаротушения. Нарушены требования п. 12.5 СТО 95 140-2013.	
5.4	отсутствуют маркировочные кабельные бирки на электрических линиях временного электроснабжения и сварочной сети на отм. + 4.750. Нарушены требования п. 17.1 СТО 95 140-2013.	
5.5	не заделаны временным противопожарным уплотнением модульные кабельные проходки электрических линий временного электроснабжения и сварочной сети на отм. + 4.750. Нарушены требования п. 21.4 СТО 95 140-2013.	
5.6	отсутствует прилегание кабелей к поверхности кабельных конструкций при их переходе на разные отметки по наклонным кабельным конструкциям. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.5.6 СТО СРО-С 60542960 00019-2013.	
6	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	26.05.2014
6.1	в организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК (далее - УС НВ АЭС-2) отсутствуют мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг), утверждённые руководителем. Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК РФ; п.п. 4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом».	
6.2	перечень средств индивидуальной защиты (СИЗ), выдаваемых работникам организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК, требует доработки. Нарушены требования: п. 10.10 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.	
6.3	личные карточки учёта СИЗ организации УС НВ АЭС-2 филиал ОАО ОЭК требуют доработки. Нарушены требования: п. 10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.	

6.4	<p>в филиале Организации УС НВ АЭС-2 отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
6.5	<p>в филиале Организации УС НВ АЭС-2 нет документированного подтверждения о проводимой проверке (входном контроле) рабочей и проектно-технологической документации на наличие в ОС ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ» с ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п. К1 Приложения Ж СНиП 12-03-2001; п.п. 1.24-1-38, 1.42-1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4, п. 8 табл. 4.1 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	
6.6	<p>в отделе охраны труда филиала Организации УС НВ АЭС-2 для организации и обеспечения требований ОТ числится 6 человек при численности персонала филиала ~ 3500 человек.</p> <p>Нарушены требования: п. 8.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 217 ТК РФ.</p>	
6.7	<p>проект производства работ «10УКС. Вспомогательное реакторное здание. Монтаж воздухопроводов до отметки + 11.950. Проект производства работ» шифр NW20.W.547.1.0УКС&&&&&.051.KE.0052 (разработчик – ОАО «ОЭК», ООО «ОЭК-Инжиниринг» не содержит в составе необходимой информации (п. 6.7 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.18 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.8	<p>электрические кабели проложены по поверхности настилов лесов (отм. + 48.800, купол защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA»), не подвешены и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p>	
6.9	<p>проходы к рабочим местам и на рабочих местах (отм. + 48.800, леса для устройства купола защитной оболочки</p>	


	<p>здания реактора № 1 «10 UJA») загромождены мусором и складирруемыми материалами.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.10	<p>отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации в местах подъема людей на леса (отм. + 48.800, леса для устройства купола защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA»).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.10 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.11	<p>леса, предназначенные для устройства купола защитной оболочки здания реактора № 1 «10 UJA» на отм. + 48.800, имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.12	<p>рабочее место сварщика в здании здания реактора № 1 «10 UJA» на отм. + 29.500 расположено в лестничной клетке над проходом и не отделено несгораемым экраном (ширмой, щитами); оно расположено вне постоянных сварочных постов, не определено письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Место производства сварочных работ не обеспечено средствами пожаротушения.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 9.2.6, 9.2.8 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.13	<p>электрические кабели напряжением 220-380 V, электрические кабели, идущие от трансформатора к месту прогрева бетона на отм. + 29.500 «10 UJA» хаотично разбросаны по перекрытию, не подвешены и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p>	
6.14	на здании «10 UMA» допущены следующие нарушения:	
6.14.1	не организованы проходы к местам выполнения работ – допускается движение людей по арматурному каркасу на отм.	

	<p>+16.000 без применения дощатых настилов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.2.2 СНиП 12-02-2004.</p>	
6.14.2	<p>отсутствуют протоколы измерения сопротивления контура заземления бытовых вагончиков на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	26.05.2014
6.14.3	<p>не осуществляется контроль выполнения требований охраны труда при работе подрядной организации ООО «ОЭК-СЗЭМ» (п.п. 6.14.3.1-6.14.3.4 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.8 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; главы 4.1, 4.2, 4.8 СУОТ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».</p>	
7	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-6054296000005-2012:	
7.1	<p>проект производства работ «10УКС. Вспомогательное реакторное здание. Монтаж воздухопроводов до отметки + 11.950. Проект производства работ» шифр NW20.W.547.1.0УКС&&&&&.051.KE.0052 не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 7.1 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960 00005-2012.</p>	26.05.2014
7.2	<p>в «Проекте производства работ здания 10УМА Здание турбины, перекрытие на отм.+16,00м в рядах А-Б, осях 1-11. Железобетонные и металлоконструкции. ППР. NW20W54710 УМА&&&&&000KE0082» отсутствует описание конкретной технологии в области ОТ (п. 7.2 Акта проверки от 12.02.2014 № 016с).</p> <p>Нарушены требования: п.п.5.1, 5.5, 6.1, 6.3, 6.4, Б11,Б13, Б15-Б17, Б19.10, Б20 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	
8	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011: не организована система наставничества.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	26.05.2014

9	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011: не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п. 8.7 стандарта.	26.05.2014
10	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - привлечены в качестве субподрядчиков организации (ООО «ОЭК-Сервис», ЗАО «Трест Севзапэнергомонтаж»), не имеющие соответствующих свидетельств о допуске к работам на объектах использования атомной энергии, указанных в договорах подряда. Нарушены требования п. 1 правил.	26.05.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**.

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)


(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)