

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД-009

г. Москва

«28» март 2014 г.

Выдано

ЗАО «Сезам»

(наименование и место нахождения организации,

171841 Тверская обл., г. Удомля.

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 22.11.2013 № 101с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 26.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-273 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения пунктов №№ 3.2., 5. Предписания от 26.12.2013 № СРО-С-ПС-273 в срок до 28.04.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00262/3-19102012 от 19.10.2012г. будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ЗАО «Сезам» нарушений, указанных в
предписании № СРО-С-ПС-273 от 26.12.2013**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«28» марта 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании представленного ЗАО «Сезам» отчета и материалов присланных по электронной почте от 07.03.2014 подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	ЗАО «Сезам» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013, в части организации контроля качества при строительстве ОИАЭ, стандарта СТО 95 137 – 2013, в части проведения входного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской АЭС:	
1.1.	в ходе проведения работ в реакторном отделении № 3 допущены следующие нарушения:	

1.1.1.	отсутствует маркировка с информацией о материале трубы на катушках между сварными соединениями Ст.230 и Ст.600, Ст.346 и Ст.166 трубопровода «Промконтура» R3.00809.1.011 в помещении ГА 306 (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.5.5 СТО 95-137-2013 п.4.1.5. ПНАЭ Г 7-008-89; п. 6.3.2. РД 03-606-03; п. 5.4.1. ГОСТ 17380-2001);	Нарушение устранено. Предоставлены фото материалы подтверждающие устранения нарушения
1.1.2.	сварочные работы по монтажу главного циркуляционного трубопровода выполняются при отсутствии ППР (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 1.3, 5.1.1, 6.1.1 ПНАЭ Г 7-009-89; п. 8.1.4 ПНАЭ Г 7-010-89);	Нарушение устранено. Предоставлен ППР на монтаж блоков ГЦТ и элементов крепления ГЦТ в проектное положение № РоАЭС.3-РО.2181-000
1.1.3.	технологическая карта № ТК ГР1-012 на сварку ГЦТ не содержит информации: о методах и режимах предварительного и сопутствующего сварке (наплавке) подогрева; по наличию необходимого оборудования для подогрева стыков ГЦТ (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-009-89);	Нарушение устранено. Предоставлена карта технологического процесса сварки. «Аттестация технологии выполнения сварных соединений главного циркуляционного трубопровода Ду850».
1.1.4.	не фиксируются результаты операционного контроля по учёту и контролю очередности заварки валиков в сварных соединениях ГЦТ, указанных в технологической карте № ТК ГР1-012 (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.7.6.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.3.2, 8.1.4 ПНАЭ Г 7-010-89);	Нарушение устранено Предоставлена копия журнала сварочных работ.
1.1.5.	на заваренной корневой части шва стыка № 21-5 ГЦТ (отм. +19.200), под последующий процесс сварки, обнаружена грязь, элементы абразива (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.9.2.1.3 СТО 95 135-3013; п.п. 5.3.26., 6.1.5. ПНАЭ Г 7-009-89);	Нарушение устранено. Предоставлены фото материалы и технологические карты.
1.1.6.	отсутствуют данные о метрологической	Нарушение устранено.

	поверке амперметров, которые расположены на оборудовании для термонагрева сварных стыков главного циркуляционного трубопровода, при этом они не внесены в последующий график поверки (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.1.2 СТО 95 135-3013; п.3.1. ПНАЭ Г 7-009-89; п.п.5.2., 7.1. ПНАЭ Г 7-010-89);	Предоставлены паспорта на амперметр № 7; №6; №3; №9 с датой поверки
1.1.7.	имеется забоина длиной 10 мм и глубиной до 1 мм на кромке уса (тип разделки кромок У-образная) стыка № 22-5 главного циркуляционного трубопровода Ø 850 на отметке +19.200 (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.2 СТО 95 135-3013; п.4.5.1. ПНАЭ Г 7-008-89;	Нарушение устранено. Предоставлен АКТ № 754/13 и заключения по визуальному и измерительному контролю № К86-213/13; В-2326-1/13 по устранению дефекта. Техноглогическая карта на устранение забоин № ТК987321.
1.1.8.	отсутствуют заглушки на штуцерах трубопроводов R3.00834.1.011, R3.00108.1.0118 в помещении ГА 306/3 на отметке +13.200 (нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.9.2.1.3 СТО 95 135-3013; п. 4.1.6. ПНАЭ Г 7-008-89);	Нарушение устранено. Предоставлены фото материалы подтверждающие устранение нарушения.
1.1.9.	отсутствуют деревянные подкладки при складировании запорной арматуры и блоков трубопроводов ТQ на отметке +13.200 в помещении ГА 306/3, при этом имеются места контакта запорной арматуры и блоков трубопроводов из коррозионно-стойкой стали с изделиями из углеродистых сталей, с бетонным основанием пола (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.5.3.10. ПНАЭ Г 7-009-89);	Нарушение устранено. Предоставлены фото материалы подтверждающие устранение нарушения.
1.1.10.	отсутствуют удостоверения по аттестации у сварщиков, выполняющих сварочные работы (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 9.2.2.4, 9.2.2.6 СТО 95 135-3013; п. 4.1. ПНАЭ Г 7-009-	Предоставлены копии удостоверений на сварщиков: № 3ДА; № 31ТА.

	89; п. 8.3.1. ПНАЭ Г 7-010-89);	
1.2.	не очищена от краски, коррозии, грязи поверхность, к которой привариваются закладные под оборудование в помещении № 419/2 на отметке +13.200 на объекте «Реакторное отделение» РоАЭС Энергоблок № 4 (в обстрое) (нарушены требования 6.4.6 СТО СРО-С 60542960 00002-2010; п. 9.2.5.2 СТО 95 135 – 2013г; п.5.2.8. ПНАЭ Г-7-009-89);	Нарушение устранено. Предоставлены фото материалы подтверждающие устранение нарушения.
1.3.	не имеет квалификационной аттестации руководителя работ по визуальному и измерительному контролю (II уровень) начальник СТК филиала ЗАО «СЕЗАМ» Михеева И.Г. (нарушены требования п.4.2 стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 9.2.2.1, 9.2.2.6 СТО 95 135-2013; п.п. 4.1.4., 4.2.4. ПНАЭ Г 7-010-89; разделы: I; IV РД 03-606-03; п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 3.3 ПБ 03-440-02);	Нарушение не устранено Не предоставлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
3.	ЗАО «Сезам» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» - не осуществляется планирование, организация и контроль подготовки персонала, не поддерживается необходимая квалификация персонала для выполнения тепломонтажных работ, не установлены формы производственно-технического обучения и повышения квалификации (нарушены требования п.п. 6.6, 8.1, 8.2, 8.11 стандарта):	
3.1.	при выполнении работ по сварке у сварщиков Донской С.Е. и Таращенко Ю.П. отсутствовали удостоверения по аттестации сварки;	Нарушение устранено. Предоставлены копии удостоверений на сварщиков Донского С.Е. № 3ДА и Таращенко Ю.П. № 31ТА.
3.2.	начальник СТК филиала ЗАО «СЕЗАМ» Михеева И.Г. не имеет квалификационной аттестации руководителя работ по визуальному и измерительному контролю (II уровень);	Нарушение не устранено Не предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушения.

4	<p>ЗАО «Сезам» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С 60542960 00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - не разработаны мероприятия по улучшению условий по ОТ с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг) (нарушены требования п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; ст. 226 ТК; п.п.4.6.1-4.6.5, 4.6.8, 4.6.9 СУОТ Госкорпорации «Росатом»).</p>	<p>Нарушение устранено. Предоставлены мероприятия по улучшению условий охраны труда и пожарной безопасности.</p>
5.	<p>ЗАО «Сезам» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1: работники организации не застрахованы от несчастных случаев во время исполнения ими своих производственных обязанностей (нарушены требования п.1.1 НПСАС-2011-1).</p>	<p>Нарушение не устранено. Не предоставлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

ЗАО «Сезам» не устранило нарушения по предписанию № СРО-С-ПС-273 от 26.12.2013 по п.п. 3.2, 5.

Главный специалист
отдела технического надзора



С.В.Природин