

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 008

г. Москва

« 11 » марта 2014 г.

Выдано

ООО «Уралстройэнерго»

Россия, 456780, Челябинская область, г. Озерск,
ул. Челябинская, д. 33;

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.02.2014 № 007с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	<p>Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:</p> <p>отсутствует квалифицированный персонал для выполнения вида работ № 6.3 в категории «Квалифицированные рабочие» - в количестве 8 чел.</p> <p>недостаточно квалифицированного персонала для выполнения вида работ 33.1.12 в категории «ИТР» в следующих структурных подразделениях:</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению системы управления проектами, в количестве одного чел.;</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию, в количестве 3-х чел.;</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего планирование и контроль финансово экономической</p>	22.04.2014

	<p>деятельности, в количестве 2-х чел.;</p> <p>для структурного подразделения, осуществляющего охрану окружающей среды, в количестве одного чел.</p> <p>Нарушены требования: п. 1 части II разд. 1, приложения 5 части II раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	
1.1	<p>Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 4-х человек.</p> <p>Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске;</p>	22.04.2014
2.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 – отсутствует документированная политика в области качества.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	22.04.2014
3.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 - отсутствует документация на систему управления проектами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4, 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	22.04.2014
4.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:	22.04.2014
4.1	<p>отсутствует программа подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	
4.2	<p>не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	
5.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00010-2011 «Организация тепломонтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:	22.04.2014
5.1	<p>отсутствует программа подготовки персонала.</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	
5.2	<p>не организована работа по наставничеству.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	
6.	Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00009-2010; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013 при выполнении СМР	

	на объектах строительства ФГУП ПО «МАЯК»:	22.04.2014
6.1	при производстве СМР на «Здании 191» «Завода № 20» допущены следующие нарушения:	
6.1.1	система отопления смонтирована при отсутствии проектной и рабочей документации. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 1.1 СНиП 3.05.03-85.	
6.1.2	некоторые сварные соединения трубопровода \varnothing 21 мм выполнены в стык при требовании СП 73.13330.2012 производить в муфту с раздачей её концов (нахлесточное сварное соединение) Рабочая документация на монтаж трубопровода отсутствует. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.6 СП 73.13330.2012.	
6.1.3	множественные сварные соединения имеют дефекты сварки в виде наплывов, брызг металла, высота и ширина катетов сварных соединений не соответствуют нормативным документам для данного вида сварки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.3.5.4 СТО 95 135 – 2013; п. 4.6 СП 73.13330.2012; позиция Н4 в табл. 23 ГОСТ 16037-80;	
6.1.4	на отм. + 6.000, в осях А→Д, из швеллера П-10 выполнено укрепление дверного проёма. На указанную технологическую операцию отсутствует рабочая документация. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.1.1 СП 70.13330.2012;	
6.1.5	верхний поперечный швеллер собран с двумя продольными швеллерами двумя разными друг от друга способами, с одной стороны поперечный швеллер приварен к продольному по всему периметру, с другой стороны сварка произведена только центральной части П-образного швеллера. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.5.3 СТО 95 135 – 2013; п.п. 3.3, 4.1.5, 10.1.2 СП 70.13330.2012;	
6.1.6	сварка производилась по неподготовленной поверхности, свариваемые кромки не зачищены от грязи и коррозии. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 9.2.5.1, 9.2.5.2 СТО 95 135 – 2013; п. 10.2.5 СП 70.13330.2012;	


6.1.7	на отм. + 6.000, по оси А, для проведения трубы под отопительную систему была вырезана часть уголка длиной $\approx 150 \times 60$ мм, который является частью несущей конструкции здания. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 4.2.2, 10.1.2 СП 70.13330.2012;	
6.1.8	на отметке 0.000, по оси 16, складируются металлоконструкции которым не проводился входной контроль:	22.04.2014
6.1.8.1	на металлоконструкциях отсутствует маркировка завода изготовителя. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 10.1.10 СП 70.13330.2012;	
6.1.8.2	сварные соединения имеют дефекты в виде приваренных фрагментов сварочной проволоки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013;	
6.1.9	хранение и выдача сварочных материалов на объекте производится с нарушениями:	22.04.2014
6.1.9.1	отсутствуют сушильные шкафы. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.2 РД 34.10.124-94;	
6.1.9.2	отсутствуют термометр и психрометр для замеров и поддержания необходимых условий хранения. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.2 РД 34.10.124-94;	
6.1.9.3	отсутствуют термопеналы для переноса и хранения электродов. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.4.3 СТО 95 135 – 2013; п. 4.10 РД 34.10.124-94;	
6.1.10	отсутствует технологическая карта, с необходимой привязкой к объекту, на производство работ кладке пеноблоков (отм. + 0.000); работы производятся. Нарушены требования: п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.	
6.1.11	отсутствуют документы о качестве бетонной смеси, принятой Организацией 28.01.2014 в конструкцию фундаментов (Фи-1, Фи-5, Фи-2, Фи-9, в осях м/р 2-3, с отм. -5.800 и выше). Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п. 6.3 ГОСТ 7473-2010.	
6.1.12	отсутствует документальное подтверждение осуществления контроля за чистотой бетонного основания (удаление цементной пленки, неровностей, пыли и т.п.) перед последующей укладкой	

	<p>бетонной смеси в конструкцию фундаментов (Фи-1, Фи-5, Фи-2, Фи-9, в осях м/р 2-3, с отм. - 5.800 и выше).</p> <p>Нарушены требования п. 7.5.1 СТО 95 135-2013.</p>	
6.1.13	<p>отсутствуют протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, морозостойкость и водопроницаемость.</p> <p>Нарушены требования п. 7.7.1 СТО 95 135-2013.</p>	
6.1.14	<p>проект производства работ «Бетонирование монолитных железобетонных конструкций ниже отм 0.000 м в осях Е-Л/3-14» № УСЭ-13-06ППР, по которому производятся работы, не выпущен в производство работ путем простановки штампа организации.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	
6.1.15	<p>не ведется исполнительная документация – в журнал бетонных работ «№ 0138.09 том 1» не заносятся данные о результатах испытаний контрольных образцов бетона в промежуточном и проектном возрастах.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.6.1 СТО 95 135-2013, приложение X СП 70.13330.2011.</p>	
7.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 - отсутствует система управления охраной труда (СУОТ), соответствующая требованиям СУОТ Государственной Корпорации «Росатом».</p> <p>Нарушены требования: п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; СУОТ–2009 Государственной Корпорации «Росатом»; ГОСТ 12.0.230-2007.</p>	24.03.2014
8.	<p>Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p>	
8.1	<p>договор № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» не содержит следующей информации:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>виды работ, предусмотренные Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>дата выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах</p>	22.04.2014

	использования атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства. Нарушены требования п. 1.1 правил.	
8.2	в договоре № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» отсутствует пункт: «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности». Нарушены требования п. 3 правил.	
8.3	в договоре № 4/2011 от 29.12.2011 на выполнение работ по объекту «Завод 20.Цех 117.САС» отсутствует раздел «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика». Нарушены требования п. 4 правил.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru.**

Председатель
дисциплинарной комиссии
(должность)



(подпись)

А.В. Толмачев
(расшифровка подписи)