

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- add

г. Москва

«14» мая 2014 г.

Выдано **ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский
институт монтажной технологии - Атомстрой»**

Россия, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 43, стр. 2

(наименование организации, в адрес которой выносится предупреждение)

На основании акта проверки от 21.02.2014 № 005с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 11.03.2014 было вынесено предписание № СРО-С-ПС-007 об устранении выявленных нарушений.


В связи с неисполнением в установленный срок указанного предписания

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов: №№ 1.1, 1.2, 3, 5.4.2, 5.4.3, 5.9.2.1 – 5.9.2.4, 5.10.1 – 5.10.5, 5.10.7 – 5.10.13, 5.10.20 – 5.10.20, 5.10.33, 5.11; 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.19 – 6.2.24, 6.3.1 – 6.3.8, 6.3.10 – 6.3.14, 6.4.1 – 6.4.7, 6.5.6, 6.5.7 предписания от 11.03.2014 №СРО-С-ПС-007 в срок до 10.06.2014 действие выданного свидетельства о допуске к работам от 07.10.2011 № СРО-С-016-00006/5-07102011 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель дисциплинарной
комиссии**

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 1

**Заключение об устранении ОАО «Научно-исследовательский и
конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой»
нарушений, указанных в предписании от 11.03.2013 №СРО-С-ПС-007**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

« 14 » мая 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчетов открытого акционерного общества ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» об устранении нарушений, сопроводительных писем от 03.04.2014 исх. № 39-001/1633, от 22.04.2014 исх. № 39-001/1996 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Организация не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала:	<u>Нарушение не устранено.</u> Представлены документы (копии трудовых книжек, документов об образовании и повышении квалификации) сотрудников организации:
1.1	Отсутствуют квалифицированные специалисты: - в категории «ИТР» для выполнения видов работ: № 24.1-24.14, 24.19-24.23, 24.25, 24.26, 24.29, 24.30 в количестве 20 специалистов; № 15.2, 15.4, 18.1-18.5 в количестве 3 специалистов; - в категории «Линейные работники» для выполнения видов работ №№ 1.1, 1.2; 4.2-4.5; 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 15.1, 15.2, 15.4-15.6; 16.1-16.4; 17.1-17.4, 17.7; 18.1-18.5; 20.1, 20.2, 20.8, 20.10, 20.12; 23.1-23.6, 23.18-23.20, 23.31-23.33; 29.1, 29.2, 29.7 в количестве 18 специалистов; - в категории «Квалифицированные рабочие», имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ	- в категории «ИТР» в количестве 23 специалистов; - в категории «Линейные работники» в количестве 16 специалистов; - в категории «Квалифицированные рабочие», имеющих подтвержденную квалификацию, в количестве 48 специалистов. Для выполнения группы видов работ № 24 представлены инженеры-

	<p>№№ 1.1, 1.2; 4.2-4.5; 5.3, 5.4; 6.1-6.3; 16.1-16.4; 17.1-17.4, 17.7; 18.1-18.5; 20.1, 20.2, 20.8, 20.10, 20.12; 29.1, 29.2, 29.7 в количестве 73 специалистов.</p> <p>Недостаточное количество квалифицированных рабочих, имеющих подтвержденную квалификацию, для выполнения видов работ: №№ 2.1-2.4 в количестве 4 специалистов; №№ 7.1-7.3 в количестве 4 специалистов; №№ 9.1, 9.2 в количестве 6 специалистов; №№ 10.1-10.6 в количестве 7 специалистов; №№ 12.7-12.12 в количестве 5 специалистов; №№ 15.4-15.6 в количестве 9 специалистов; №№ 23.1-23.6, 23.18-23.20, 23.31-23.33 в количестве 21 специалиста.</p> <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>конструкторы и инженеры-технологи. Не представлены должностные инструкции, подтверждающие выполнение данными специалистами пусконаладочных работ.</p>
1.2	<p>Недостаточное количество квалифицированного персонала в следующих структурных подразделениях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами), недостаточно 3 специалистов (необходимо 10); - в подразделении, осуществляющем работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию недостаточно 10 специалистов (необходимо 36). <p>Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Представлены документы на 3 сотрудников ОУП, из которых Капустина О.В. – отвечает за СМК; Чернышев имеет образование экономика, что не соответствует требованиям.</p> <p>Представлены 8 сотрудников, соответствующих требованиям, осуществляющих работы по обеспечению технической документацией.</p>
2.	<p>Организация не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: не пройдена аттестация руководителями организации в количестве 4-х человек.</p> <p>Нарушены требования п. 1.5 приложения № 3 к Требованиям к выдаче свидетельств</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Пройдена аттестация 4-х руководителей организации.</p>

	о допуске	
3.	<p>Организация не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: в филиале ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске у 71 рабочего не подтверждена заявленная квалификация.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены удостоверения, подтверждающие квалификационный разряд рабочих.</p>
4.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009:	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Приказ № 39/222-П от 21.04.2014 «О введении в действие ПОК 01-МАЯК 8-01-2014»; - Программа обеспечения качества при выполнении работ и предоставлении услуг при строительстве на объектах ФГУП «ПО «Маяк» ПОК 01-МАЯК/08-01-2014.
4.1	<p>представленная частная программа обеспечения качества выполнения работ на объектах ФГУП «ПО «Маяк» ПОК 01-Маяк/08-01-2009, введенная в действие приказом № 01 от 13.01.2010, разработана на основании и содержит ссылки на отмененные / замененные нормативные документы: РБ 003-98, НП 041-02, НП 043-03, РД 3-3-85, СНиП 3.01.01-85* и т.д.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
4.2	<p>представленная политика в области качества, включенная в ПОК 01-Маяк/08-01-2009, не устанавливает приоритет обеспечения безопасности ОИАЭ при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии, не устанавливает методы достижения основных целей в области качества.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 14 НП 090-11.</p>	
4.3	<p>не представлены записи, подтверждающие осуществление проверки выполнения и оценку результативности своей частной ПОК, а также осуществления контроля за выполнением и оценку результативности выполнения частных</p>	

	<p>ПОК своих подрядных организаций.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 6 НП 090-11.</p>	<p>УОКРД-03-2014 «Внешний аудит подрядчиков / поставщиков», регламентирующая, в том числе, осуществление проверки подрядчиков / поставщиков и оценки результативности их ПОК;</p> <p>- список подрядных организаций для проверки результативности ПОК.</p>
4.4	<p>корректирующие действия, указанные в «Плане мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутренней проверки системы менеджмента качества филиала ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озёрске, проходившей в период с 03.12.2013 по 06.12.2013, согласно Акту о внутренней проверке от 09.12.2013 № 32-2013», не содержат мероприятий, направленных на устранение причин возникновения несоответствий для предупреждения повторного их возникновения.</p> <p>Нарушены требования: п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 8.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены:</p> <p>- План мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе внутренней проверки системы менеджмента качества филиала ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озёрске, проходившей в период с 03.12.2013 по 06.12.2013, согласно Акту о внутренней проверке от 09.12.2013 № 32-2013;</p> <p>- Дополнение к «Плану мероприятий по устранению несоответствий ...» (в части разработки корректирующих действий), утвержденное 16.03.2014.</p>
5.	<p>Организация не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО СРО-С-60542960 00009-2010; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013; СТО СРО-С-60542960-00005-2012:</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия «Положения о проведении входного контроля».</p>
5.1	<p>не разработана процедура по проведению филиалом ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озёрске входного контроля</p>	

	<p>материалов, оборудования, изделий, строительных конструкций и элементов технических систем.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2 СТО 95-137-2013, п. 5.1.2 СТО 95 135 – 2013.</p>	
5.2	<p>не установлен порядок проверки знаний нормативных документов, устанавливающих требования к качеству работ.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО С-60542960 00009-2010.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения.</p>
5.3	<p>не соблюден порядок разработки, согласования и утверждения проектов производства работ (далее - ППР) - не учтены исходные данные (требования к составу и содержанию ППР), не проводится входной контроль при поступлении от подразделения-разработчика ППР, ППР согласованы при отсутствии обязательных разделов с соответствующим содержанием.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения.</p>
5.4	<p>не осуществляется входной контроль проектной и рабочей документации, предоставленной застройщиком (заказчиком).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011:</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения.</p>
5.4.1	<p>рабочий проект «Строительство комплекса производства деталей... Здание 192» ФП.12.10.1-КЖ16 (разработчик - ФГУП «ПО «Маяк») не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения.</p>
5.4.2	<p>рабочая документация «Модернизация наружных трубопроводов (НВК) в районе</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлена рабочая</p>

	<p>здания 498 и сооружения 498а» шифр 1025-498-НВК (разработчик – ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), по которой выполняются работы по устройству промышленной канализации d 800 (ПК) одна нитка и d 1400 две нитки (ПК 1 и ПК 2) и рабочая документация «Замена колодца № 34. Схема расположения колодца. Планы на отм. 257.50, 251.73» шифр Ф23.2.13.12276-АС (разработчик – ФГУП «ПО «Маяк»), по которой выполняются работы по устройству колодца, не выпущена «В производство работ» заказчиком ФГУП «ПО «Маяк».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.4 СП 48.13330.2011.</p>	<p>документация с соответствующим выпуском «В производство работ» заказчиком ФГУП «ПО «Маяк».</p>
5.4.3	<p>рабочая документация «Модернизации наружных трубопроводов (НВК) в районе здания 498 и сооружения 498а» шифр 1025-498-НВК» шифр 1025-498-НВК не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.3 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы по внесению необходимых разделов в рабочую документацию.</p>
5.4.4	<p>рабочая документация «Замена колодца № 34. Схема расположения колодца. Планы на отм. 257.50, 251.73» шифр Ф23.2.13.12276-АС не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.7.4 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 5.2.1 СТО 95 135-2013.</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающих устранение нарушения.</p>
5.5	<p>не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и внесение записей по качеству (п.п. 3.8.1, 3.8.2, 3.14.7.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающих устранение нарушения.</p>

	60542960 00009-2010; п.п. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6 РД-11-05-2007.	
5.6	<p>ППР «Завод 156. Реконструкция системы производственного водоснабжения, сетей водопровода и канализации, тепловых сетей, электросетей. 1-й этап. Резервуар V=250 м³ (здание 534/4.5)» шифр ТО.12-0534/4-1-ППР не содержит в своем составе необходимых разделов (п. 3.9 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения.</p>
5.7	<p>не контролируется проведение процедуры выпуска ППР в производство работ - ППР (шифр ТО.12-0534/4-1-ППР) не имеет штампа «В производство работ» с подписью ответственного должностного лица.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающих устранение нарушения.</p>
5.8	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны Организации за соблюдением подрядчиками состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов при выполнении строительно-монтажных работ на объекте «Завод 20. Здание 191», на объекте «Здание 226» и на объекте Завод 23 ФГУП «ПО «Маяк» (п.п. 3.11.1 – 3.11.6, 3.11.19, 3.11.20, 3.12.2, 3.14.1, 3.14.2, 3.15.1 - 3.15.9 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными подрядными</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающих устранение нарушений.</p>

	организациями.	
5.8.1	<p>имеются случаи отсутствия проверки Организацией полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиками входного контроля и достоверности документирования его результатов (п.п. 3.11.7 – 3.11.9, 3.11.16 – 3.11.18, 3.11.22.2 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО 95 137-2013; п. 5а Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушений.</p>
5.8.2	<p>допускается выполнение работ подрядными организациями в отсутствии организационно - технологической документации (п.п. 3.11.10 – 3.11.14 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 5.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушений.</p>
5.8.3	<p>при въезде на площадку «Завод 20. Здание 191» не установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения – образцы информационных щитов.</p>
5.8.4	<p>на мобильных зданиях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах «Завод 20. Здание 191» отсутствует информация о наименовании и номер телефона исполнителя работ.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения – образцы информационных щитов.</p>

	2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.	
5.8.5	<p>на строительной площадке «Завод 20. Здание 191» применяются средства измерений: нивелиры VEGA L 24 заводские №№ 02931 и 02933; теодолит ЗТ5КП заводской № 76410, без документов, подтверждающих проведение плановой поверки средств измерений.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 3.10 СНиП 12-01-2004; п. 4.10 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающих устранение нарушения - свидетельства о поверке №13-1034; 13-2810; 13-1035.</p>
5.9	при производстве строительно-монтажных работ на объекте «Здание 226» допущены следующие нарушения:	
5.9.1	<p>на отметке 0.000 проводилась сварка по ремонту шести камер фильтров тонкой очистки. Работы проводились при отсутствии проектной и рабочей документации.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.1.2 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия письма №42-02/42/1/ДСП «О передаче рабочей документации» исполнителю работ.</p>
5.9.2	работы по сварке проводились без проведения операционного и приёмочного контроля:	
5.9.2.1	<p>кромки листов металла, собранные под сварку, имеют заусенцы.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.5.2 СТО 95 135-2013.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены документированные материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.9.2.2	<p>сварка производилась по поверхности, не защищенной от коррозии и грязи.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.5.2 СТО 95 135-2013.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены документированные материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.9.2.3	<p>сварные соединения не защищены от шлака и имеют неравномерную поверхность.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены документированные</p>

	60542960 00002-2011; п. 7.6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 9.2.7.2 СТО 95 135-2013.	материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.9.2.4	на заваренные соединения отсутствует учётная и исполнительная документация. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 9.3.5.4 СТО 95 135-2013; раздел VIII РД 03-606-03.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы, подтверждающие устранение нарушения.
5.10	при производстве строительно-монтажных работ в котловане объекта «Здание 192» допущены следующие нарушения:	
5.10.1	проекты производства работ «Завод 20. ППР на реконструкцию существующих площадей завода» 03-17/АС ТМ.12.07-012, «Строительство комплекса производства деталей...Здание 192» № 192/001 (разработчик проектов ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске) не содержат в своем составе необходимых разделов (п. 3.13.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с). Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы, подтверждающие включение всех недостающих разделов в ППР.
5.10.2	отсутствует регистрационный журнал оборачиваемости опалубки. Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 8 табл. 5.11 СП 70.13330.2012.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы, подтверждающие проведение регистрации оборачиваемости опалубки.
5.10.3	отсутствуют данные о наличии в организации необходимого подразделения для проведения гидрогеологического мониторинга грунтов. Нарушены требования п. 6.1.2.4 СТО 95 135 – 2013.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы о наличии в организации необходимого подразделения для проведения гидрогеологического мониторинга грунтов.
5.10.4	не предусмотрены инженерно-геологические скважины для измерения температуры грунтов. Нарушены требования п. 6.1.7.6 СТО 95 135	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы

	– 2013.	о наличии инженерно-геологических скважин с соответствующим замером температуры грунтов.
5.10.5	не проводится измерение температуры грунтов. Нарушены требования п. 6.1.2.7 СТО 95 135 – 2013.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы по температурному мониторингу грунтов.
5.10.6	при въезде на площадку не установлены информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту и представителя органа госстройнадзора, сроков начала и окончания работ, схемы объекта. Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 6.2.8 СП 48.13330.2011.	<u>Нарушение устранено.</u> Представлены копии материалов о проведении мероприятий по устранению нарушения – образцы информационных щитов.
5.10.7	отсутствует документальное подтверждение осуществления контроля за чистотой бетонного основания (поверхность оснований фундамента) (удаление цементной пленки, неровностей, пыли и т.п.) перед последующей укладкой бетонной смеси в конструкцию фундаментов. Нарушены требования п. 7.5.1 СТО 95 135-2013; п. 5.3.1 СП 70.13330.2012.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные материалы по контролю за чистотой бетонного основания (поверхность оснований фундамента) (удаление цементной пленки, неровностей, пыли и т.п.) перед последующей укладкой бетонной смеси.
5.10.8	отсутствуют протоколы испытаний контрольных образцов бетона на прочность, морозостойкость и водопроницаемость. Нарушены требования п. 7.7.1 СТО 95 135-2013.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены документированные результаты испытаний контрольных образцов бетона на морозостойкость и водопроницаемость.
5.10.9	отсутствует документированное	<u>Нарушение не устранено.</u>

	<p>подтверждение приемки работ по устройству ж/б оснований фундаментов, дальнейшие работы производятся – установлен армокаркас колонн фундамента, выставлена опалубка (от отм. – 4.200 и выше).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.2, 7.3.8 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	<p>Не представлено документированное подтверждение приемки работ по устройству ж/б оснований фундаментов, и разрешение на производство дальнейших работ – установка армокаркаса колонн фундамента, установка опалубки.</p>
5.10.10	<p>отсутствует технологическая карта, с необходимой привязкой к объекту, на производство работ по нанесению изоляционного слоя на поверхность фундаментов; работы производятся с нарушениями – не определен изоляционный материал, способы нанесения и контроля за производством работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.2, 7.2, 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.2.4 СТО 95 135-2013.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Представлена копия титульного листа типовой технологической карты, привязанной к ППР № 192/001. <u>ППР и описание технологического процесса по нанесению изоляции отсутствует.</u></p>
5.10.11	<p>на территории объекта закладные и арматурные изделия повсеместно свалены в кучу, без применения прокладок, не укрыты от воздействия атмосферных осадков.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.8 ГОСТ 10922-90.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие проведение корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) аналогичных нарушений.</p>
5.10.12	<p>отсутствует документированное подтверждение о приемке опалубки перед началом бетонирования.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.3 СП 70.13330.2012.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Представлена копия акта освидетельствования скрытых работ – опалубки <u>подбетонок, без указания даты его составления.</u> В части приемки опалубки фундаментов материалы отсутствуют.</p>
5.10.13	<p>не осуществляется контроль за влажностью воздуха при бетонировании.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы по контролю за</p>

	60542960-00002-2011; п. 2 табл. 5.2 СП 70.13330.2012.	влажностью воздуха во время бетонирования.
5.10.14	<p>выпуска арматуры забетонированных конструкций фундаментов по окончании бетонирования не укрываются и не утепляются на высоту не менее чем 0,5 м.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.11.5 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, по проведению мероприятий по укрытию (утеплению) выпусков арматуры по окончании бетонирования.</p>
5.10.15	<p>отсутствует технологическая карта, описывающая процесс выдерживания бетона в зимний период (п. 3.13.15 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с)</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия технологической карты на электродный прогрев бетона.</p>
5.10.16	<p>отсутствуют данные о замерах температуры в процессе выдерживания бетона фундаментов при тепловой обработке</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.16, 7.9.2 СТО 95 135-2013; п. 5.11.7 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала прогрева бетона завод № 20 зд. 192.</p>
5.10.17	<p>отсутствует температурный журнал.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 5.1.16, 7.9.3 СТО 95 135-2013; п. 5 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала прогрева бетона завод № 20 зд. 192.</p>
5.10.18	<p>не определены участки забетонированных конструкций фундаментов, подверженных наибольшему охлаждению и нагреву, для определения температуры бетона.</p> <p>Нарушены требования п. 7.9.4 СТО 95 135-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия технологической карты на электродный прогрев бетона.</p>
5.10.19	<p>не производится контроль за разностью температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 8 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия журнала прогрева бетона завод № 20 зд. 192.</p>
5.10.20	<p>не производится контроль за скоростью остывания бетона по окончании тепловой обработки.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы по контролю за</p>

	Нарушены требования: п. 5.1.16 СТО 95 135-2013; п. 7 табл. 5.7 СП 70.13330.2012.	скоростью остывания бетона по окончании тепловой обработки.
5.10.21	отсутствует проведение входного контроля бетонной смеси – не контролируется удобоукладываемость смеси, не контролируется время транспортировки смеси, отсутствуют паспорта качества на смесь. Нарушены требования: п.п. 5.4, 7.4.3 СТО 95 137-2013; п. 6.3, 6.4 ГОСТ 7473-2010.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы по контролю за удобоукладываемостью бетонной смеси, и за временем ее транспортировки.
5.10.22	локально на бетонных поверхностях фундаментов имеются места непроработанного бетона – каверны, раковины, места с отсутствием заполнения цементным молочком зернового наполнителя бетона. Нарушены требования: п. 5.1.12 СТО 95 135-2013; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; приложения Ц (стр. 277) СП 70.13330.2012.	<u>Нарушение не устранено.</u> Представлена копия акта об устранении дефектов на фундаментах здания 192. <u>Не представлена технологическая карта на ремонт дефектных поверхностей бетона.</u>
5.10.23	отсутствует организационно - технологическая документация на проведение работ по обратной засыпке котлована. Указанные работы производятся. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.7.1 – 5.7.3 СП 48.13330.2011	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлена организационно - технологическая документация на проведение работ по обратной засыпке котлована.
5.10.24	отсутствуют акты на скрытые работы по выполнению обратной засыпки котлована (от оси А-15 к оси А-13). Нарушены требования п. 6.2.3 СТО 95 135-2013.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены акты на скрытые работы по выполнению обратной засыпки котлована (от оси А-15 к оси А-13).
5.10.25	не определяется гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратной засыпки. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 1 табл. М1 СП 45.13330.2012.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы по определению гранулометрического состава грунта, предназначенного для устройства обратной засыпки.

5.10.26	<p>производство обратной засыпки котлована допускается грунтом с включением древесины и волокнистых материалов.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 2 табл. М1 СП 45.13330.2012.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
5.10.27	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствует технология (описание процесса) удаления (демонтажа) креплений опалубки.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, описывающие технологию удаления (демонтажа) креплений опалубки, с наличием графических материалов.</p>
5.10.28	<p>отсутствует документированное подтверждение о проведении операционного контроля при выполнении работ по нанесению гидроизоляции на бетонную поверхность фундаментов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.6.3 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлено документированное подтверждение о проведении <u>операционного контроля</u> при выполнении работ по нанесению гидроизоляции на бетонную поверхность фундаментов.</p>
5.10.29	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствуют решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Представлена копия титульного листа ППР № МРУ-007/13. Не представлены материалы по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки, которые должны входить в состав основного ППР, по которому производятся работы.</p>
5.10.30	<p>отсутствуют документированные подтверждения о проведении операционного контроля при производстве СМР по устройству фундаментов (п. 3.13.30 Акта</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены документированные подтверждения о проведении</p>

	<p>проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 5.1.17 СТО 95 135-170; табл. 5.2, табл. 5.10, табл. 5.11, табл. 5.12 СП 70.13330.2012.</p>	<p>операционного контроля при производстве СМР.</p>
5.10.31	<p>не выполнены сигнальные ограждения и освещение прогреваемых участков бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 5.7 п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; абз. 2 Указаний по бетонированию в зимних условиях, лист 6 «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов».</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, по проведению мероприятий по выполнению сигнального ограждения.</p>
5.10.32	<p>отсутствует расчет системы электропрогрева бетона.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2, 5.7 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; абз. 2 Указаний по бетонированию в зимних условиях, лист 6 «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов».</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия технологической карты на электродный прогрев бетона с расчетом.</p>
5.10.33	<p>в проекте производства работ «ППР №192/001 Строительство комплекса производства деталей... Здание 192. Бетонирование фундаментов» отсутствует технология (описание процесса) производства арматурных работ с необходимыми графическими материалами.</p> <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлена технология (описание процесса) производства арматурных работ с необходимыми графическими материалами.</p>
5.11	<p>Организация не осуществляет входной контроль проектной и рабочей документации, предоставленной заказчиком ФГУП «ПО «Маяк», на объекте выполняются работы по рабочей документации, не выпущенной в производство работ с подписью заказчика, а также по рабочей документации, не содержащей необходимых сведений</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушений по пунктам №№ 3.14.3.1 - 3.14.3.3 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с.</p>

	<p>(п.п. 3.14.3.1 - 3.14.3.3 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>(Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.4 СП 48.13330.2011; п. 5.2.1 СТО 95 135-2013).</p>	
5.12	<p>не осуществляется контроль соблюдения подрядчиком правил складирования и хранения применяемых строительных материалов, изделий, установленным нормам и правилам (п.п. 3.14.4, 3.16 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5б Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия положения о системе строительного контроля, копия письма № 42-02/852 от 28.03.2014г. «Об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки».</p>
5.13	<p>в процессе строительства не осуществляется проведение контроля за соблюдением подрядчиком утвержденных проектом и рабочей документацией строительных решений (п.п. 3.14.5.1 - 3.14.5.4 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 6.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 4 Примечаний РД шифр Ф23.2.13.12276-АС; РД шифр 1025-498-НВК).</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена копия письма № 105-01/243 от 17.04.2014 «О работе ЗАО «Уралгидромонтаж» по колодцу №34 на сетях ПК здания 498; копия акта освидетельствования скрытых работ № 21 от 30.12.2013г.</p>
5.14	<p>отсутствует контроль выполнения подрядчиком последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ, а также своевременное устранение нарушений генеральным подрядчиком, несущим ответственность перед заказчиком за надлежащее выполнение работ подрядчиком (п. 3.14.6.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.7.5 СТО СРО-С-</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены копии материалов, подтверждающие устранение нарушения - письмо № 105-01/243 от 17.04.2014 «О работе ЗАО «Уралгидромонтаж».</p>

	60542960 00009-2010; п. 10 Порядка проведения строительного контроля, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.	
5.15	не обеспечивается своевременное оформление исполнительной документации и записей по качеству (п. 3.17.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с). Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.1, 8.6 РД-11-05-2007.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие своевременное оформление исполнительной документации и записей по качеству.
6.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011:	Нарушение устранено. Представлена копия договора на поставку бутилированной воды № 24, сертификат соответствия, товарная накладная от 01.04.2014.
6.1	при производстве СМР на объектах Завода 20 – здания 226, 191, 192, 195а допущены нарушения:	
6.1.1	на производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники не обеспечены питьевой водой. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.10 СНиП 12-03-2001.	
6.1.2	не определен перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду-допуску. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.1 СНиП 12-03-2001).	
6.1.3	не определен перечень профессий и видов работ, выполняемых в условиях действия опасных производственных факторов; не определен порядок прохождения стажировки на рабочем месте при допуске к выполнению работ в условиях действия опасных производственных факторов, стажировка не проводится. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.12 СНиП 12-03-2001.	

		производства и видов работ, при выполнении которых требуется оформление наряд-допуска.
6.1.4	<p>«Проект организации строительства» 0301.020.00000-ПОС том 6 (разработчик УФ ОАО «ГСПИ» «УПИИ «ВНИПИЭТ»), «Проект производства работ на реконструкцию существующих площадей завода» 03-17/АС ТМ.12.07-012 (разработчик ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» Дирекция в г. Озерске) - ПТД для зданий 191 и 226 не содержат необходимых данных (п. 4.1.4 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования п. 4.18 Приложения Ж СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.1.5	<p>проходы к рабочим местам и на рабочих местах в здании 191 на отм. 0.000, + 6.000, +12.000, в здании 226 на отм. 0.000, + 3.600 и в здании 195а на отм. 0.000 загромождены мусором и складываемыми материалами; проходы к рабочим местам в котловане здания 192 не очищаются от снега.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.1.6	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а и внутри здания 226 на отм. 0.000, не осматриваются прорабом каждые 10 дней, записи осмотра отсутствуют.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.17 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.1.7	<p>материалы (кирпич на поддонах, арматура) складированы на невыровненных площадках перед входами в здания 191 и 226, арматура без подкладок на земной поверхности, локально в снегу.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.3.2, 6.3.3 СНиП 12-</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и</p>

	03-2001.	экологической безопасности».
6.1.8	<p>не вывешены графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы в местах производства работ на объектах: Завод 20 здания 191, 226, 192, 195а, завод 156 – очистные сооружения оборотного водоснабжения.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушений по объектам: Завод № 20 – здания 191, 226, 195а; завод 156 – очистные сооружения оборотного водоснабжения. Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.2	на объекте «Здание 191 и 195а» «Завода № 20» допущены следующие нарушения:	
6.2.1	<p>перед началом работ в условиях производственного риска не выделены опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы (п. 4.2.1 Акта проверки от 21.02.2014 № 005с).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.8 – 4.10, 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.2	<p>электрические кабели напряжением 220-380 V проложены по полу, не подвешены и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.2.3	<p>не определены приказом по организации сроки уборки пыли в производственных помещениях и на рабочих местах в здании 191; уборка пыли на отм. + 3.600</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>

	<p>и + 12.000 проводилась 06.02.2014 в период с 1100 до 1300 метлами и вениками, без использования машин и других способов, при которых не исключено вторичное пылеобразование.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.6.18 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.2.4	<p>не прикреплены к зданиям строительные леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а, организационно-технологическая документация (ППР, технологические карты, карты трудовых процессов) на выполнение фасадных работ отсутствует.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.7 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.2.5	<p>отсутствуют плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации в местах подъема людей на леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а; леса не оборудованы лестницами для подъема и спуска людей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.10 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие проведение необходимых корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) аналогичных нарушений вновь. Представленный паспорт на леса рамные не привязан к организационно-технологической документации по производству СМР на зданиях 191 и 195а.</p>
6.2.6	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а от отм. 0.000, имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм, не имеют ограждений и бортовых элементов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.11 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.7	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а от отм. 0.000, эксплуатируются без</p>	<p><u>Нарушение устранено.</u></p> <p>Представлены материалы,</p>

	<p>приемки комиссией и без оформления акта; комиссии для приемки лесов и подмостей не назначены.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.14 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.8	<p>леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а, не имеют двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), имеется только рабочий настил, а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданиям, кроме того, не защищено сверху настилом, который должен быть расположен на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.15 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.9	<p>штепсельные розетки, предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, не оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001; п. 7.1.71 ПУЭ.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.10	<p>допущено нахождение на строительной площадке лиц, не обеспеченных защитными касками.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.13 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие обеспечение и получение работниками организации защитных касок (карточки учета выдачи СИЗ).</p>
6.2.11	<p>не осуществляется соответствующая утилизация ламп дневного света, относящихся к первому классу токсичных отходов по содержанию ртути. Разбитые лампы находятся внутри объекта (помещение на отм. + 6.000, от оси 15 к 14, оси А-Б).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 34.3 СанПиН</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению нарушения.</p>

	2.2.3.1384-03.	
6.2.12	<p>у въезда на стройплощадку не установлены (не вывешены) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 364 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.13	<p>места производства работ не оснащены необходимым количеством огнетушителей.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 465, 468 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.14	<p>допускается производство работ в неосвещенных местах.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.11 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.2.15	<p>огнетушитель, находящийся в бытовке Организации, не имеет порядкового номера.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.2.16	<p>бытовка Организации не оснащена соответствующей аптечкой с необходимыми медикаментами.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. Не</p>

	60542960-00006-2011; п. 5.14 СНиП 12-03-2001.	представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2.17	хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется без навинченных на их горловины предохранительных колпаков. Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С- 60542960-00006-2011; подп. К п. 428 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2.18	прокладка сварочных проводов в здании 191 на отм. + 3.600 не исключает повреждения их изоляции и соприкосновения с маслом, т.к. они хаотично разбросаны по полу в местах прохода людей. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С- 60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение устранено.</u> Представлены материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению нарушения.
6.2.19	рабочее место сварщика в здании 191 на отм. + 3.600 расположено в проходе и не отделено несгораемым экраном (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С- 60542960-00006-2011; п. 9.2.6 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2.20	место производства сварочных работ в здании 191 на отм. + 3.600 расположено вне постоянных сварочных постов, оно не определено письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность. Место производства	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда,

	сварочных работ не обеспечено средствами пожаротушения. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.8 СНиП 12-03-2001.	промышленной, пожарной и экологической безопасности»..
6.2.21	часть баллонов с газом (кислород, ацетилен) хранятся в здании 191 на отм. + 3.600 и + 6.000 в наклонном положении. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.4.3 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2.22	не обеспечены меры защиты баллонов с кислородом, расположенных в проходах и легко доступных для посторонних лиц местах здания 191 на отм. + 3.600 и + 6.000 от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.4.8 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие проведение необходимых корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) аналогичных нарушений вновь.
6.2.23	не заземлены металлические строительные леса, расположенные вдоль фасадов зданий 191 и 195а. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.9 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.2.24	не вывешены графические изображения способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы в месте производства работ. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2.5 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения на объектах «Здание 191 и 195а» Завода № 20. Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.2.25	отсутствуют устройства защитного	<u>Нарушение устранено.</u>

	отключения, которые должны быть установлены на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков на площадке строительства. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.50 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.	Представлены материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению нарушения.
6.3	при производстве СМР в котловане объекта «Здание 192» допущены следующие нарушения:	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие укрепление откосов и проведение обратной засыпки.</p> <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие проведение испытаний применяемых приставных лестниц.</p> <p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения. Не представлены материалы, подтверждающие изъятие несоответствующих лестниц.</p> <p><u>Нарушение не устранено.</u></p>
6.3.1	допускается производство работ, связанных с нахождением работников в котловане с вертикальными стенками, высотой около 5 м, без необходимого крепления стенок. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.4.2 СНиП 12-04-2002.	
6.3.2	не испытаны статической нагрузкой приставные лестницы для подъема на подмости, предназначенные для выполнения работ по армированию, устройству опалубки и бетонирования отдельно стоящих фундаментов «Комплекса производств... Здание 192». Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.27 СНиП 12-03-2001.	
6.3.3	не имеют устройств, предотвращающих возможность сдвига и опрокидывания при работе, приставные лестницы для подъема на подмости, предназначенные для выполнения работ по армированию, устройству опалубки и бетонирования отдельно стоящих фундаментов «Комплекса производств... Здание 192»; нижние концы этих лестниц не имеют оковок с острыми наконечниками для установки на грунте. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.28 СНиП 12-03-2001.	
6.3.4	электрические кабели, идущие	<u>Нарушение не устранено.</u>

	<p>от трансформатора к месту прогрева бетона, проложены по земле и не защищены от механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001; п. 7.3.16 СНиП 12-04-2002.</p>	<p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.3.5	<p>производственная территория при строительстве «Комплекса производств... Здание 192» не ограждена во избежание доступа посторонних лиц.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.2.2, 6.2.9 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.3.6	<p>распределительные щиты и рубильники не имеют запирающих устройств.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.3.7	<p>на производственной территории «Комплекс производств... Здание 192» (в котловане при устройстве фундаментов) открытыми кучами накапливаются опилки, предназначенные для утепления опалубки и бетона.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.5.3 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.3.8	<p>проходы к противопожарному оборудованию не обозначены соответствующими знаками.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.5.4 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены образцы знаков, которыми обозначаются проходы к противопожарному оборудованию. Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению</p>

		(минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.3.9	<p>не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) штепсельные розетки на номинальные токи до 20 А, расположенные вне помещений («Комплекс производств... Здание 192»), а также аналогичные штепсельные розетки, расположенные внутри помещений (здание 191, 226, 195а), но предназначенные для питания переносного электрооборудования и ручного инструмента, применяемого вне помещений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.7 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы, подтверждающие проведение мероприятий по устранению нарушения.</p>
6.3.10	<p>не предусмотрены навесы для укрытия от атмосферных осадков для работающих на открытом воздухе (в котловане при возведении нулевого цикла) на производственной территории при строительстве «Комплекса производств... Здание 192».</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.12 СНиП 12-03-2001.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.3.11	<p>присоединение проводов для прогрева бетона к питающим линиям осуществляется скруткой, места соединений не заизолированы.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2.1.21 ПУЭ.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.3.12	<p>лестницы, применяемые для перехода работников с одного рабочего места отм. - 3.000 на другое отм. -5.200, не имеют поручней в соответствии требованиями НД.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений</p>

	60542960-00006-2011; п.п. 5.2.3, 7.22 СНиП 12-04-2002.	требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.3.13	отсутствует ограждение котлована, соответствующее требованиям в области охраны труда. Нарушены требования 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2.2 СНиП 12-04-2002; п. 6.2.9 СНиП 12-03-2001	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.3.14	для производства СМР применяются самодельные средства подмащивания, не обладающие собственной расчетной устойчивостью и не соответствующие требованиям ППР. Нарушены требования 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 7.4.7 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлено приложение 6.1.6, не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.4	при выполнении СМР на объекте «Здание 226» допущены следующие нарушения:	
6.4.1	в зоне постоянно действующего опасного производственного фактора вблизи от неогражденного перепада по высоте в 6.0 м (помещение 201, в осях 1-2/Г-Д, отм. +6.000) искусственно создан проем в перекрытии для подъема грузов, установлено сигнальное ограждение вместо защитного. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.10 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».
6.4.2	не выделена опасная зона на отм. 0.000, под проемом в перекрытии на отм. + 6.000, в осях 1-2/Г-Д, выполненного для подъема грузов. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.21 СНиП 12-03-2001.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и

		экологической безопасности».
6.4.3	<p>электрические рубильники временных электрических сетей напряжением 380V не имеют повторного защитного заземления, на рубильниках отсутствуют запирающие устройства.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п.п. 2.7.6, 2.2.4 ПТЭЭП.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.4.4	<p>трансформатор ТСЗИ-04 зав. №44041161 с номинальным напряжением 380х36 V, используемый для питания электроосвещения 36V, не имеет повторного защитного заземления.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 1.7.102 ПУЭ; п. 2.7.6 ПТЭЭП.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.4.5	<p>присоединение электрических патронов с электрическими лампами, напряжением в 36V, предназначенных для устройства освещения, осуществляется методом скрутки медных и алюминиевых проводов.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 2.1.21 ПУЭ.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.4.6	<p>отсутствуют протоколы измерения сопротивления контура заземления бытовых вагончиков, расположенных на площадке строительства.</p> <p>Нарушены требования п. 10.18 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения на объекте «Здание 226».</p>
6.4.7	<p>отсутствуют устройства защитного отключения, устанавливаемые на вводах кабельных линий в распределительных устройствах бытовых вагончиков.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.7.50, 7.1.72 ПУЭ; п. 411.3.3 ГОСТ Р 50571.3-2009.</p>	<p><u>Нарушение не устранено.</u></p> <p>Не представлен «План корректирующих мероприятий по недопущению (минимизации) нарушений требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности».</p>
6.5	по результатам проверки документации	

	по ОТ и ПБ в филиале Организации в г. Озерске выявлены следующие нарушения:	
6.5.1	не разработана СУОТ филиала Организации г. Озёрске в соответствии с разделами 3, 4, 5, СУОТ Госкорпорации «Росатом». Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.2	перечень СИЗ, выдаваемых работникам, не соответствует требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 г. №290н. Нарушены требования п.10.10. СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.3	личные карточки учёта средств индивидуальной защиты (СИЗ) работников филиала не соответствуют действующим требованиям Приказа Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009г. №290н. Нарушены требования п.10.11 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.4	отсутствует журнал учёта и содержания коллективных средств защиты. Нарушены требования п.10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.5	отсутствует приказ (распоряжение) о возложении обязанностей и ответственности за обеспечение безопасной работы на высоте. Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 1.1-1.7 РД 10-34-93; п.п. 1.1-1.4 РД 10-40-93; приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 №37.	Нарушение устранено. Представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.6	не разработаны мероприятия по улучшению условий по охране труда с суммами затрат (не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции, работ, услуг). Нарушены требования: п. 8.4 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, ст. 226 Трудового Кодекса РФ.	<u>Нарушение не устранено.</u> Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.
6.5.7	в филиале Организации в г. Озёрске	<u>Нарушение не устранено.</u>

	<p>отсутствует кабинет охраны труда (инженер ОТ размещается в не сданной в эксплуатацию пристройке здания ремонтной зоны, в которой размещены также службы ОГЭ, ОГМ, участок механизации, автотранспорта, медицинский пункт).</p> <p>Нарушены требования: п. 8.17 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.18 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Не представлены материалы, подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.	<p>Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации»:</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы на Федяева Л.С., подтверждающие наличие соответствующего образования и повышения квалификации в области управления проектами.</p>
7.1	<p>в соответствии с Приказом № 39/459-П от 01.11.2013 «О создании Проектного офиса по управлению проектами капитального строительства ГУП ФГУП «ПО «Маяк» руководителем Проектного офиса по сооружению объектов назначен заместитель генерального директора по инжинирингу Федяев Л.С., не имеющий необходимого базового образования, а также повышения квалификации в области управления проектами.</p> <p>Нарушены требования: Приложения 5 Раздела 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске; п. 7 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	
7.2	<p>в филиале Организации в г. Озёрске из документации на СУП, которая должна использоваться в процессах управления проектами, представлен только паспорт процесса ПП СМК 02-7.5-01-2009 «Управление проектами», разработанный ОАО «ИСК «Атомстрой», не представлено ни одного регламентирующего документа.</p> <p>Нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены:</p> <p>Приказ о введении в действие документов от 21.04.2014 № 39/223-П;</p> <p>Паспорт процесса «Управление проектами» ПП СМ 02-7.5-01-2014;</p> <p>«Положение об Офисе Управления проектами ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» П СМ 02-УОКРД-02-2014;</p> <p>«Положение о проектном офисе ОАО «НИКИМТ-</p>

		Атомстрой» П СМ 02-УОКРД-03-2014; «Положение о руководителе проекта Проектного офиса ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» П СМ 02-УОКРД-04-2014. Действие данных документов распространяется на филиал ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» в г. Озёрске.
8.	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор № 039/8871-Р от 11.06.2013 между ОАО «НИКИМТ-Атомстрой» (Генподрядчик) и ООО «Уралстройэнерго» (Подрядчик) не содержит раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика». Нарушены требования п. 4 правил.	Нарушение устранено. Представлены копии страниц договора с разделом «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика».

ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой» не устранило нарушения по пунктам: №№ 1.1, 1.2; 3; 5.4.2, 5.4.3, 5.9.2.1 – 5.9.2.4, 5.10.1 – 5.10.5, 5.10.7 – 5.10.13, 5.10.20 – 5.10.20, 5.10.33, 5.11; 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.8, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 6.2.19 – 6.2.24, 6.3.1 – 6.3.8, 6.3.10 – 6.3.14, 6.4.1 – 6.4.7, 6.5.6, 6.5.7 предписания от 11.03.2014 №СРО-С-ПС-007.

Заместитель начальника
отдела технического надзора


Кадников А.А.
(Фамилия и инициалы)

Главный специалист
отдела технического надзора


Ведерников К.В.
(Фамилия и инициалы)

Главный специалист
отдела технического надзора


Герасимов А.В.
(Фамилия и инициалы)

Главный специалист
отдела технического надзора


Хорькова М.М.
(Фамилия и инициалы)