

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,  
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 137**

г. Москва

« 06 » августа 2014 г.

Выдано **Частному учреждению Государственной корпорации по  
атомной энергии «Росатом» «Отраслевой центр  
капитального строительства»**

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24

*(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)*

На основании Акта проверки от 25.07.2014 № 064с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала. В категории «Руководство» недостаточно 2-х чел. Нарушены требования п. 1.1 гл. II разд. 2 п. 1.1 гл. II разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске;	20.10.2014
2.	В частном учреждении Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» отсутствует система проверки квалификации персонала на соответствие занимаемой должности. Нарушены требования п. 3.1 гл. I разд. 2, п. 3.1 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске;	20.10.2014
3.	Не все руководители, руководители структурных подразделений и специалисты частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС», занятые в области строительной деятельности, повышают квалификацию не реже одного раза в 5 лет. Не повышали квалификацию за последние 5 лет работники в категориях:	20.10.2014

	«Руководство» - 1 чел.; «ИТР» - 1 чел. (1 чел., осуществляющий строительный контроль);	
4.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» не ввело в действие стандарты СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Нарушены требования п. 6.6.4 СТО СРО-С 60542960 00001-2011.	20.10.2014
5.	Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия Программ обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 стандарта):	20.10.2014
5.1	не разработана документация системы менеджмента качества – руководство по качеству, документированные процедуры (управление документацией, управление записями, внутренние аудиты, управление несоответствующей продукцией, корректирующие действия, предупреждающие действия). Нарушены требования п.п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ГОСТ ISO 9001-2011;	
5.2	не введена в действие «Программа обеспечения качества» (ПОК) РК-01-2014, утвержденная в 2014 году. Нарушены требования НП-090-11);	
5.3	программа обеспечения качества РК-01-2014 не содержит (нарушены требования НП-090-11): информации об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК, а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК; сведений о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК; сведений о порядке взаимодействий с заказчиком, вышестоящими организациями, другими организациями, осуществляющими деятельность в области использования атомной энергии, федеральными	

	<p>органами исполнительной власти и уполномоченными организациями, осуществляющими государственное управление использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии;</p> <p>описания разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения, утративших силу документов; формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей;</p> <p>перечня нормативных и технических документов, применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в ПОК (или ссылку на него);</p> <p>выявления и регистрации несоответствий;</p> <p>определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ);</p> <p>недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям;</p> <p>уведомления руководства о выявленных несоответствиях;</p> <p>определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий;</p> <p>разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности;</p> <p>планирование аудитов (проверок) выполнения ПОК;</p> <p>создание комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов;</p> <p>разработку критериев оценки результативности выполнения ПОК;</p> <p>оценку результативности выполнения ПОК в соответствии с установленными критериями;</p> <p>документирование результатов аудита (проверки) выполнения ПОК;</p> <p>рассмотрение результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и, при необходимости, подготовку, выполнение и контроль выполнения планов корректирующих и</p>	<p>20.10.2014</p>
--	--	-------------------

	предупреждающих действий.	
6.	<p>Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» не соблюдает требования стандарта «На систему управления проектами организации» СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 (нарушены требования п. 5.1 СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010):</p> <p>не разработаны документы системы управления проектами – стандарт управления проектами организации, положение о руководителе проекта и другие документы, относящиеся к выполняемым функциям.</p>	20.10.2014
7.	<p>Частное учреждение Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при предоставлении услуг строительного контроля ФГУП «ПО «Маяк» на объекте капитального строительства «Приповерхностное строительство ТРО низко и среднеактивной категории» (здание 133 завода 235) (нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011):</p>	
7.1	<p>не осуществляется проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения генеральным подрядчиком ООО «Челябинская строительная компания» контроля последовательности и состава технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования подп. «в» п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 468):</p> <p>в журнале работ № 0147.01 том 1 отсутствуют данные о результатах проведения операционного контроля в процессе производства арматурных и бетонных работ, а так же работ по монтажу закладных деталей с анкерным креплением под установку рельсовых путей (требования ППР ТО.235.0133-3-ППР, лист 25). В указанном журнале имеются записи «операционный контроль проведен», фактически в выполненной конструкции фундаментного ж/б</p>	20.10.2014

	ростверка (на отм – 0.200) имеются нарушения (повсеместное наличие трещин на горизонтальной поверхности конструкции, раскрытием более 0,2 мм, отклонения в расстояниях между отдельно стоящими стержнями арматуры свыше допустимых, несоответствие расстояния защитного слоя арматуры проектным решениям);	
7.2	<p>не обеспечивается проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения генеральным подрядчиком ООО «Челябинская строительная компания» входного контроля и достоверности документирования его результатов (нарушены требования подп. «а» п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 468):</p> <p>при входном контроле бетонной смеси на объекте строительства не определяются заданные технологические показатели бетонной смеси, такие как удобоукладываемость и температура.</p>	20.10.2014

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной  
комиссии  
(должность)



Толмачев А.В.  
(расшифровка подписи)