

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 063

г. Москва

« 06 » ноября 2014 г.

Выдано

ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ»

(наименование и место нахождения организации,

456080, Челябинская область, г. Трёхгорный, ул. Рабочая, д. 8.

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 15.08.2014 № 071с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 20.08.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-142 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов 1, 2.1, 3 Предписания от 20.08.2014 № СРО-С-ПС-142 в срок до **27.01.2014**, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00231/7-19092014 от 19.09.2014 г. будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение
об устранении ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» нарушений
указанных в предписании № СРО-С-ПС-142 от 20.08.2014**

г. Москва

05 ноября 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» об устранении нарушений от 24.10.2014 исх. № 1693 и материалов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	<p>Не соблюдаются требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по наличию квалифицированного персонала: недостаточное количество персонала</p> <p>в категории «ИТР» в количестве 12 чел.;</p> <p>в категории «Линейный работник» в количестве 4 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» для выполнения видов работ №№ 7.1 – 7.3 в количестве 5 чел.</p> <p>Недостаточное количество квалифицированных специалистов, находящихся в штате организации по основному месту работы и имеющих специальное образование, в следующих структурных подразделениях для выполнения видов работ №№ 33.1.6, 33.1.12, 33.3 - 33.5, 33.7:</p> <p>осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами) в количестве 3-х специалистов (необходимо 7);</p> <p>осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию в количестве 12-ти специалистов (необходимо 23);</p> <p>осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 2-х специалистов</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены документы (копии трудовой книжки и документов об образовании) специалистов:</p> <p>в категории «ИТР» в количестве 4 чел.;</p> <p>в категории «Линейный работник» в количестве 1 чел.;</p> <p>в категории «Квалифицированные рабочие» в количестве 5 чел.</p> <p>Недостаточное количество специалистов:</p> <p>в категории «ИТР» в количестве 8 чел.;</p> <p>в категории «Линейный работник» в количестве 3 чел.</p> <p>Представлены документы специалистов в структурных подразделениях:</p> <p>осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию в количестве 3 сп.;</p> <p>осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и</p>

	<p>(необходимо 3); осуществляющих координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в количестве 1-го специалиста (необходимо 2); осуществляющее охрану окружающей среды в количестве 1-го специалиста (необходимо 1). Нарушены требования п. 1 гл. I разд. 1, п. 1 гл. I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.</p>	<p>заключение договоров в количестве 1 сп. Недостаточное количество специалистов для выполнения видов работ №№ 33.1.6, 33.1.12, 33.3 - 33.5, 33.7: осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами в количестве 3 сп. (необходимо 7); осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и сдачу объекта в эксплуатацию в количестве 9 сп. (необходимо 23); осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров в количестве 1 сп. (необходимо 3); осуществляющих координацию и регулирование деятельности в области охраны труда и промышленной безопасности в количестве 1 сп. (необходимо 2); осуществляющее охрану окружающей среды в количестве 1 сп. (необходимо 1).</p>
2.	<p>Не соблюдаются требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011, СТО СРО-С 60542960 00038-2014, СТО 95 135 – 2013, СТО 95 137-2013, а также сводов правил (частей сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при производстве работ на объекте строительства «Организация производства приборов и оборудования нового поколения» пристройка к зданию 103-104:</p>	
2.1.	<p>На отметке +22.400 обнаружены следующие нарушения: - в осях 9→10, произведено бетонирование перекрытия, где в одном метре от оси 10 к оси 9 имеется трещина длиной 600 мм; - в осях 21→23 на бетонной поверхности перекрытия обнаружены многочисленные трещины;</p>	<p>Нарушение не устранено. Представлен Акт осмотра поверхности монолитных плит перекрытия объекта «Организация производства приборов автоматики нового поколения. Пристройка зд. 103-104». Представлен приказ об</p>

	<p>- у сварщика, выполняющего работы по сварке арматуры перекрытия (методом прихваток), отсутствует аттестация по сварке; сварочный аппарат «Ресанта» не имеет бирку со сведениями об очередной поверке.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.5.18.14 СНиП 3.03.01-87; п. 9.2.2.1 СТО 95 135 – 2013; п. 3.2.3 РД 34.10.127-94, п. 8.3 СНиП 3.03.01-87.</p>	<p>увольнении сварщика Курдакова Е.В.</p> <p>Не представлен документ о проведенной поверке сварочного аппарата.</p>
2.2.	<p>На отметке 0.000 имеются следующие нарушения:</p> <p>- сварка трубопровода отопления производится при отсутствии проекта производства работ;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.7.4 СП 48.13330-2011;</p> <p>- нарушается проведение операционного контроля при сборке сварного соединения под сварку;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.4 СНиП 3.05.03-85;</p> <p>- у сварщика, производившего работы по сварке трубопровода отопления, имеется удостоверение по сварке с истёкшим сроком действия;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 9.2.2.6 СТО 95 135 – 2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлена технологическая карта на монтаж трубопровода систем теплоснабжения и отопления; представлено удостоверение сварщика Силютин О.О. от 12.02.2004 г.</p>
2.3.	<p>Хранение и выдача сварочных материалов производится с нарушениями:</p> <p>- электроды хранятся в не подготовленном помещении для хранения сварочных материалов;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 2.2.3, 4.1, 4.2 РД 34.10.124-94;</p> <p>- отсутствует печь для прокали электродов;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.5 РД 34.10.124-94;</p> <p>- отсутствует журнал прокали сварочных материалов;</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 3.10 РД 34.10.124-94;</p> <p>- не фиксируются результаты выдачи и приёмки электродов;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.4 РД 34.10.124-94.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены документы:</p> <p>- приказ № 46-1/пд от 22.09.2014 о назначении ответственных за прокалку электродов;</p> <p>- паспорт и накладная на электропечь для прокладки сварочных электродов;</p> <p>- заведен журнал прокали сварочных материалов 16.10.2014;</p> <p>- приказ № 35/пд от 28.08.2014 о наказании.</p>
3.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен график движения</p>

	<p>использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: в ППР Пристройка к зданию 103 – 104 «Проект производства работ на бетонирование конструкций каркаса» отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологические карты (описание процесса) ухода за бетоном; - график движения рабочих кадров по объекту; - перечень исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ. <p>Нарушены требования п.п. Б.9, Б.11, Б.17 приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	<p>рабочей силы на объекте строительства «Организация производства приборов и оборудования нового поколения». Данный документ не является приложением к ППР, по которому были найдены нарушения.</p> <p>Не представлено распоряжение об усилении контроля за составом технологической документации, выпускаемой в производство работ.</p>
4.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», в части обеспечения требований охраны труда и промышленной безопасности: при производстве работ на объекте здание 103-104 обнаружены следующие нарушения:</p>	
4.1.	<p>Места производства работ по бетонированию перекрытия на отметке +22.400 не ограждаются страховочными и сигнальными ограждениями на расстоянии не менее 2х метров от границы перепада высот.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ № 24 от 31.07.2014 об устранении выявленных нарушений.</p>
4.2.	<p>Проходы к местам проведения работ на отметке +22.400 захлаплены строительным мусором, складированными материалами, конструкциями.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.1.6 СНиП 12-03-2001.</p>	

ЗАО «УРАЛСПЕЦМОНТАЖ» не устранило нарушения п.п. 1, 2.1, 3 Предписания.

Главный специалист
отдела технического надзора



Хорькова М.М.