

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-184

г. Москва

« 09 » октября 2014 г.

Выдано

ООО «Донресурс»

347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Заводская 6-я, стр. 31 «А»

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 094с, в соответствии со статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Донресурс» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию квалифицированного персонала: в категории «ИТР» недостаточно специалистов для выполнения видов работ № 15.1 - 2 чел.; № 23.3 - 2 чел.; № 23.33 – 2 чел. Нарушены требования п.п. 1, 2 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.	26.11.2014
2.	Не все работники ООО «Донресурс» повысили квалификацию за последние 5 лет: в категории «Руководители» - 2 чел.; в категории «ИТР» - 10 чел. из 15 чел., соответствующих требованиям к выдаче свидетельств о допуске; в категории «Линейные работники» - 5 чел. из 13 чел., соответствующих требованиям к выдаче свидетельств о допуске. Нарушены требования п. 3.3 гл. I разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам.	26.11.2014
3.	ООО «Донресурс» не соблюдает требования Положения об организации квалификационной аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО НП	26.11.2014

	<p>«СОЮЗАТОМСТРОЙ» - ни один руководитель организации не проходил аттестацию в Центральной аттестационной комиссии СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».</p> <p>Нарушены требования п. 4.3 Приложения №3 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	
4.	<p>ООО «Донресурс» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - в 2014 году только два сотрудника организации повысили квалификацию из восьми указанных в заявке на 2014 год.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 Приложения №2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам.</p>	26.11.2014
5.	<p>ООО «Донресурс» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия программы обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:</p>	26.11.2014
5.1	<p>Не установлены измеримые Цели в области качества в целом по организации и в соответствующих подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.2	<p>Не разрабатывается план мероприятий по улучшению СМК.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.3	<p>Не осуществляется мониторинг и измерение процессов.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.4	<p>Не проводится анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.5	<p>Документы СМК не актуализированы в соответствии с выходом новых действующих нормативных документов.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2.3, 4.2.4 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	
5.6	<p>Программа обеспечения качества для сооружения ядерных установок ПОК(С) ДР-003-2014, введенная в действие приказом № 514 от 21.03.2014, не согласована генеральным подрядчиком.</p> <p>Нарушены требования п.6 НП-090-11.</p>	
5.7	<p>Не планируются и не проводятся внутренние проверки ПОК.</p> <p>Нарушены требования п. 20 НП-090-11.</p>	

5.8	<p>Не определён порядок вывода из эксплуатации средств измерений, не прошедших поверку и калибровку в установленные сроки.</p> <p>Нарушены требования п. 21 НП-090-11.</p>	
6.	<p>ООО «Донресурс» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00019-2014, в части контроля выполнения и требований к результатам электромонтажных работ, стандарта СТО 95 138-2013, в части контроля качества электромонтажных работ, СТО 95 140-2013, в части организации и выполнения ЭМР на ОИАЭ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах строительства Ростовской АЭС:</p>	26.11.2014
6.1	<p>Не все кабельные модульные проходки закрываются временными противопожарными подушками (ППВ-1) в конце смены в помещениях на объектах «Специальный корпус» (отм. 0.000 ось 31 коридор 35/2), «Реакторное отделение» энергоблока №3 пом. 3А-033, 327/1, АК-329/3 (отм. + 16.000 лестничная клетка (под вент.центром)).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-60542960 00002-2011; п. 8.1 абз.2 СТО 95 138-2013; п. 21.4 СТО 95 140–2013; п. 2.1.58 ПУЭ.</p>	
6.2	<p>Не защищены от воздействия атмосферных осадков концы электрического кабеля на кабельных барабанах, размещенных на временном складе около здания «Специальный корпус».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; 6.10 СП 4813330.2011; п. 2.2.5, 4.6 ГОСТ 18690-82.</p>	
6.3	<p>Не установлена постоянная маркировка кабельных линий в местах поворота трасс, ответвлений, переходов, проходов через строительные конструкции в помещениях на объектах «Специальный корпус» (пом. с179, с450, отм. 0.000 ось 31 коридор 35/2), «Реакторное отделение» энергоблока №3 (пом. 3А-033, 327/1, АК-329/3, отм. + 16.000 лестничная клетка (под вент.центром) кабельные линии проложенные в лотке 2253.02 и 552 с переходом в лоток 2255).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО С-60542960 00002-2011; п. 17.2 СТО 95 140-2013; п. 3.22 СНиП 3.05.06-85.</p>	
6.4	<p>Работы по нанесению огнезащитного состава кабельных трасс на объекте «Специальный корпус» в пом. с179, с450</p>	

	<p>выполнены без оформления акта выполненных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 21.5 СТО 95 140 – 2013.</p>	26.11.2014
6.5	<p>Отсутствует наряд-допуск при выполнении электромонтажных работ в помещениях №А820 и №624 на объекте «Реакторное отделение» энергоблок №3.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 4.11.2 СНиП 12-03-2001.</p>	
6.6	<p>Не закрываются защитными колпачками концы импульсных трубок из аустенитной стали на объектах «Специальный корпус» (пом. с351) и «Реакторное отделение» энергоблока №3 (пом. АК 329/3).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 5.3.3.1, 6.4.9 СТО СРО-С 60542960 00016-2013.</p>	
6.7	<p>Допускается прикосание импульсных трубок из аустенитной стали к кронштейнам из углеродистой стали в помещении с351 на объекте «Специальный корпус».</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 5.3.10 ПНАЭ Г-7-009-89.</p>	
6.8	<p>Отсутствует фиксация результатов проведения операционного контроля электромонтажных работ в специальных журналах с оформлением заключений.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п. 6.1, 6.2 СТП ДР-22-02-2011.</p>	
6.9	<p>Не оборудовано соответствующим образом рабочее место сварщика Свиридова А. на объекте «Вспомогательная насосная станция»:</p> <p>отсутствует термопенал;</p> <p>применяемые сварочные электроды (не прокаленные) хранятся в оцинкованном ведре;</p> <p>отсутствует технологическая карта на сварку.</p> <p>Нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 9.2.7.1 СТО 95 135 – 2013; п. 6.1.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	
6.10	<p>Структурное подразделение организации «Лаборатория неразрушающего контроля» не аттестована для проведения неразрушающего контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 10.4.2 СП 70.13330.2012; п. 1.3 ПБ 03-372-00.</p>	
6.11	<p>В организации отсутствуют разработанные программы по которым проводится аттестация контроллеров сварочных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 4.2.7 ПНАЭ Г 7-010-89.</p>	

7.	<p>ООО «Донресурс» не соблюдает требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» - даны общие ссылки на нормативные документы (СНиП, ГОСТ, другие руководящие документы) без конкретных требований по обеспечению безопасного труда в разработанных ООО «Донресурс» «ППР №ДР-052-13-ППР Блок 3. Спецкорпус. Освещение и сварочная сеть (реконструкция в осях 27-31)»; «ППР №ДР-019-19-ППР Блок 3. Спецкорпус. Монтаж узлов обрамления кабельных проходок (реконструкция в осях 27-31)»; «ППР №ДР-051-13-ППР Блок 3. Спецкорпус. Монтаж контрольных и силовых кабелей (реконструкция в осях 27-31)» в разделе «Охрана труда».</p> <p>Указанные проекты производства работ не содержат в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> графическую часть по ОТ; карты (схемы) операционного контроля качества; раздела по обеспечению рабочих мест временным электроснабжением, временным освещением, сварочной сетью с графической частью <p>Нарушены требования п.п. 6.1, 6.4 СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	26.11.2014
8.	<p>ООО «Донресурс» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	26.11.2014
8.1	<p>Прокладка токоведущих проводов временного электроснабжения выполнена по поверхности пола, в местах прохода людей в пом. А123/1 «Реакторное отделение» энергоблока № 3.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 9.2.5 СНиП 12-03-2001.</p>	
8.2	<p>На объекте «Вспомогательная насосная станция» сварочные работы на высоте более 1,3 м выполняются электрогазосварщиком Свиридовым А. с применением приставной алюминиевой лестницы, которая не имеет инвентарного номера, не указаны дата следующего испытания и принадлежность цеху (участку).</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-</p>	

	2011; п. 2.3.2 ПОТ Р М-012-2000.	26.11.2014
8.3	Отсутствует Журнал учета и содержания коллективных средства защиты. Нарушены требования: п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п.6.1.3, 6.2.3,6.2.9 – 6.3.11, 6.6.12 – 6.6.17 СНиП 12-03-2001.	
8.4	Отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведенной проверке (входном контроле) рабочей и проектно–технологической документации: на наличие в ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» с «Ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД». Нарушены требования: п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006- 2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п. К.1 Приложения «Ж» к СНиП; п.п.1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации «Росатом», п. 8 табл. 4.1 СУОТ.	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru

Председатель
дисциплинарной комиссии

(должность)

(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)