

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 050

г. Москва

« 08 » 08 2014 г.

Выдано

ООО «Энергоремонт»

(наименование и место нахождения организации)

427622, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, дом 7

(в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 03.06.2014 № 045с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 18.06.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-092 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ:

в случае неисполнения пунктов: №№ 4.1, 4.2, 4.4 - 4.8, 4.10, 5, 6 предписания от 18.06.2014 № СРО-С-ПС-092 в срок до 08.09.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00285/3-23112012 от 23.11.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

**Заключение об устранении ООО «Энергоремонт» нарушений, указанных
в предписании от 18.06.2014 №СРО-С-ПС-092**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

07 августа 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета от 30.07.2014 исх. №ЭР 99-14/4107 и материалов, представленных ООО «Энергоремонт», для подтверждения устранения нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не все руководители и специалисты ООО «Энергоремонт» имеют повышение квалификации в области строительной деятельности: в категории «Руководители» - действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют 2 чел.; в категории «Линейные работники» - действующего удостоверения о повышении квалификации не имеют 4 чел.; Нарушены требования п. 3.3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Проведено обучение на курсах повышения квалификации в категории «Руководители» - 2 чел.; В категории «Линейные работники» - 2 чел.; Оформлены заявки на повышение квалификации в сентябре-ноябре 2014 года на 2-х специалистов в категории «Линейные работники».
2.	В организации не создана аттестационная комиссия, не проводится аттестация специалистов на соответствие занимаемой должности. Нарушены требования п. 3.1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение устранено. Представлены: Приказ от 29.07.2014 №0797/к «О проведении служебной аттестации» о создании аттестационной комиссии и проведении служебной аттестации руководителей и специалистов предприятия в срок до 31.12.2014. График проведения аттестации руководителей, специалистов (и служащих) на 2014 г. от 20.07.2014.
3.	ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию системы управления качеством» в части	

	соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011:	
3.1	<p>Не устанавливаются цели в области качества в подразделениях.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Разработаны и утверждены 28.07.2014 цели в области качества на 2014 год следующих подразделений ООО «Энергоремонт»:</p> <p>Отдел продаж;</p> <p>Финансово-экономический отдел;</p> <p>Отдел снабжения;</p> <p>Отдел управления персоналом;</p> <p>Электроизмерительная лаборатория;</p> <p>Участок ремонта и монтажа оборудования;</p> <p>Участок по ремонту оборудования №1;</p> <p>Участок по ремонту оборудования №2;</p> <p>Участок оперативного управления и оперативно-технического обслуживания;</p> <p>Участок ремонта оборудования, ремонта и эксплуатации электротранспорта;</p> <p>Участок по изготовлению нестандартных изделий;</p> <p>Группа охраны труда;</p> <p>Производственно-технологического отдел-служба качества;</p> <p>Отдел по подготовке и сопровождению СМР;</p> <p>Служба энергетика;</p> <p>Служба механика.</p>
3.2	<p>Не разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции (строительно-монтажных работ).</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен стандарт организации «Мониторинг и измерение процессов» СТП СМК 16-2010 редакция 1 изм. 2-нов в который имеется процесс Строительно-монтажные работы» (карта процесса в табл. 4.2)</p>
4.	<p>ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135 – 2013, в части</p>	

	<p>организации контроля качества строительных работ, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении работ по устройству монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 на объекте корп. №703 цеха 60 ОАО «Чепецкий механический завод»:</p>	
4.1	<p>Отсутствует организационно - технологическая документация - не разработан проект производства работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.7.1 -5.7.5 СП.48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлены копии листов типового проекта производства работ . Ведение бетонных работ Э(Р)-0076-2014 в котором отсутствуют согласование с заказчиком, штамп «в производство работ»; данный ППР в своем составе не содержит:</p> <p>Исходных данных;</p> <p>Календарного плана производства работ по объекту;</p> <p>Графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов ;</p> <p>Графика движения рабочих кадров по объекту;</p> <p>Графика движения основных строительных машин по объекту;</p> <p>Технологии выполняемых работ или технологических карт на выполнение работ;</p> <p>Схем строповки грузов и конструкций, схем складирования;</p> <p>Схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ;</p> <p>Перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения строительных работ;</p> <p>Карт (схем) операционного контроля качества СМР;</p> <p>Перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>Пояснительной записки;</p> <p>Решений по прокладке</p>

		временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и мест выполнения работ; Потребность в основных и вспомогательных материалах.
4.2	Имеется «сетка» трещин на поверхности бетона. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; п. 5.18.4 СП 70.13330.2012.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы по устранению нарушения.
4.3	Отсутствует журнал бетонных работ. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 605429690 00002-2011; Приложение X СП 70.13330.2012.	Нарушение устранено. В связи с окончанием работ по устройству монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 на объекте корп. №703 цеха 60 ОАО «Чепецкий механический завод» и сдачей исполнительной документации заказчику работ организация представила перечень документов по рабочей документации ТС-703-09-АС, в составе которого имеется журнал бетонных работ.
4.4	Не проведен входной контроль рабочей документации - в рабочей документации ТС-703-09-АС не установлены требования к определению показателей качества бетона, а именно прочности, морозостойкости, водонепроницаемости, деформативности и др. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С 60542960-00002-2011; п. 5.5 СП 70.13330.2012; п.п. 11.4.2, 11.5 СП 63.13330.2012.	Нарушение не устранено. Организацией направлено письмо-запрос от 30.06.2014 №ЭР 99-21/3455 в адрес ООО «Прибор-Сервис» и ООО ПТФ «Технические системы» об устранении замечаний в рабочей документации ТС-703-09-АС. Материалы подтверждающие о выпуске в производство работ исправленной рабочей документации не представлены.
4.5	Отсутствует документированное подтверждение проверки законченного монолитного железобетонного фундамента на качество бетона по прочности, а при необходимости по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям. Вышеуказанный законченный конструктивный элемент принят комиссией актом освидетельствования скрытых работ № 4 от 15.05.2014, при этом бетонирование выполнено 15.05.2014. Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-	Нарушение не устранено. Не представлены материалы по устранению нарушения - выданные строительной лабораторией акты отбора проб бетона и проверки на прочность, а при необходимости по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям.


	60542960-00002-2011; п. 7.7 СТО 95-135-2013; п. 5.5 СП 70.13330.2012.	
4.6	<p>В рабочей документации ТС-703-09-АС не определены мероприятия по выдерживанию и уходу за бетоном.</p> <p>Нарушены требования: 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 11.1.5 СП 60.13330.2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Организацией направлено письмо-запрос от 30.06.2014 №ЭР 99-21/3455 в адрес ООО «Прибор-Сервис» и ООО ПТФ «Технические системы» об устранении замечаний в рабочей документации ТС-703-09-АС.</p> <p>Материалы подтверждающие о выпуске в производство работ исправленной рабочей документации не представлены.</p>
4.7	<p>Отсутствует документированное подтверждение проведения мероприятий по уходу за уложенной бетонной смесью.</p> <p>Нарушены требования: 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95-135-2013, п. 5.4 СП 70.13330.2012.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы по устранению нарушения.</p>
4.8	<p>Отсутствуют документированные результаты проведения операционного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.17.8 СП.70.13330.2012; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы по устранению нарушения.</p>
4.9	<p>Отсутствуют геодезические исполнительные схемы при выполненном освидетельствовании скрытых работ по разработке котлована, устройства мембраны, при этом вышеуказанные работы и конструкции приняты комиссией актами № 1 от 07.05.2014, № 2 от 08.05.2014, № 3 от 14.05.2014, № 4 от 15.05.2014.</p> <p>Нарушены требования п. 4.6 СТО СРО-С-60542960-00002-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>В связи с окончанием работ по устройству монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 на объекте корп. №703 цеха 60 ОАО «Чепецкий механический завод» и сдачей исполнительной документации заказчику работ организация представила перечень документов по рабочей документации ТС-703-09-АС, в составе которого имеются геодезическая исполнительная схема по разработке котлована, устройство мембраны и фундамент ФО-3.</p>
4.10	<p>Применены стержни рабочей арматуры Ø 12AI (акт освидетельствования скрытых работ № 3 от 14.05.2014), что противоречит требованиям рабочей документации ТС-703-09-АС (должны быть применены арматурные стрежни Ø 12 АIII).</p> <p>Нарушены требования: п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 5.16.16, 5.16.17 СП</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы по устранению нарушения.</p>

	70.13330.2012.	
4.11	<p>Отсутствует сертификат/паспорт качества на примененные болты 1.1М36х1120.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.6, 7.1, 7.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>В связи с окончанием работ по устройству монолитного железобетонного фундамента ФО-3 под опору консольного крана в осях Е-И/49-50 на объекте корп. №703 цеха 60 ОАО «Чепецкий механический завод» и сдачей исполнительной документации заказчику работ организация представила перечень документов по рабочей документации ТС-703-09-АС, в составе которого сертификат качества №30/1847 на болт анкерный Ø36.</p>
5.	<p>ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования НПАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - в соответствии с договором от 12.03.2014 № 4914LA004 926 работников ООО «Энергоремонт» застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей на сумму 50 000,00 (пятьдесят тысяч) руб. на одного застрахованного.</p> <p>Нарушены требования п. 3.3.1 НПАС-2011-1.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы по устранению нарушения.</p>
6.	<p>ООО «Энергоремонт» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ» - договор подряда от 27.03.2014 №ЭР-10/130-2014 с ООО «МСУ -106» на выполнение работ «По нанесению гуммировочного покрытия на внутреннюю поверхность системы В2» не содержит:</p> <p>данных Свидетельства о допуске к работам организации контрагента:</p> <p>номер Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>видов работ, предусмотренных Свидетельством о допуске к работам;</p> <p>даты выдачи Свидетельства о допуске к работам;</p> <p>наименования, регистрационного номера саморегулируемой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций и реквизиты документа, подтверждающего право выдавать свидетельства о допуске к работам на объектах использования</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы по устранению нарушения.</p>

<p>атомной энергии, особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства;</p> <p>пункта следующего содержания – «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства обязан выполнять требования Стандарта СРО НП "СОЮЗАТОМСТРОЙ" (СТО СРО-С-60542960 00006-2011) об охране труда и промышленной безопасности»;</p> <p>раздела «Обеспечение нормативного уровня квалификации персонала подрядчика»</p> <p>Нарушены требования п.п. 1.1, 3, 4 правил саморегулирования.</p>	
--	--

ООО «Энергоремонт» не устранило нарушения по пунктам 4.1, 4.2, 4.4-4.8, 4.10, 5. 6 предписания от 18.06.2014 №СРО-С-ПС-092.

Главный специалист
отдела технического надзора



Герасимов А.В.