

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД-024

г. Москва

«19» 05 2014 г.

Выдано **ОАО «Объединённая энергостроительная корпорация»**

(наименование и место нахождения организации,

115114, г. Москва, Дербенёвская набережная, д. 7, стр. 9

в адрес которой выносится предупреждение)


На основании Акта проверки от 09.04.2014 № 028с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 16.04.2014 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-058 для устранения выявленных нарушений.

В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения всех пунктов Предписания от 16.04.2014 № СРО-С-ПС-058 в срок до 26.05.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00139/6-24012014 от 24.01.2014 года будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**
(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.
(расшифровка подписи)

Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»

Экз. № 2

**Заключение об устранении ОАО «Объединенная Энергостроительная
Корпорация» нарушений, указанных в предписании
№ СРО-С-ПС-058 от 16.04.2014**

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

«16» 05 2014 г.

ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» не представило материалы по устранению нарушений в установленный срок предписанием № СРО-С-ПС-058 от 16.04.2014.

Результаты проверки и заключение об устранении нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	В Организации не проводится обучение рабочих в образовательных учреждениях, проверка их знаний производственных инструкций по промышленной безопасности, а также допуск рабочих к самостоятельной работе приказом по организации. Нарушены требования п. 3.2 гл. I раздел I Требований к выдаче свидетельств о допуске; п.п. 7, 11, 26, 27 РД-03-20-2007.	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.1.	не разработаны производственные инструкции, которые должны устанавливать порядок монтажа и демонтажа опалубки, требования по эксплуатации страховочных средств (последовательность выполнения операций монтажа и демонтажа, количество страховочных средств и т.д.) Нарушены требования п. 8.9 СТО СРО-С-	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

	60542960-00006-2011; п.п. 1.5, 4.4.20 ПОТ РМ-012-2000	
2.2.	<p>В ОЭК-НВ5 - филиале ОАО «ОЭК» отсутствует документальное подтверждение проведения проверок, контроля и оценки состояния охраны и условия безопасности труда, в том числе периодического оперативного контроля, которые необходимо проводить руководителями работ и подразделений филиала, согласно их должностных обязанностей, на предмет использования рабочими инвентарной оснастки, применения в работе инвентарных средств подмащивания, наличия и целостности ограждений, контроля освещенности рабочего места в ночное время до начала работ и в процессе работы согласно инструкциям по охране труда</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 5.8 СНиП 12-03-2001</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
2.3.	<p>Работы выполнялись по проекту производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&&&&&.000.KE.00 13, который не был утвержден лицом, исполняющим строительство (ОЭК-НВ5 – филиал ОАО «ОЭК»), а утвержден главным инженером ВУС-ЭСМ филиала ОАО «Энергоспецмонтаж», и который не содержит описание технологии выполнения работ по демонтажу опалубки контурной стены обстройки здания 20UJA «Реакторное здание» по ряду А, осях 1р-2р</p> <p>Нарушены требования п. 7.1, 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00005-2012; п. 5.7.3 СП 48.13330.2011</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.</p>
2.4.	<p>Не осуществляется контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности работ, предусмотренных нарядом-допуском №49 на производство работ в местах действия опасных факторов, выданным на период с 16.03.2014 по 31.03.2014 начальником участка Шестопаловым Ю.В.:</p>	
2.5.1.	<p>рабочее место, где выполнялись работы по демонтажу опалубки по ряду А, оси 2, загромождено элементами демонтируемой</p>	<p>Нарушение не устранено</p> <p>Не представлены документы, подтверждающие устранения</p>

	опалубки Нарушены требования п.п. п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.11.4, 6.1.6 СНиП 12-03-2001	нарушения.
2.5.2.	отсутствует страховочный канат при работах по демонтажу опалубки, который необходимо закреплять за конструктивные элементы здания Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001, п.п. 4.4.1 ПОТ РМ-012-2000	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.5.3.	монтажники, выполняющие работы по демонтажу опалубки, крепятся страховочными средствами к демонтируемым элементам Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001, п. 4.4.4 ПОТ РМ-012-2000	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.5.4.	используются в работе, в качестве средства индивидуальной защиты от падения с высоты, самодельный крюк из арматуры периодического профиля, которым монтажники крепятся к опалубке Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.11.4 СНиП 12-03-2001; п. 4 ПОТ РМ-012-2000	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.5.5.	строительные леса, предназначенные для демонтажа опалубки, смонтированные вдоль контурной стены здания реактора 20UJA по ряду А, осям 1р-2р на отм. +21,250, и с которых велись работы, имеют неровные рабочие настилы с зазором между досками более 5 мм Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.11.4, 7.4.11 СНиП 12-03-2001	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.5.6.	работы по демонтажу опалубки контурной стены обстройки здания 20UJA «Реакторное здание» по ряду А, осях 1р-2р выполнялись по наряду-допуску №49, выданному на период с 16.03.2014 по 31.03.2014, монтажником стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Вдовенко Ю.С., который не был допущен к самостоятельной работе приказом по организации Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 27 РД-03-20-2007	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
2.5.	Не указаны места и способы крепления предохранительного пояса при выполнении работ на высоте по монтажу и демонтажу	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения

	опалубки контурных стен здания реактора в проекте производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O. W.509.2.0UJA&&.&&&&.000.KE.0013 Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 1.26 ПОТ РМ-012-2000, п.К7 Приложения Ж СНиП 12-03-2001	нарушения.
2.6.	В ППР «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O. W.509.2.0UJA&&.&&&&.000.KE.0013 не определены места установки осветительных приборов при работе с внешней стороны контурных стен здания реактора 20UJA. Контроль освещенности рабочего места перед допуском к работе не ведется Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.1.25 ПОТ РМ-012-2000	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.
3.	Организация не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования», в части согласования, утверждения и выдачи «В производство работ»:	
3.1.	Проект производства работ «Устройство стен, лестниц и перекрытий с отм.+21,250 до кровельного перекрытия включительно» NW2O.W.509.2.0UJA&&.&&&&.000.KE.0013 не содержит в своем составе: локального графика производства работ; технологических карт на монтаж и демонтаж опалубки; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.; решений, принятых на основании ППР; решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснований и мероприятий по применению мобильных форм организации работ, режимов труда и отдыха; потребности в энергоресурсах; потребности и привязку городков строителей и мобильных (инвентарных	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

	зданий); мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; технико-экономических показателей, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных работ, а также их себестоимость в сопоставлении со сметой, уровень механизации и затраты труда на 1 куб.м., 1 кв.м. площади здания, на единицу физических объемов работ или иного показателя, принятого для определения производительности труда. В карте операционного контроля опалубочных работ дана ссылка на несуществующую инструкцию, в соответствии с которой должна выполняться проверка правильности и надежности опирания опалубки на основание Нарушены требования п.п. 6.4, 8.2 СТО СРО-С-60542960 00005-2012; п. 5.7.3 СП 48.13330.2011	
4.	Организация не соблюдает требования правил саморегулирования НПАС-2011-1 «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ»: монтажник стальных и железобетонных конструкций 4 разряда Вдовенко Юрия Сергеевич (1977 года рождения), работник ОЭК-НВ5 - филиал ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», не включен в Список застрахованных лиц, который является Приложением №1 к договору коллективного страхования от несчастных случаев и болезней от 11.11.2013 № 130000-700-000063 Нарушены требования п.1.2 правил.	Нарушение не устранено Не представлены документы, подтверждающие устранения нарушения.

ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» не устранило нарушения по всем пунктам Предписания № СРО-С-ПС-058 от 16.04.2014.

Главный специалист
отдела технического надзора
(должность)

(подпись)

Глушанков С.В.
(расшифровка подписи)