

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-224

г. Москва

« 01 » 12 2014 г.

Выдано

ООО «Стимул»

Россия, 620000, Свердловская обл., г. Новоуральск,
ул. Комсомольская, д. 8.

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании акта проверки от 21.11.2014 № 113с в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	ООО «Стимул» не соблюдает требования к выдаче свидетельств о допуске по наличию персонала в категории «Квалифицированные рабочие»: не подтверждена заявленная квалификация у 7 чел. для выполнения видов работ № 3.1, 3.5, 3.7; отсутствует 5 чел. для выполнения вида работ № 10.1. Нарушены требования п. 1 гл. II разд. 1 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	29.01.2015
2.	ООО «Стимул» не соблюдает требования Положения о профессиональной подготовке квалифицированных рабочих организаций – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». У 7 рабочих не подтверждена заявленная квалификация. Нарушены требования п. 2.1 Приложения № 4 к	29.01.2015

	Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	
3.	<p>Выявлены нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством»: документация СМК (руководство по качеству, программа обеспечения качества) содержит ссылки на замененные / отмененные внешние документы, и требуют пересмотра и актуализации в связи с изменениями в организационной структуре и вновь введенной внешней нормативной документации.</p> <p>Нарушены требования п. 2.1 СТО-С-00003-2009; п. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	29.01.2015
4.	<p>ООО «Стимул» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО 95 135–2013, в части организации контроля качества строительных работ, стандарта СТО 95 137–2013 в части выполнения входного контроля, стандарта СТО СРО-С 60542960 00036-2014, в части организации деятельности генерального подрядчика, стандарта СТО СРО-С 60542960 00038-2014, в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»:</p>	29.01.2015
4.1	имеются нарушения по организации входного контроля:	
4.1.1	<p>отсутствует перечень продукции подлежащей входному контролю;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 1.5 ГОСТ 24297-87.</p>	
4.1.2	не определены места для проведения входного контроля;	

	Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 6.1 СТО 95 137 – 2013, п. 2.3 ГОСТ 24297-87.	
4.2	имеются случаи несоблюдения состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов:	
4.2.1	отсутствуют карты проведения операционного контроля; Нарушены требования п.п. 5.5, 6.10.2 СТО СРО-С-60542960-00038-2014.	
4.2.2	сварочные работы в период монтажа металлических конструкций покрытия выполнялись при отсутствии технологических карт процессов сборки под сварку и сварки при производстве работ по проекту № 04-40573-0-0-АС «Техническое перевооружение маслохранилища. ТХМ - 3. Здание 238. Цех 101. Замена покрытия между осями 1-2 и Б-Г»; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 9.2.1.3 СТО 95 135 – 2013.	29.01.2015
4.2.3	не фиксируются результаты операционного контроля всех технологических операций в процессе производства работ (по отсыпке ПГС, щебня, устройству выравнивающего слоя из песка, устройству монолитной железобетонной плиты, установке бортового камня, монтажа постоянного ограждения) в журналах производства работ или иных документах на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс»; Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п.п. 1.13, 4.76, 7.35 СНиП	

	3.06.03-85.	29.01.2015
4.2.4	<p>отсутствует документированное подтверждение по контролю</p> <p>над выдерживанием и уходом за бетоном участков монолитной железобетонной плиты и фундаментов под стаканы фк 10 на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс» в период отрицательных температур (выполнено бетонирование фундаментов под стаканы фк 10 при температуре воздуха -1°C), что подтверждается записью в журнале бетонных работ № 3;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 14.25 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 5.8.1, 5.8.3 ГОСТ 13015-2012; п.п. 12.3, 12.25, 12.26, 12.58 СНиП 3.06.03-85.</p>	
4.3	<p>не соблюдаются требования по хранению материалов - отсутствует склад для хранения сварочных материалов;</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п.п. 10.1.12, 10.1.13 СП 70.13330.2012.</p>	
4.4	имеются случаи нарушений правильности ведения исполнительной документации и внесения записей по качеству:	
4.4.1	<p>отсутствует документированное подтверждение контроля качества выполненных бетонных участков монолитной железобетонной плиты (отсутствуют акты приемки), а именно - контроль за устойчивостью кромок боковых граней и сплошностью поверхности покрытия, правильностью установки копирных струн и рельс-форм;</p> <p>Нарушены требования п.п. 14.25, 14.27 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 7.1.2, 7.1.3 7.7.1, 7.8.1 СТО 95 135-2013; п.п. 14.1-14.5, 14.9, 1.4 Приложения 2</p>	


	СНиП 3.06.03-85.	
4.4.2	<p>отсутствует документированное подтверждение устранения нарушений выявленных в ходе проведения авторского надзора, зафиксированных в Журнале авторского надзора № СП 11-110-98;</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.5 СП 48.13330.2011.</p>	
4.5	<p>имеется несоответствие выполненных работ рабочей документации - на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс» основание выполнено из скального (крупнообломочного) грунта толщиной от 1 до 3 м (акты выполненных работ № 11/492 от 09.09.2013, № 11/527 от 09.10.2013), песчано-гравийной смеси 0,22 м, щебня 0,15 м, песка 0,05 м, при этом основание должно быть выполнено из щебенистого грунта толщиной 1,26 м, песчано-гравийной смеси 0,22 м, щебня 0,15 м, песка 0,05 м (согласно выпущенной «В производство работ» рабочей документации № 309-64/ДСП-ГП изм. 1 - 4).</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 4.4, 4.5 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 12.2, 13.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 4.2, 6.1 СП 48.13330.2011.</p>	29.01.2015
5.	<p>ООО «Стимул» не соблюдает требования стандарта «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ» СТО СРО-С 60542960 00005-2012: ППР на производство строительно-монтажных работ по объекту «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс» не содержит в своем составе:</p> <p>локального графика производства работ;</p> <p>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, переходов, временных укрытий;</p>	29.01.2015

	<p>перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>решений по производству работ, включая зимнее время;</p> <p>технологии выполняемых работ или технологических карт на выполнение видов работ;</p> <p>мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке.</p> <p>Нарушены требования Приложения Б СТО СРО-С 60542960 00005-2012.</p>	29.01.2015
6.	<p>ООО «Стимул» не соблюдает требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» СТО СРО-С-60542960-00006-2011:</p>	29.01.2015
6.1	<p>отсутствует документальное подтверждение (фиксация) о проведённой проверке (входном контроле) рабочей и технологической документации на наличие в ППР «Мероприятий по ОТ и ПБ», «Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» с «Ведомостью дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД»;</p> <p>Нарушены требования п. 7.14 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11 СНиП 12-03-2001 и п. К.1 Приложения «Ж» к СНиПу; п.п. 1.24-1.31, 1.35-1.38, 1.42, 1.43, 1.45 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 5.3.1, 5.4.4 СУОТ Госкорпорации «Росатом», п. 8 табл. 4.1 СУОТ.</p>	
6.2	отсутствует журнал учета карточек СИЗ.	

	Нарушены требования п. 10.9 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.	29.01.2015
7.	<p>ООО «Стимул» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию членами некоммерческого Партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ» гражданской ответственности» НПСАС-2009-1 – гражданской ответственности № 14440D4001327-СРО со сроком действия до 21.03.2015, страховая сумма 25 000 000,00 рублей. Для указанных в свидетельстве № СРО-С-016-00044/3-05102012 видов работ минимальная страховая сумма должна составлять 35 000 000,00 рублей.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2 НПСАС-2009-1.</p>	29.01.2015
8.	<p>ООО «Стимул» не соблюдает требования правил саморегулирования «Требования к страхованию от несчастных случаев членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» НПСАС-2011-1.</p> <p>В соответствии с договором страхования № 12-000062-17/14 (срок действия до 28.07.2015) 46 работников организации застрахованы от несчастных случаев при выполнении ими своих производственных (трудовых) обязанностей, 79 работников из 125 не застрахованы от несчастных случаев.</p> <p>Нарушены требования п. 1.1 НПСАС-2011-1.</p>	29.01.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 регламента «Осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации некоммерческого партнерства «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: PanovaNG@atomsro.ru.

Председатель
дисциплинарной комиссии



А.В. Толмачев