

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 098**

г. Москва  
(место составления)

« 25 » 06 2014 г.

Выдано ЗАО «Атомстройэкспорт»

127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, стр. 1

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 24.06.2014 № 051с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования», стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:	10.07.2014
1.1.	Отсутствует документированное подтверждение проведения первичного инструктажа на рабочем месте с Дубовой Л.В.; так же отсутствует утвержденный руководителем организации перечень профессий и должностей, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте. Нарушены требования: п.п. 7.1, 10.5 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; пп. 6 п. 6.5 СТО СРО-С-60542960-00008-2011; п. 7.2.1 ГОСТ 12.0.004-90; п. 2.1.4 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.	

1.2.	<p>Отсутствует перечень профессий, выполняющих работы в условиях действия опасных производственных факторов, связанных с характером работы.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.12 СНиП 12-03-2001.</p>	
1.3.	<p>Разводка временной электросети к местам выполнения работ на объекте частично проложена по поверхности перекрытия и банок Б/2; при проведении работ электроинструментом и сварочными аппаратами имеются случаи, когда провода и кабели не подвешены и не защищены от случайных механических повреждений.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 6.4.3 СНиП 12-03-2001.</p>	
1.4.	<p>На отм. +10,800 и +14,400 рабочие места и проходы к ним ограждены временными защитными ограждениями, выполненными из арматурных стержней не удовлетворяющих требованиям ГОСТ 12.4.059-89 в соответствии с п. 6.2.16 СНиП 12-03-2001, которые не обеспечивают безопасное нахождение на месте производства работ или пути следования к месту производства работ.</p> <p>Нарушены требования: п.п. 7.1, 7.6, 7.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 2.1.13 ПОТ РМ 012-2000; п.п. 4.8, 4.9, 6.2.16, 6.2.19 СНиП 12-03-2001.</p>	
1.5.	<p>Локально не установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности на границах зон потенциально опасных производственных факторов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.7 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	
1.6.	<p>Отсутствуют трапы на поверхности банок Б/2 для перехода работников с одного рабочего места на другое.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 6.2.19, 6.2.20 СНиП 12-03-2001; п.п. 5.2.3, 7.22 СНиП 12-04-2002.</p>	
1.7.	<p>Отсутствует документальное подтверждение проведения проверок, контроля и оценки состояния охраны и условия безопасности труда, в том числе периодического оперативного контроля, которые необходимо проводить руководителями работ и подразделений филиала, согласно их должностных обязанностей, на предмет использования рабочими инвентарной оснастки, применения в работе инвентарных средств подмащивания, наличия и целостности ограждений, контроля освещенности рабочего места в ночное время до начала работ и в процессе работы согласно инструкциям по охране труда.</p> <p>Нарушены требования: п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.8 СНиП 12-03-2001.</p>	

2.	<p>Не соблюдаются требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»: проект производства работ «Челябинская область, г. Озерск ФГУП «ПО «МАЯК». Завод 235. Здание 940. Арх № 40-02/001-13 ППР. Проект производства работ на возведение ж/б монолитных конструкций отм. +10,800 до отм. +14,400 м/о 2...6, 9...15, Ж...Ф здания 940 Б/1, Б/2» не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>график движения рабочих кадров по объекту;</li> <li>схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</li> <li>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест;</li> <li>обоснований и мероприятий по применению мобильных форм организации работ, режимов труда и отдыха;</li> <li>ведомость дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД.</li> </ul> <p>Нарушены требования Приложения Б СТО СРО-С-60542960-00005-2012.</p>	10.07.2014
----	---	------------

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: [PanovaNG@atomsro.ru](mailto:PanovaNG@atomsro.ru)

**Председатель**  
**Дисциплинарной комиссии**  
(должность)

(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)