

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз № 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № СРО-С-ПД- 014

г. Москва

« 12 » 05 2014 г.

Выдано

ЗАО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж»

(наименование и место нахождения организации)

171841, Россия, Тверская обл., Удомельский р-он, г. Удомля

(в адрес которой выносится предупреждение)

На основании Акта проверки от 22.11.2013 № 102с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» 04.12.2013 было вынесено Предписание № СРО-С-ПС-257 для устранения выявленных нарушений.


В связи с неисполнением в установленный срок указанного Предписания,

ПРЕДУПРЕЖДАЮ :

в случае неисполнения пунктов: №№ 1, 2.2, , 2.5, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.2, 5.1-5.6, 6.1-6.6, 7.3, 8.2, 8.3, 9 предписания от 04.12.2013 № СРО-С-ПС-257 в срок до 12.07.2014, действие выданного свидетельства о допуске к работам № СРО-С-016-00119/6-09112012 от 09.11.2012 будет приостановлено и далее, в соответствии с установленным порядком, прекращено его действие.

**Председатель
дисциплинарной комиссии**

(должность)


(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка подписи)

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 2

Заключение об устранении ЗАО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» нарушений, указанных в предписании от 04.12.2013 №СРО-С-ПС-257

(№ предписания, сокращенное наименование организации, которой выписано предписание)

г. Москва

07 мая 2014 г.

Заключение об устранении нарушений сделано на основании отчета от 18.04.2014 исх. № 981 о выполнении предписания от 04.12.2013 №СРО-С-ПС-257 и материалов, представленных ЗАО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж», для подтверждения устранения нарушений.

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Результаты проверки
1.	Не все работники ЗАО «ТВП «ГЭМ» проходят курсы повышения квалификации: в категории «ИТР» 14 чел. не проходили повышение квалификации за последние 5 лет; в категории «Линейные работники» 3 чел. не проходили повышение квалификации за последние 5 лет. Нарушены требования п. 3 части I разд. 1, п. 3 части I разд. 3 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	Нарушение не устранено. Направлена заявка в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на прохождение курсов повышения квалификации 15 специалистов ЗАО «ТВП «ГЭМ» во втором полугодии 2014 года. На двух специалистов у которых отсутствует действующее удостоверение о повышении квалификации заявка не оформлена.
2.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» СТО-С-00003-2009 в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также соответствия Программ обеспечения качества для атомных станций (ПОКАС) требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью:	
2.1	Не поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК):	Нарушение устранено. Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре

	<p>не проводится анализ документов СМК на их актуализацию 2 раза в год, как это определено в стандарте организации «Управление документацией» СТО СМК.003.ГЭМ-09 Ревизия 1 (введен в действие приказом от 11.08.2010 № 758а);</p> <p>не актуализируются стандарты организации в связи с вступлением в действие новых, а также внесенных изменений в законодательные документы и НПА Российской Федерации (не учитываются требования 384-ФЗ, 190-ФЗ с изменениями, ПП РФ № 270), а также в связи с вступлением в действие новых государственных стандартов и отменой ранее действовавших (приведен регламентирующий документ ГОСТ ISO 9001-2008 вместо ГОСТ ISO 9001-2011)</p> <p>Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году.</p>
2.2	<p>Не устанавливаются цели в области качества в целом в организации и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены утвержденные цели в области качества на 2013 и 2014 года в целом в организации и в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях организации.</p>
2.3	<p>Не осуществляется планирование поддержания и улучшения системы менеджмента качества.</p> <p>Нарушены требования п. 5.4.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году.</p>
2.4	<p>Не определены ответственность и полномочия представителя руководства по качеству.</p> <p>Нарушены требования п. 5.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 01.04.2014 №505 «О внесении изменений в штатное расписание и в организационную структуру».</p> <p>Приказом от 08.08.2013 №888 на должность заместителя гл.инженера по качеству назначен Морозов А.Н.</p>
2.5	<p>Не проведен анализ со стороны руководства системы менеджмента качества за 2012 год.</p> <p>Нарушены требования п. 5.6 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен только отчет по анализу состояния СМК ЗАО «ТВП «ГЭМ» №01/13-СМК, разработанный заместителем гл.инженера по качеству Морозовым А.Н.</p>
2.6	<p>Не обеспечивается подготовка персонала для целей достижения</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены:</p>

	<p>необходимой его компетенции.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Заявка в СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» на прохождение курсов повышения квалификации 15 специалистов ЗАО «ТВП «ГЭМ» во втором полугодии 2014 года.</p> <p>Положение об организации работы с персоналом 01.П.150.ГЭМ-10 ревизия 1.(раздел 8 Планирование работы с персоналом).</p>
2.7	<p>Не планируются и не разрабатываются процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году.</p>
2.8	<p>Не планируется и не проводится внешний аудит подрядчиков.</p> <p>Нарушены требования п. 2.3 СТО-С-00003-2009.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен график проведения внешних аудитов в субподрядных организациях на 2014 г.</p>
2.9	<p>Стандарт предприятия «Подготовка кадров» СТО СМК.013.ГЭМ-09 (введен в действие приказом от 02.02.2009 № 63а) не предусматривает оценивания результативности предпринятых мер для достижения персоналом организации необходимой компетентности, и поддержания в рабочем состоянии записей об образовании, подготовке, навыках и опыте.</p> <p>Нарушены требования п. 6.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году (Стандарт «Подготовка кадров» СТО СМК.013.ГЭМ-09 в перечне пересматриваемых документов).</p>
2.10	<p>Не поддерживается в рабочем состоянии «Программа обеспечения качества при сооружении атомных станций» ПОКАС(С) 05.П.142.ГЭМ-13 Ревизия 1 (введена в действие приказом от 23.08.2013 № 953) - не актуализируется «Перечень регламентирующих документов, которыми необходимо пользоваться при проведении работ по сооружению АС» (Приложение 6 к ПОКАС(С)) в связи с вступлением в действие новых, а также внесенных изменений в законодательные документы и НПА Российской Федерации (не учитываются требования 384-ФЗ, 190-ФЗ с изменениями, ПП РФ № 270), в связи с вступлением в действие новых государственных стандартов и отменой</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году (ПОКАС(С) 05.П.142.ГЭМ-13 в перечне пересматриваемых документов).</p>

	<p>ранее действовавших (приведен регламентирующий документ ГОСТ ISO 9001-2008 вместо ГОСТ ISO 9001-2011), а также в связи с вступлением в действие новых и отменой ранее действовавших регламентирующих документов эксплуатирующей организации (РД ЭО 1.1.2.13.0816-2012).</p> <p>Нарушены требования п. 4.1 ГОСТ ISO 9001-2011; п. 5.2 НП-011-99.</p>	
2.11	<p>Стандарт предприятия «Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудование» СТО СМК.014.ГЭМ-09 (введен в действие приказом от 02.02.2009 № 63а), на который имеются ссылки в ПОКАС(С) 05.П.142.ГЭМ-13 Ревизия 1, не определяет порядок вывода из эксплуатации средств измерений (СИ), не прошедших поверку и калибровку в установленные сроки, при этом отсутствует документальное подтверждение о неиспользовании СИ не прошедших поверку в установленные сроки.</p> <p>Нарушены требования п. 5.2 НП-011-99.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году (СТО СМК.014.ГЭМ-09 в перечне пересматриваемых документов).</p>
3.	<p>ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011, в части организации строительного контроля, стандарта СТО СРО-С-60542960 00009-2010, в части порядка проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 138-2013, в части контроля качества электромонтажных работ, СТО 95 137-2013, в части проведения входного контроля строительных материалов, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при выполнении СМР на объектах РоАЭС:</p>	
3.1	<p>Не назначены распоряжениями (приказами) ответственные должностные лица (службы) для выполнения конкретных мероприятий строительного контроля.</p> <p>Нарушены требования: п. 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, общей части гл. 7</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлено распоряжение начальника Волгодонского участка №1 от 26.02.2014 №38 «О назначении ответственных лиц» для производства работ на объектах РоАЭС, а также за ведение журналов</p>

	СТО СРО-С-60542960 00009-2010.	производства работ, журнала сварочных работ, журнала операционного контроля. Не представлены распоряжения (приказы) о назначении ответственных должностных лиц (служб) для выполнения конкретных мероприятий строительного контроля (<u>входного контроля материалов, рабочей документации, операционного контроля, приемочного контроля</u>).
3.2	Не разработаны процедуры выполнения необходимых операций по контролю качества и строительному контролю, порядок и способы выполнения контроля качества работ:	
3.2.1	Проведения входного контроля рабочей и технологической документации, а также порядок фиксации результатов контроля. Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.2 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 7.1.1 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Представлено Положение об информационной системе монтажного предприятия Модуль «Архив» 01.П.140.ГЭМ основной целью которого является автоматизация системы учета документации в архиве предприятия. Процедура проведения входного контроля рабочей и технологической документации, а также порядок фиксации результатов контроля не представлена.
3.2.2	Проведения операционного контроля. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; раздела 8 СТО 95 138-2013; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
3.3	Не разработана система показателей оценки качества при проведении входного контроля материалов, изделий, оборудования. Нарушены требования п. 4.2, общей части раздела 7 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3.5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; раздела 7 СТО 95 138-2013; п. 7.1.3 СП 48.13330.2011.	Нарушение устранено. Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов SMK и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году (стандарт СТО СК.009.ГЭМ-09 ревизия 1 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке материальных ресурсов» и процедура 06.П.150.ГЭМ-12 ревизия 2 «Входной контроль качества оборудования, материалов и комплектующих» в перечне

		пересматриваемых документов).
3.4	Не осуществляется операционный контроль во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения СМР:	
3.4.1	<p>Локально не закрываются проходки кабелей через огнезащитные преграды (перекрытия, стены) в помещениях АЭ 506/1,2 объекта «Реакторное отделение Энергоблока №3» (кабельный этаж на отм.+16.800).</p> <p>Нарушены требования п. 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 8.1 абз.2 стандарта СТО 95 138-2013; п.7.4.1 СТО СРО-60542960 00019-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.4.2	<p>У сварщика, выполняющего сварочные работы по монтажу кабельных металлоконструкций на объекте «Эстакада к объединенной насосной станции системы охлаждения основного оборудования №3», отсутствует УШС-3 для выполнения контрольных мероприятий по операционному контролю.</p> <p>Нарушены п. 7.6 СТО СРО-С-60542960 00009-2010.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p> <p>Представлено только распоряжение от 04.03.2014 №49-В начальника МУ-2 ЗАО «ТВП «ГЭМ» «О назначении ответственных лиц за метрологическое обеспечение работ.</p>
3.5	<p>Не закладывается операционный контроль качества в производственно-технологические документы (ППР) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования.</p> <p>Нарушены требования п. 8.1 абз.1 СТО 95 138-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.6	<p>Не защищены от попадания влаги концы электрических кабелей, хранящихся на «кабельном поле» производственной площадки МУ №2 ЗАО «ТВП «ГЭМ».</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.5.1 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п. 5.13 СТО 95 137-2013; п. 2.2.5 ГОСТ 18690-82.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.7	<p>В МУ №2 ЗАО «ТВП «ГЭМ» не ведется с апреля 2012 года журнал проковки электродов, выдаваемых для выполнения сварочных работ.</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3 РД 34.10.12-94.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Представлен журнал учета проковки сварочных материалов 03.5/11-ГЭМ в соответствии с записями №46, 47 которого последняя проковка сварочных электродов марки УОНИ 13/55 Ø 3 мм. Осуществлялась</p>

		13.01.2013.
3.8	<p>Не обеспечивается правильность и своевременность оформления исполнительной документации, записей по качеству, учета выполнения работ:</p> <p>в общем журнале работ №17-03/10-03/3-01-1.5 по строительству главного корпуса реакторного отделения в Разделе 1 отсутствуют сведения об ИТР, занятых при строительстве, в Раздел 3 несвоевременно заносятся сведения о выполнении работ в процессе строительства (на день проверки 12.11.2013 последняя запись о выполнении работ датирована 05.11.2013).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.2 абз. 12 СТО СРО-С-60542960 00009-2010; п.п. 8.1, 8.3 РД-11-05-2007.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.9	<p>В МУ №2 ЗАО «ТВП «ГЭМ» не определено специально оборудованное место для проведения входного контроля материалов, для складирования материалов, изделий и конструкций не прошедших входной контроль, не организован «изолятор брака».</p> <p>Нарушены требования п. 9.4 стандарта СТО 95 137-2013.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
3.10	<p>Не прошли обучение и проверку знаний по проведению входного контроля специалисты Ковалевская Е.С. и Селивантьева Е.В., назначенные распоряжениями №2 от 09.08.2013 и №3 от 15.10.2013.</p> <p>Нарушены требования п. 6.4 стандарта СТО 95 137-2013.</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлен протокол от 21.01.2014 №01 о проверке теоретических знаний и практических навыков по визуальному и измерительному контролю Ковалевской Е.С. и Селивантьевой Е.В.</p>
4.	<p>ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-60542960 00019-2013 «Объекты использования атомной энергии. Электромонтажные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ»:</p>	
4.1	<p>В помещениях АЭ 506/1,2 объекта «Реакторное отделение Энергоблока №3» РоАЭС допущены следующие нарушения:</p>	<p>Нарушения устранены.</p> <p>Представлены материалы подтверждающие устранение нарушений.</p>
4.1.1	<p>Отсутствует крепление электрических кабелей с интервалом в 8 м. при прокладке электрических кабельных линий по</p>	

	горизонтальным кабельным металлоконструкциям. Нарушены требования п.7.5.6 стандарта.	
4.1.2	Отсутствуют маркировочные кабельные бирки на силовых кабелях и на контрольных кабелях, уложенных в кабельных лотках, перед переходом и после перехода в другое помещение. Нарушены требования п. 7.9.1 стандарта.	
4.1.3	Отсутствует запас емкости не менее 15% от общей емкости наполнения кабельных лотков при прокладке кабельных линий. Нарушены требования п. 7.5.3 стандарта	
4.2	Отсутствует рабочая документация, производственно-технологическая документация (ППР, ТК, монтажно-установочные чертежи), таблицы операционного контроля на месте проведения работ по монтажу электрического оборудования на объекте «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ». Нарушены требования п. 5.2 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
4.3	Отсутствуют решения по способам транспортировки (строповке) и подаче в зону монтажа электрооборудования в проекте производства работ «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ» 09.П.229.ГЭМ-ППР (архивный экземпляр ПТО). Нарушены требования п. 6.2.3 стандарта.	Нарушение устранено. Представлены решения по способам транспортировки (строповке) и подаче в зону монтажа электрооборудования внесенные в проект производства работ «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ» 09.П.229.ГЭМ-ППР - лист 28 изм.1 «Транспортировка, строповка и подача в зону монтажа электрооборудования».
5.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» СТО СРО-С-60542960-00008-2011:	
5.1	Не осуществляется планирование, организация и контроль подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.1 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
5.2	Не разработаны программы подготовки персонала.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы

	Нарушены требования п. 8.3 стандарта.	подтверждающие нарушения.	устранение
5.3	Стандарт предприятия «Подготовка кадров» СТО СМК.013.ГЭМ-09 (введен в действие приказом от 02.02.2009 № 63а) допускает индивидуальную подготовку вновь принятых рабочих основных профессий. Нарушены требования п. 8.5 стандарта.	Нарушение не устранено. Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году.	
5.4	Не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п. 8.7 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения	
5.5	Не установлены обязательные формы производственно-технического обучения и повышения квалификации. Нарушены требования п. 8.11 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.	
5.6	Не определен порядок допуска к самостоятельной работе. Нарушены требования п.п. 10.4, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.	
6.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта «Организация пусконаладочных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу» СТО СРО-С-60542960-00004-2010:		
6.1	Не осуществляется планирование, организация и контроль подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.1 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.	
6.2	Не разработаны программы подготовки персонала. Нарушены требования п. 8.3 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.	
6.3	Стандарт предприятия «Подготовка кадров» СТО СМК.013.ГЭМ-09 (введен в действие приказом от 02.02.2009 № 63а) допускает индивидуальную подготовку вновь принятых рабочих основных профессий. Нарушены требования п. 8.5 стандарта.	Нарушение не устранено. Представлен приказ от 11.03.2014 №343 «О пересмотре распорядительных документов» в котором продлен срок действия документов СМК и определен перечень документов и процедур подлежащих пересмотру в 2014 году.	
6.4	Не организована работа по наставничеству. Нарушены требования п. 8.7 стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.	


6.5	<p>Не установлены обязательные формы производственно-технического обучения и повышения квалификации.</p> <p>Нарушены требования п. 8.11 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
6.6	<p>Не определен порядок допуска к самостоятельной работе.</p> <p>Нарушены требования п.п. 10.4, 10.5, 10.8, 10.9, 10.10 стандарта.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>
7.	<p>ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования»:</p>	
7.1	<p>Проекты производства работ «Эстакада к объединенной насосной станции системы охлаждения основного оборудования №3. Расстановка кабельных металлоконструкций по эстакаде на ОНС» 09.П.232.ГЭМ-ППР, «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ. Электротехническая часть. Заземление и молниезащита» 09.П.229.ГЭМ-ППР не утверждены, не выпущены «в производство работ» ответственным лицом ЗАО «ТВП «ГЭМ» и не содержат в своем составе:</p> <p>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования (нарушены требования п. Б7 приложения Б стандарта);</p> <p>схем движения рабочих к местам работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий (нарушены требования п. Б13 приложения Б стандарта);</p> <p>карт (схем) операционного контроля (нарушены требования п. Б16 приложения Б стандарта).</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены листы регистрации изменений в проектах производства работ «Эстакада к объединенной насосной станции системы охлаждения основного оборудования №3. Расстановка кабельных металлоконструкций по эстакаде на ОНС» 09.П.232.ГЭМ-ППР; «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ» 09.П.229.ГЭМ-ППР в которых отражено внесение в состав ППР: графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; схем движения рабочих к местам работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий; карт (схем) операционного контроля.</p>
7.2	<p>Проекты производства работ «Монтаж силового и контрольного кабеля в реакторном отделении» 09.П.205.ГЭМ-ППР, «Расстановка кабельных конструкций в обстройке. Вытяжной вентцентр» 09.П.221.ГЭМ-ППР не содержат в своем составе:</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР (нарушены требования п. Б16 приложения Б стандарта);</p> <p>перечня исполнительной документации</p>	<p>Нарушение устранено.</p> <p>Представлены листы регистрации изменений в проектах производства работ работ «Монтаж силового и контрольного кабеля в реакторном отделении» 09.П.205.ГЭМ-ППР, «Расстановка кабельных конструкций в обстройке. Вытяжной вентцентр» 09.П.221.ГЭМ-ППР в которых отражено внесение в состав ППР:</p>

	оформляемой в ходе выполнения работ (нарушены требования п. Б17 приложения Б стандарта).	карт на операционный контроль качества СМР; перечень исполнительной документации оформляемой в ходе выполнения работ.
7.3	Не выпущены «в производство работ» проекты производства работ «Монтаж силового и контрольного кабеля в реакторном отделении» 09.П.205.ГЭМ-ППР Том 1, «Монтаж электрических герметичных проходок «Красная Звезда» 09.П.225.ГЭМ-ППР в реакторном отделении блока №3 РоАЭС, по которым проводятся работы. Нарушены требования приложения Ж стандарта.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
8.	ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:	
8.1	Не предусмотрены помещения для сушки спецодежды и обуви на производственной базе МУ №2 ЗАО «ТВП «ГЭМ». Нарушены требования п. 8.13 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.10, 5.14, 6.2.10 СНиП 12-03-2001.	Нарушение устранено. Представлен приказ от 16.01.2014 №3-В «О сушке спецодежды и обуви» об организации и устройстве санитарно-бытового помещения для сушки спецодежды и обуви в срок до 15.02.2014.
8.2	В договоре подряда №302 от 01.08.2013 между ЗАО «ТВП «ГЭМ» и ООО «Импульс» отсутствует требование к подрядчику следовать политике в области ОТ, принятой организацией – заказчиком. Нарушены требования п. 7.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 7.2.1., 7.2.3 ГОСТ 12.0.007-2009.	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.
8.3	На объектах РоАЭС - «Эстакада к объединенной насосной станции системы охлаждения основного оборудования №3», «Брызгальные бассейны с камерой переключения. Здания задвижек 1-3 каналов СБ» при выполнении электромонтажных работ на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов не установлены защитные ограждения, а в зонах потенциально опасных производственных факторов не	Нарушение не устранено. Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.

	<p>установлены сигнальные ограждения и знаки безопасности.</p> <p>Нарушены требования п. 7.2 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 4.10 СНиП 12-03-2001.</p>	
9.	<p>ЗАО «ТВП «ГЭМ» не соблюдает правила саморегулирования «Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ»:</p> <p>в договоре подряда по энергоблоку РоАЭС №302 от 01.08.2013 между ЗАО «ТВП «ГЭМ» и ООО «Импульс» отсутствует пункт следующего содержания: «Подрядчик (субподрядчик) при выполнении СМР на объектах капитального строительства (в том числе и на ОИАЭ) обязан выполнять требования Стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 об охране труда и промышленной безопасности».</p> <p>Нарушены требования п. 3 Правил.</p>	<p>Нарушение не устранено.</p> <p>Не представлены материалы подтверждающие устранение нарушения.</p>

ЗАО «Тверское предприятие «Гидроэлектромонтаж» не устранило нарушения по пунктам 1, 2.2, , 2.5, 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.4.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 4.2, 5.1-5.6, 6.1-6.6, 7.3, 8.2, 8.3, 9 предписания от 04.12.2013 №СРО-С-ПС-257

Главный специалист
отдела технического надзора



(подпись)

Герасимов А.В.
(расшифровка подписи)