

**Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС-226

г. Москва

«01» 12 2014 г.

Выдано ОАО «Уральский электрохимический комбинат»
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск,
ул. Дзержинского, д. 2

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 21.11.2014 № 112с, в соответствии со Статьей 55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	В ОАО «УЭХК» имеются нарушения требований стандарта СТО-С-00003-2009 «Требования к членам Организации по наличию систем управления качеством» в части соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а также в части соответствия программы обеспечения качества требованиям органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за ядерной и радиационной безопасностью (нарушены требования п.п. 2.1, 2.4 СТО-С-00003-2009):	20.02.2015
1.1	не поддерживаются в рабочем состоянии документы СМК – «Руководство по качеству. Строительно-монтажные работы» СТП 194-2007 описывает взаимодействие процессов не в соответствии с действующей организационной структурой отдела капитального строительства, утвержденной 24.01.2014. Нарушены требования п. 4.2.2 ГОСТ ISO 9001-2011;	20.02.2015
1.2	раздел «Управление несоответствиями» СТП 194-2007 не содержит описания определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ) и определения тенденций изменения причин и характера нарушений по	20.02.2015

	результатам анализа несоответствий. Нарушены требования пп. 2, 5 п. 24 НП-090-11.	
2.	ОАО «Уральский электрохимический комбинат» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-СУПГ-60542960 00001-2010 «На систему управления проектами организации» – не разработаны документы системы управления проектами (нарушены требования раздела 5 стандарта): стандарт управления проектами организации; регламент разработки комплексного укрупненного сетевого графика; методическое обеспечение планирования, актуализации и контроля календарно-сетевых графиков реализации проекта.	20.02.2015
3.	ОАО «Уральский электрохимический комбинат» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00002-2011 в части проведения строительного контроля, стандарта СТО 95 135-2013 в части организации строительных работ, СТО СРО-С 60542960 00038-2014 в части порядка проведения строительного контроля, а также сводов правил (частей сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» при осуществлении строительного контроля на объектах «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс», «Цех 101. Здание 238. Маслохранилище ТМХ-3», «ТЭЦ. Здание 39. Техническое перевооружение системы газоснабжения паровых котлов котельной № 3»:	20.02.2015
3.1	имеются случаи отсутствия контроля со стороны ОАО «Уральский электрохимический комбинат» за соблюдением ООО «Стимул» состава и своевременности выполнения операционного контроля по соблюдению технологических режимов, последовательности и состава выполняемых технологических операций и достоверности документирования его результатов (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.п. 10.1, 10.2, 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5в Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468), что подтверждается нарушениями, допущенными ООО «Стимул»:	20.02.2015
3.1.1	не фиксируются результаты операционного контроля всех технологических операций в процессе производства работ (по	20.02.2015

	<p>отсыпке ПГС, щебня, устройству выравнивающего слоя из песка, устройству монолитной железобетонной плиты, установке бортового камня, монтажа постоянного ограждения) в журналах производства работ или иных документах на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960 00002-2011; п. 10.8 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 7.1.6 СП 48.13330.2011; п.п. 1.13, 4.76, 7.35 СНиП 3.06.03-85;</p>	
3.1.2	<p>отсутствует документированное подтверждение по контролю за выдерживанием бетона и уходом за ним участков монолитной железобетонной плиты и фундаментов под стаканы фк 10 на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс» в период отрицательных температур (выполнено бетонирование фундаментов под стаканы фк 10 при температуре воздуха - 1°С, что подтверждается записью в журнале бетонных работ № 3).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.6.1 СТО 95 135-2013; п. 5.4 СП 70.13330.2012; п. 14.25 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 12.3, 12.25, 12.26, 12.58 СНиП 3.06.03-85;</p>	20.02.2015
3.1.3	<p>сварочные работы в период монтажа металлических конструкций покрытия выполнялись при отсутствии технологических карт процессов сборки под сварку и сварки при производстве работ по проекту № 04-40573-0-0-АС «Техническое перевооружение маслохранилища. ТХМ - 3. Здание 238. Цех 101. Замена покрытия между осями 1-2 и Б-Г».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011, п. 9.2.1.3 СТО 95 135 – 2013;</p>	20.02.2015
3.2	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны ОАО «Уральский электрохимический комбинат» в правильности ведения исполнительной документации и внесения записей по качеству (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.3 СП 48.13330-2011):</p>	20.02.2015
3.2.1	<p>отсутствует документированное подтверждение контроля качества выполненных бетонных участков монолитной железобетонной плиты (отсутствуют акты приемки), а именно контроль за устойчивостью кромок боковых граней и сплошностью поверхности покрытия, правильностью</p>	20.02.2015

	<p>установки копирных струн и рельс-форм.</p> <p>Нарушены требования п.п. 14.25, 14.27 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 7.1.2, 7.1.3 7.7.1, 7.8.1 СТО 95 135-2013; п.п. 14.1-14.5, 14.9, 1.4 Приложения 2 СНиП 3.06.03-85;</p>	
3.2.2	<p>отсутствует документированное подтверждение устранения нарушений выявленных в ходе проведения авторского надзора и зафиксированных в Журнале авторского надзора № СП 11-110-98.</p> <p>Нарушены требования п.п. 4.2, 6.2 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п. 7.5 СП 48.13330.2011;</p>	20.02.2015
3.2.3	<p>не контролируется порядок ведения общего журнала работ № 2 на объекте «ТЭЦ. Здание 39. Техническое перевооружение системы газоснабжения паровых котлов котельной № 3» - отсутствуют записи в Разделе 1 «о инженерно-техническом персонале», в Разделе 2 «о перечне специальных журналов», в Разделе 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе работ строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 7.1.6 СП 48.13330-2011; п. 4 РД-11-05-2007; подп. «в» п. 6 Положения о проведении строительного контроля, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;</p>	20.02.2015
3.2.4	<p>не во всех актах освидетельствования скрытых работ по нанесению антикоррозионного покрытия газопровода котлов ТП-20 на объект «ТЭЦ. Здание 39. Техническое перевооружение системы газоснабжения паровых котлов котельной № 3» указывается наименование строительных материалов (грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-15) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество.</p> <p>Нарушены требования п. 13.3 СТО СРО-С-60542960 00038-2014; п. 5.3 РД-11-02-2006;</p>	20.02.2015
3.3	<p>имеются случаи отсутствия контроля со стороны ОАО «Уральский электрохимический комбинат» проверки полноты и соблюдения установленных сроков выполнения ООО «Стимул» входного контроля и достоверности документирования его результатов (нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 8.4 СТО СРО-С 60542960 00038-2014, пп. «а» п. 6 Положение о проведении</p>	20.02.2015


	строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468):	
3.3.1	отсутствует перечень продукции подлежащей входному контролю. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 1.5 ГОСТ 24297-87;	20.02.2015
3.3.2	не определены места для проведения входного контроля материалов, конструкций, изделий. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 6.1 СТО 95-137-2013;	20.02.2015
3.4	имеется несоответствие выполненных работ рабочей документации - на объекте «Склад производства. Расширение. Площадка П2. Второй пусковой комплекс» основание выполнено из скального (крупнообломочного) грунта толщиной от 1 до 3 м (акты выполненных работ № 11/492 от 09.09.2013, № 11/527 от 09.10.2013), песчано-гравийной смеси 0,22 м, щебня 0,15 м, песка 0,05 м, при этом основание должно быть выполнено из щебенистого грунта толщиной 1,26 м, песчано-гравийной смеси 0,22 м, щебня 0,15 м, песка 0,05 м (согласно выпущенной «В производство работ» рабочей документации № 309-64/ДСП-ГП изм. 1 - 4). Нарушены требования п.п. 4.2, 4.4, 4.5 СТО СРО-С 60542960 00002-2011; п.п. 12.2, 13.3 СТО СРО-С 60542960 00038-2014; п.п. 4.2, 6.1 СП 48.13330.2011.	20.02.2015
4.	ОАО «УЭХК» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С 60542960 00037-2014 «Организация деятельности Застройщика. Общие требования»:	20.02.2015
4.1	не разработано методическое обеспечение многоуровневой системы календарно-сетевых графиков. Нарушены требования п. 8.1.1 стандарта;	20.02.2015
4.2	не разработан стандарт управления проектами организации. Нарушены требования п. 9.2 стандарта.	20.02.2015
5.	ОАО «Уральский электрохимический комбинат» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования». Согласован, разработанный ООО «Стимул», проект производства работ на производство строительно-монтажных работ по объекту «Склад производства. Расширение.	20.02.2015

	<p>Площадка П2. Второй пусковой комплекс» который не содержит в своем составе (нарушены требования Приложения Б стандарта):</p> <ul style="list-style-type: none"> локального графика производства работ; схем движения рабочих к месту работы по фронтам работ с указанием зон отдыха, переходов, временных укрытий; перечня исполнительной и технической документации, оформляемой в ходе выполнения и приемки работ; карт (схем) на операционный контроль качества СМР; решений по производству работ, включая зимнее время; технологии выполняемых работ или технологических карт на выполнение видов работ; мероприятий по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке. 	
6.	<p>В ОАО «Уральский электрохимический комбинат» имеется нарушение требований стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования» - не назначен ответственный за организацию работ по охране труда в целом по организации.</p> <p>Нарушены требования п. 8.2 СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п. 5.2 СНиП 12-03-2001; п.п. 3.4.2, 4.1.1, 4.1.2 СУОТ Госкорпорации «Росатом».</p>	20.02.2015

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 «Регламента осуществления контроля за деятельностью членов СРО...», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

Председатель дисциплинарной
комиссии

(должность)



(подпись)

Толмачев А.В.

(расшифровка
подписи)