

**Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство  
«Объединение организаций выполняющих архитектурно-строительное  
проектирование объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»**

Экз. № 1

**ПРЕДПИСАНИЕ № СРО-С-ПС- 185**

г. Москва  
(место составления)

« 13 » 10 2014 г.

Выдано ОАО «Югэлектро»

347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Заводская 6-я, стр. 31

(наименование и место нахождения организации, в адрес которой выносится предписание)

На основании Акта проверки от 03.10.2014 № 092с, в соответствии со статьей 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами контроля в области саморегулирования некоммерческого партнерства «СОЮЗАТОМСТРОЙ», предписываю осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений с указанием нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений
1.	Не все специалисты организации, занятые в области строительной деятельности, имеют повышение квалификации: в категории «ИТР» 11 чел. из 18 чел. не повышали квалификацию; в категории «Линейные работники» 3 чел. из 11 чел. не повышали квалификацию. Нарушены требования п. 3.4 Требований к выдаче свидетельств о допуске.	28.11.2014
2.	ОАО «Югэлектро» не соблюдает требования Положения об организации дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов предприятий – членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - не повышали квалификацию за последние 5 лет специалисты в категории «ИТР» - 11 чел., в категории «Линейные работники» - 3 чел. Нарушены требования раздела 3 приложения № 2 к Требованиям к выдаче свидетельств о допуске.	28.11.2014

3.	ОАО «Югэлектро» не соблюдает требования стандартов: СТО СРО-С-60542960-00002-2011; СТО 95 135 – 2013; СТО 95 137-2013; СТО СРО-С 60542960 00019-2014; СТО СРО-С 60542960 00023-2014; СТО 95 138-2013:	
<b>объект «РДЭС» энергоблока №4</b>		
3.1.	В журналах работ не фиксируются результаты операционного контроля, не определены места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов при монтаже дизелей. Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011, п. 7.1.6 СП 48.13330.2011.	28.11.2014
<b>объект «Реакторное отделение обстройка» энергоблока № 3 (монтаж противопожарного трубопровода на отм. + 6.600, +13.200; трубопроводы гидроиспытания и продувки датчиков КИП)</b>		
3.2.	Отсутствует график осмотров, проверок, текущих и капитальных ремонтов сварочного оборудования, карты входного контроля, карты операционного контроля, технологические карты в производственно-технологической документации «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Внутренний водопровод и канализация. Противопожарный водопровод. Монтаж водопровода. Проект производства работ. ППР-07-94-12». Нарушены требования п. 9.2.1.2 СТО 95 135-2013.	28.11.2014
3.3.	Нарушены требования к проведению входного контроля рабочей документации – отсутствует информация о методах сварки и контроля в общих данных рабочей документации «Реакторное отделение обстройка. Внутренний водопровод и канализация. Противопожарный трубопровод» №R3.UJ30.3001.026.02.00.001. Нарушены требования п. 5.2.1 стандарта СТО 95 135 – 2013.	
3.4.	Имеются случаи отсутствия заглушек блоков трубопроводов от попадания пыли и посторонних предметов во внутренние полости и от повреждения кромок смонтированных и монтируемых трубопроводов в пом. А 321. Нарушены требования п.4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п. 5.3.3.1; п. 6.4.9 СТО СРО-С 60542960 00016-2013.	
3.5.	отсутствует маркировка завода изготовителя трубы $\varnothing 57 \times 3$ из аустенитной стали на отрезках труб из которых смонтирован трубопровод, отсутствуют изолирующие прокладки на	


	<p>временных опорах из углеродистой стали, на которых смонтированы трубопроводы из стали аустенитного класса Ø 14 мм (в пом. А 325).</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 стандарта СТО СРО – С 60542960 00002 -2011; п.9.2.4.1 СТО 95 135-2013; п. 4.15 ПНАЭГ 7-008-89; п. 5.3.10 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	
3.6.	<p>Отсутствует аттестационное удостоверение у сварщика Селиверстова А.Б., выполняющего работы по сварке системы «Трубопроводы гидроиспытания и продувки датчиков КИП и РК Рр&gt;2.2МПа».</p> <p>Нарушены требования п. 4.2 СТО СРО-С-60542960-00002-2011; п.10 СТО СРО-С-60542960 00010-2011; п. 4.1 ПНАЭ Г 7-009-89.</p>	28.11.2014
4.	<p>ОАО «Югэлектро» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00005-2012 «Объекты использования атомной энергии. Разработка проектов производства работ. Общие требования» (нарушены требования п. 6.4, приложения Б, Ж СТО СРО-С-60542960-00005-2012):</p>	
4.1.	<p>Не выпущен «В производство работ» находящийся на объекте ППР «Ростовская АЭС. Энергоблок №4. Резервные дизель-электростанции. Монтаж дизелей в здании РДЭС, ячейка 1. Проект производства работ на монтаж технологического оборудования»;</p>	28.11.2014
4.2.	<p>Проект производства работ «Ростовская АЭС. Энергоблок №3. Внутренний водопровод и канализация. Противопожарный водопровод. Монтаж водопровода. Проект производства работ. ППР-07-94-12» не содержит в своем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>графика поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;</li> <li>локального графика производства работ;</li> <li>графика движения рабочих кадров по объекту;</li> <li>схем движения рабочих к месту работ по фронтам с указанием зон отдыха, лестниц, переходов, временных укрытий и т.д.;</li> <li>схем размещения геодезических знаков;</li> <li>перечня технологического инвентаря и оснастки для выполнения работ;</li> <li>карт (схем) на операционный контроль СМР;</li> <li>решений по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест;</li> </ul>	

	<p>потребности в энергоресурсах;</p> <p>потребности в основных и вспомогательных материалах;</p> <p>ведомости дополнительных объемов, работ и материалов, не учтенных в РД;</p> <p>графической части;</p>	
4.3.	<p>проект производства работ ППР-07-110-14 «Спецкорпус. Реконструкция (в осях 27-31). Трубопроводы пара» №R3.00888.1.0.13</p> <p>не содержит в своем составе:</p> <p>технологических карт на сварку;</p> <p>карт (схем) на операционный контроль качества СМР;</p> <p>решения по прокладке временных сетей энергоснабжения и освещения рабочих мест.</p>	28.11.2014
5.	<p>ОАО «Югэлектро» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00008-2011 «Организация строительно-монтажных работ на объектах использования атомной энергии. Требования к персоналу»:</p>	
5.1.	<p>Отсутствуют программы подготовки персонала</p> <p>Нарушены требования п. 8.3 стандарта.</p>	28.11.2014
5.2.	<p>отсутствует система наставничества.</p> <p>Нарушены требования п. 8.7 стандарта.</p>	
6.	<p>ОАО «Югэлектро» не соблюдает требования стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011 «Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении работ на объектах использования атомной энергии и других объектах капитального строительства. Общие требования»:</p>	
6.1.	<p>Отсутствует журнал учета и содержания коллективных средств защиты.</p> <p>Нарушены требования п. 10.19 СТО СРО-С-60542960-00006-2011.</p>	28.11.2014
6.2.	<p>В пом. А 325 реакторного отделения Блока №3 нарушены условия хранения баллона с аргоном - отсутствуют предохранительный колпак и стойка для хранения баллонов.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п. 4.2 СНиП 21-01-97, п. 9.4 СНиП 12-03-2001, п. 6.6.4 ППБ 01-03.</p>	
6.3.	<p>в ППР-07-110-14 «Спецкорпус. Реконструкция (в осях 27-31). Трубопроводы пара» №R3.00888.1.0.13 отсутствует описание следующих мероприятий:</p>	

6.3.1	<p>Конкретных проектных решений по обеспечению ОТ на рабочих местах, определяющие и описывающие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.</p> <p>Нарушены требования п. 7.14 стандарта СТО СРО-С-60542960-00006-2011; п.п. 4.18, 6.1.5, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.11, п. К.1 приложения СНиП 12-03-2001.</p>	28.11.2014
6.3.2	<p>Решений по устройство временных переходов через трубопроводы, проложенных на высоте до 0,5 м от уровня пола.</p> <p>Нарушены требования п. 7.1 СТО СРО-С-60542960-00006-2011, п.п. 6.2.19, 6.2.20 СНиП 12-03-2001; п.п. 5.2.3, 7.22 СНиП 12-04-2002.</p>	

О выполнении настоящего предписания уведомить в указанный срок письменно по форме, установленной п. 5.4 Регламента осуществления контроля за деятельностью членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в адрес СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» и по электронной почте: **PanovaNG@atomsro.ru**

**Председатель Дисциплинарной  
комиссии**  
(должность)



(подпись)

**Толмачев А.В.**  
(расшифровка подписи)